



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης: 356/2015**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **33/2015**

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης 13 ημερών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» Υποέργο [1] της Πράξης [434013] ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II»).

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 27<sup>η</sup> του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 30016/27-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
14. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
17. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
18. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

19. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
9. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Απών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έκτακτη συνεδρίαση και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Σημαιοφορίδης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας, κ. **Ε. Καραστερίου**, εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. πρωτ. **598/20-11-2015** έγγραφό της μας ενημερώνει ότι, αφού έλαβε υπόψη της:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
- 3) Την υπ' αριθμ. **1/2015 μελέτη** της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» -

Υποέργο [1] της Πράξης [434013] - προϋπολογισμού 421.130,25€ (συμπ. του ΦΠΑ 23%).

- 4) Το υπ' αριθμ. 13/09-03/173067/503/11-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, (Πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του Υποέργου [1] 'Ενεργειακή αναβάθμιση «Κονταξοπούλειου» Κλειστού Γυμναστηρίου' της πράξης [434013] 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II»)
- 5) Την υπ' αριθμ. **70/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** Ωραιοκάστρου, με την οποία αποδέχεται την υπ' αριθμ. 1/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου που αφορά το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Υποέργο [1] της Πράξης [434013] - προϋπολογισμού 421.130,25€ (συμπ. του ΦΠΑ 23%) και εγκρίνει την κατασκευή του έργου, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό - ανοικτή δημοπρασία.
- 6) Την υπ' αριθμ. **128/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 28-04-2015 πρακτικό δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού-ανοικτή δημοπρασία του παραπάνω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού-ανοικτή δημοπρασία, από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης-ανάδοχος η εταιρεία «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 56,22% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και είναι συνολικού ύψους 149.896,53€ + ΦΠΑ 23% 34.476,20 € = 184.372,73 €.
- 7) Την από 22-05-2015 Σύμβαση Κατασκευής του έργου.
- 8) Το με αρ.πρωτ. 14597-24/06/2015 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
- 9) Τον από 08/06/2015 υποβληθέντα 1<sup>ο</sup> λογαριασμό που αφορά χορήγηση προκαταβολής ποσού 7.400,00 ευρώ.
- 10) Την από 29/06/2015 έγκριση - θεώρηση του παραπάνω λογαριασμού προκαταβολής από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- 11) Το υπ' αρ.πρωτ. 15158/29.06.2015 έγγραφο του Δήμου Ωραιοκάστρου με θέμα «Αίτημα χρηματοδότησης» με το οποίο απεστάλλει ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός ελεγμένος και θεωρημένος στο αρμόδιο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Επιτελική δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ).
- 12) Την από 04.09.2015 όχληση και ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών της Αναδόχου εταιρείας «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.».
- 13) Την με αρ.πρωτ. 21078/08.09.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που αφορά την απόρριψη της από 04.09.2015 όχλησης και ειδικής έγγραφης δήλωσης διακοπής εργασιών, λόγω του ότι ο λογαριασμός μέχρι την ημερομηνία υποβολής της όχλησης δεν συνοδευόταν από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πληρωμή του, όπως π.χ. Τιμολόγιο, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, υπεύθυνη δήλωση ΦΠΑ, παρακράτηση φόρου κ.λ.π.
- 14) Το υπ' αριθμ. 23121/25.09.2015 έγγραφο τη Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο για συμμόρφωση ως προς την τήρηση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου και του χρονοδιαγράμματος.
- 15) Την με αρ. πρωτ. 25410/16-10-2015, ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τον ανάδοχο για επιτάχυνση των εργασιών ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, εντός τριάντα (30) ημερών (άρθρο 61 παρ.4 του Ν. 3669/08).
- 16) Την από 19/10/2015 εξόφληση του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού (ΧΕΠ 177Α)

- 17) Την από 30/10/2015 (αρ.πρωτ. 27310/30-10-2015) αίτηση της αναδόχου με την οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης 42 ημερών για τη συνολική προθεσμία του έργου.
- 18) Την από 02/11/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμ.326/2015) με θέμα έγκριση αναστολής λειτουργίας του Κονταξοπούλειου Αθλητικού Κέντρου, από 9-11-2015 έως 15-12-2015, για την εκτέλεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ».
- 19) Το υπ' αριθμ. 27996/06-11-2015 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρωην ΕΥΣΕΔ/ΕΝΚΑ) με θέμα Έκφραση γνώμης για την χορήγηση παράτασης 42 ημερών με αναθεώρηση, για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου.
- 20) Το υπ' αριθμ. **29303/19-11-2015** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρωην ΕΥΣΕΔ/ΕΝΚΑ) που αφορά την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για παράταση συνολικής προθεσμίας μέχρι **30 Νοεμβρίου 2015**.
- 21) Το Ημερολόγιο του έργου

μας αποστέλλει την από **30-10-2015 (αρ. πρωτ. 27310/30-10-2015 ) αίτηση** του κ. Στυλιανού Καλαμπάκα, ως νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου «ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ», με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης 42 ημερών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία του έργου, προκειμένου να έχει τη σύμφωνη γνώμη μας.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος με την από 30-10-2014 επισυναπτόμενη αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση παράτασης κατά 42 ημέρες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, επικαλούμενος τους εξής λόγους:

i) Από την επιβολή των κάπιταλ κοντρόλς υπήρξε αδυναμία όλων των προμηθευτών για προμήθεια υλικών εκ του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η έγκαιρη παραγγελία και προμήθεια των υλικών του έργου με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών.

ii) Αδυναμία έναρξης των υδραυλικών εργασιών λόγω της απαιτούμενης διακοπής λειτουργίας του κλειστού γυμναστηρίου.

iii) Την καθυστέρηση εξόφλησης του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού κατά 42 ημέρες από την υποβολή της όχλησης και ειδικής έγγραφης δήλωσης διακοπής εργασιών

Βάση των στοιχείων του φακέλου του έργου που τηρεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία, η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, οφείλεται στους εξής λόγους :

**1)** Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις κ.λ.π.) ήταν προγραμματισμένη να γίνει μετά τις 16.08.2015. Επισημαίνεται ότι μέχρι τις 15.08.2015 οι εργασίες που προβλεπόταν στο χρονοδιάγραμμα ήταν η υποβολή υλικών και η έγκριση αυτών.

Στις 29.06.2015 επιβλήθηκε στη χώρα περιορισμός των τραπεζικών συναλλαγών από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών (capital controls). Στα πλαίσια αυτά καμία εμπορική συναλλαγή δεν ήταν εφικτή με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εντολών παραγγελιών των υλικών. Η άρση του ανωτέρω περιορισμού δεν έχει επέλθει οριστικά μέχρι και σήμερα. Σταδιακή υπήρξε η εξομάλυνση των εμπορικών συναλλαγών περί τα τέλη Αυγούστου γεγονός που επέφερε στο έργο καθυστέρηση τουλάχιστον 15 ημερών.

Επισημαίνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ'αριθμ. 23121/25.09.2015 έγγραφό της υπενθύμισε στον ανάδοχο την υποχρέωσή του όσον αφορά την τήρηση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου.

2) Μεταξύ του χρόνου παραγγελίας και της παράδοσης των υλικών όπως κουφωμάτων, θερμομονωτικά πάνελ (τα οποία εισάγονται από το εξωτερικό) μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών. Έχοντας λοιπόν υπόψη την οικονομική αστάθεια και την έλλειψη προμηθευτών λόγω των capital controls και την έλλειψη ρευστότητας γίνεται αμέσως αντιληπτή η επιπλέον καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών.

3) Ημέρες με βροχόπτωση – κακές καιρικές συνθήκες, από την ημερομηνία έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών (συνολικά 8 ημέρες).

4) Η απόφαση αναστολής λειτουργίας του γυμναστηρίου για την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών του έργου λήφθηκε στις 2/11/2015, με την υπ' αριθμ. **326/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου** με θέμα «Έγκριση αναστολής λειτουργίας του Κονταξοπούλειου Αθλητικού Κέντρου, από 9-11-2015 έως 15-12-2015, για την εκτέλεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ».

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεωρεί ότι οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και γι αυτό τον λόγο **συμφωνεί και εισηγείται** τη χορήγηση παράτασης κατά 13 ημέρες με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ως άνω έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις υπ' αριθμ. 70 & 326/2015 αποφάσεις Δ.Σ.
4. Την υπ' αριθμ. 128/2015 απόφαση Ο.Ε.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 598/20-11-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** τη χορήγηση παράτασης **13 ημερών με αναθεώρηση**, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», Υποέργο [1] της Πράξης [434013] Ενεργειακή αποδοτικότητα στον Δήμο Ωραιοκάστρου (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II»), σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **356/2015**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Καρύδης Αθανάσιος**