



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **337 /2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **18/2019**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης (εκ νέου- 2η παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση για την 3η, 4η & 5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος εργασιών), καθώς και τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από την περιοχή των νέων νεκροταφείων έως την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς».

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **29-10-2019**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 23577/25-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα (31):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 20. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 21. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 22. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 23. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 24. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 25. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 26. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 11. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 28. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 13. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 29. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 14. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 15. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 31. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 16. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

(απουσίαζε δικαιολογημένα)

1. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (άρθρο 4 & 40 του Ν. 4555/2018) του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραστερίου Ε., Παρισόπουλος Γ., Λαζαρίδης Ηλ. αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ενώ ο Δ.Σ. κ. Τερζής Χ. μετά την ψήφιση του 2ου θέματος Η.Δ. Οι Δ.Σ. κ.κ. Μασσουκατίδης Θ., Τζίκας Κ. Παπακωνσταντίνου Γ. και Παραπανήσιος Γ. αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 6ου θέματος Η.Δ. όπως και η Δ.Σ. κα Κυριακίδου-Βέσκου Ε..

Κατατέθηκε ψήφισμα για έγκριση από το σώμα από τον επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΝ.Α.Σ.Α.» σχετικά με την πρόθεση για την καύση απορριμμάτων στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Από τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση» κατατέθηκαν τρία ψηφίσματα: το πρώτο για την αλληλεγγύη στον συριακό λαό και εναντίον του πολέμου στη Συρία, το δεύτερο που αφορά την πρόθεση της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών ΟΤΑ από την κυβέρνηση και το τρίτο σχετικά με την καύση απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ. Εγκρίθηκαν όλα ομόφωνα.

Τέλος, ο συνδυασμός «Συνεργασία Τώρα» κατέθεσε ψήφισμα κατά της μεταφοράς του δρομολογίου 56 του ΟΑΣΘ στα ΚΤΕΛ Α.Ε.. Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα.

Για τα ανωτέρω ψηφίσματα θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν έγκρισης από το σώμα, το 1ο θέμα ΗΔ έγινε 27ο και το 27ο έγινε 1ο για λόγους λειτουργικούς και διευκόλυνσης των Δημοτικών Συμβούλων.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **17ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο σύμβουλο τεχνικών έργων κ. Χαράλαμπο Καζαντζίδη ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το τμήμα τεχνικών έργων με το υπ' αριθμ. 21936/04-10-2019 έγγραφό του αναφέρει τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Την υπ' αριθμ. **12/2017 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ»** & προϋπολογισμό 266.125,44 ΕΥΡΩ (μαζί με το Φ.Π.Α.), που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
4. Την υπ' αριθμ. **1783/17-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας**, που αφορά την ένταξη της παραπάνω πράξης.
5. Την υπ' αριθμ. **291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον «Μεσοχωρίτη Φάνη» με μέση έκπτωση 60,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και το με αριθμ. Πρωτ. 70076/21-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
6. Την υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού**, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
7. Την υπ' αριθμ. **5417/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής** του έργου, **ποσού 105.351,70 ευρώ** (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη.
8. Το από **10-04-2019** (αρ. πρωτ. 7782/10-04-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά την παράταση της 1^{ης} Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες.
9. Την υπ' αριθμ. **228/2019** (ΑΔΑ: ΩΒΩΘΩΗΖ-95Δ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως και τις 10-05-2019.
10. Το από **09-05-2019** (αρ. πρωτ. 9834/09-05-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά την υποβολή παρατηρήσεων στα πλαίσια του έργου.
11. Το από **16-05-2019 θεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής** του έργου του θέματος.
12. Το από **20-05-2019** (αρ. πρωτ. 10556/20-05-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά το δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΩ στα πλαίσια του έργου του θέματος.
13. Το υπ' αριθμ. **825/29-05-2019 έγγραφό της Δ.Ε.Υ.Α.Ω.**, που αφορά την ενημέρωσή μας ότι το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης δεν μπορεί να μετατοπιστεί.
14. Την από **31-05-2019** (αρ. πρωτ. 11524/31-05-2019) **αίτημα του αναδόχου**, με την οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης της ως άνω προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες.
15. Το υπ' αριθμ. **11885/05-06-2019 έγγραφό μας** (το οποίο επισυνάπτεται), που αφορά την ενημέρωση του αναδόχου για τις ενέργειές μας & την αποστολή στοιχείων.
16. Την υπ' αριθμ. **241/2019** (ΑΔΑ: Ω0ΘΧΩΗΖ-Δ0Β) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 09-08-2019.
17. Το από **25-06-2019** (αρ. πρωτ. 13706/25-06-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά την λήψη διευκρινήσεων επί των θεμάτων που τέθηκαν για το έργο, μεταξύ αυτών και το

ακριβές χρονοδιάγραμμα μετατόπισης των κολώνων του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

18. Το υπ' αριθμ. **6590/25-06-2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ**, που αφορά την καταβολή δαπάνης ποσού 11.743,48 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%) υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου η ΔΕΔΔΗΕ να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών για την παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και την απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή του έργου του θέματος.
19. Το υπ' αριθμ. **16033/17-07-2019 έγγραφό μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, που αφορά την ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων για την διακοπή του έργου.
20. Το από **18-07-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα (email) μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, που αφορά την απόλυση του αρχαιολόγου λόγω της διακοπής εργασιών του έργου.
21. Την υπ' αριθμ. **16418/18-07-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας που αφορά την διακοπή των εργασιών του έργου**, προκειμένου να πραγματοποιηθεί από την ΔΕΔΔΗΕ η παραλλαγή του δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και η απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή του έργου, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
22. Το από **26-08-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα (email)** του Τομέαρχη Κατασκευών Π.Δ.Θ. της **ΔΕΔΔΗΕ**, με το οποίο ενημερωθήκαμε ότι το έργο της ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό 9500/19/544 (& που ενδιαφέρει τον Δήμο μας) ολοκληρώθηκε στις 22-08-2019.
23. Την υπ' αριθμ. **18973/02-09-2019 απόφαση της Υπηρεσίας μας, που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος**, λόγω της ολοκλήρωσης του έργου της ΔΕΔΔΗΕ.
24. Το υπ' αριθμ. **18980/02-09-2019 έγγραφό μας** προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, για την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος.
25. Την υπ' αριθμ. **18981/02-09-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας που αφορά την διακοπή εργασιών (εκ νέου) του έργου**, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
26. Το ημερολόγιο του έργου.
27. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Ο ανάδοχος με την από 05-08-2019 (αρ. πρωτ. 17698/05-08-2019) επισυναπτόμενη αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση δεύτερης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου για το ίδιο διάστημα, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, λόγω:

- της διακοπής των εργασιών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16418/18-07-2019 Διαταγή της Δ.Υ. για την παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. - Χ.Τ. & την απομάκρυνση εμποδίων - στην περιοχή του έργου - από τη ΔΕΔΔΗΕ,
- της επαναπρόσληψης αρχαιολόγου για την εκτέλεση των εργασιών του έργου και
- των ενδεχόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών εν' όψη της φθινοπωρινής & χειμερινής περιόδου.

Ειδικότερα

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «**Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020**» με ορισμένες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια) από την υπογραφή της σύμβασης & σφικτό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών και συγκεκριμένα στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, **στην παρ. 5.2.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)** του έργου **ορίζονται** αναλυτικά τα κάτωθι:

- **1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι

προπαρασκευαστικές εργασίες – προετοιμασία & ολοκλήρωση της εργοταξιακής ανάπτυξης.

- **2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 1ης & 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **60 ημέρες**, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες & η κατασκευή των τεχνικών.
- **3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 2ης & 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **30 ημέρες**, μέσα στην πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες οδοστρωσίας.
- **4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 150 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **30 ημέρες**, μέσα στην πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.
- **5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 4ης & 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **30 ημέρες**, μέσα στην πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες οριζόντιας & κάθετης σήμανσης.

Η παράταση (εκ νέου – 2^η παράταση) της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες & η κατασκευή των τεχνικών) του έργου - λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών - συμπαρασύρει αντίστοιχα και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (3^η, 4^η & 5^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία) και κατ' επέκταση την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος και κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και σήμερα, προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- Πρόσληψη αρχαιολόγου (μετά την υπογραφή της σύμβασης) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»
- Παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και απομάκρυνση των εμποδίων από την ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή του έργου, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
- Μετατόπιση κολώνων ΟΤΕ, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
- Λήψη στοιχείων που αφορούν το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. και παροχή - σ' αυτήν - στοιχείων του έργου προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενέργειες αρμοδιότητάς της.
- Διακοπή εργασιών του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί από την ΔΕΔΔΗΕ η παραλλαγή του δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και η απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή του έργου, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, από τις 18-07-2019 έως τις 02-09-2019 (46 ημέρες).
- Διακοπή εργασιών (εκ νέου) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, από τις 02-09-2019 έως και σήμερα (1 ημέρα).
- Ημέρες με βροχοπτώση - κακές καιρικές συνθήκες (45 ημέρες στο σύνολο).

Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος έχει ληφθεί:

- ⇒ η υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018** απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου, απολογιστικά & με

αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) επί τόπου του έργου για την εκτέλεση του προαναφερόμενου υποέργου και

- ⇒ η υπ' αριθμ. **18981/02-09-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας**, που αφορά την διακοπή εργασιών (εκ νέου) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.

λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών, συμφωνούμε και εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών:

- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 2^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-11-2019.
- της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-12-2019.
- της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 08-01-2020.
- της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 12-02-2020.

Το χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών προκύπτει σε συνέχεια των όσων προαναφέρονται σε συνδυασμό με την εκτίμηση χρόνου: ενός μήνα, που μας έχει δοθεί προφορικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, για την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού / αρχαιολόγου.

Καλούμαστε ως Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου (ως Προϊσταμένη Αρχή), να πάρουμε σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν. 4412/2016

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Την υπ' αριθμ. 21936/4-10-2019 εισήγηση του τμήματος τεχνικών έργων.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου- 2η παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση για την 3η, 4η & 5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος εργασιών), καθώς και τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από την περιοχή των νέων νεκροταφείων έως την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς»** και πιο αναλυτικά:

- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 2^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-11-2019.
- της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-12-2019.
- της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 08-01-2020.
- της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 12-02-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **337/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου