



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 183 /2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **20/4-8-2020** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης της 1ης, 2ης, 3ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου»

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα την **Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020** και ώρα **9:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών)** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 13.011/31-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα οκτώ (8), δηλαδή:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Καρασαββίδης Δημήτριος	1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
2. Ζιακούλης Ηλίας	
3. Λαζαρίδης Αριστείδης	
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος	
5. Μαρμαρίδης Σταύρος	
6. Τερζής Χρήστο	
7. Σκαρλάτος Παντελής	
8. Τσακαλίδης Ηρακλής	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο κ. Παντελής Σκαρλάτος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δυο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα λόγω χρονικών περιορισμών και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 182/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος **το 2ο θέμα εκτός** της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 8707/31-07-2020 έγγραφο του τμήματος τεχνικών έργων αναφέρει ότι:

Ο ανάδοχος με την από 05-06-2020 (αρ. πρωτ. 8707/05-06-2020) επισυναπτόμενη αίτησή του, ζήτησε την χορήγηση παράτασης της 1^{ης}, 2^{ης} & 3^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου για πενήντα (50) ημέρες, λόγω:

- των δυσμενών καιρικών συνθηκών (ημέρες βροχής) & του λασπώδους εδάφους - 28 ημέρες και
- της λήψης των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία επιβράδυναν και σε πολλές περιπτώσεις απέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών στο έργο του θέματος - 22 ημέρες.

και της 4^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου για εκατόν σαράντα (140) ημέρες, λόγω των ανωτέρω & της υπ' αριθμ. 98/2020 απόφασης ΔΣ, που αφορά την χορήγηση παράτασης της 1^{ης}, 2^{ης} & 3^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, οι οποίες συμπαρασύρουν & μεταφέρουν την 4^η υποχρεωτική - ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου κατά αντίστοιχο 90 ημερών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **N. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον **N. 4555/2018** (ΦΕΚ 133Α' 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»
3. Τις διατάξεις του **N. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
4. Την μελέτη με αριθμ. **4/2018** και τίτλο «**2° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
5. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. **4128/24-06-2016** και την τροποποίηση αυτής με αριθμό πρωτ. **708/01-02-2019**, του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 3.070.000,00 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ:2016ΕΠ00810028
6. Το υπ' αριθμ. **1416/05-03-2019** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υπόεργο ΑΑ2 της Πράξης «2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΑΑ 2 με κωδικό ΟΠΣ «5001043», συνολικού προϋπολογισμού «3.070.000,00 €».

7. Την υπ' αριθμ. **43/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου και έγινε η έγκριση των συμβατικών τευχών.
8. Την υπ' αριθμ. **65/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **12-04-2019 1^ο πρακτικό** ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «**Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON Α.Τ.Ε.**» με μέση έκπτωση **54,75%** επι των τιμών του προϋπολογισμού.
9. Την υπ' αριθμ. **82/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **24-05-2019 2^ο πρακτικό** ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «**Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON Α.Τ.Ε.**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης **54,75%**.
10. Την υπ' αριθμ. **33168/04-07-2019** επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης της υπ' αριθμ. **82/2019** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την όλη διαδικασία.
11. Το υπ' αριθμ. **4700/06-08-2019** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται η θετική γνώμη στο σχέδιο της Σύμβασης του Υποέργου «2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» της Πράξης 5001043 συνολικού προϋπολογισμού 3.070.000,00 €.
12. Την από **19525/10-09-2019 σύμβαση κατασκευής** του έργου.
13. Την υπ' αριθμ. **371/2019** (ΑΔΑ: Ω63ΒΩΗΖ-Μ7Γ, ημ. λήψης: 18-11-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης της 1^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, **δηλαδή έως και τις 08-01-2020.**
14. Την υπ' αριθμ. **41/2020** (ΑΔΑ: 9ΓΤΕΩΗΖ-Ξ9Σ, ημ. λήψης: 13-02-2020) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου - 2η παράταση) της 1^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, καθώς και τη χορήγηση παράτασης της 2ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά δύο (2) μήνες αντίστοιχα (συμβατική διάρκεια αυτών, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. του έργου) με αναθεώρηση, **δηλαδή έως και τις 08-03-2020.**
15. Την υπ' αριθμ. **98/2020** (ΑΔΑ: 6ΞΩ3ΩΗΖ-6Μ5, ημ. λήψης: 28-04-2020) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου - 3η παράταση) της 1ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά τρεις (3) μήνες αντίστοιχα / δηλαδή **έως και τις 08-06-2020 χωρίς αναθεώρηση**, επειδή η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς και τη χορήγηση παράτασης της 2ης & 3ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά τρεις (3) μήνες / δηλαδή **έως και τις 08-06-2020 με αναθεώρηση**, επειδή η προαναφερόμενη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
16. Το ημερολόγιο του έργου.
17. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος, η ανάδοχος εταιρεία μέχρι & σήμερα έχει προβεί στην εκτέλεση κυρίως των κάτωθι εργασιών:

- εγκατάσταση του αναδόχου
- οργάνωση του εργοταξίου
- καθαρισμός του οικοπέδου
- αναγκαίες τοπογραφικές εργασίες
- εργασίες αντιστήριξης των κατακόρυφων πρηνών, με εφαρμογή της μεθόδου Βερολίνου
- χωματοургικές εργασίες στην θέση του υπό ανέγερση κτιρίου

- έναρξη κατασκευής του Φέροντα Οργανισμού

χωρίς να έχει προβεί στην προετοιμασία των υποδομών των δικτύων του έργου.

Επισημαίνεται ότι, **οι προαναφερόμενες εργασίες αποτελούν μέρος από τις κύριες εργασίες της 1ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** (1^ο στάδιο, με διάρκεια 60 ημερών βάσει της Ε.Σ.Υ.) του έργου, ενώ

- κατά την 2^η υποχρεωτική - ενδεικτική τμηματική προθεσμία (2^ο στάδιο, με διάρκεια 60 ημερών βάσει της Ε.Σ.Υ.) του έργου πρέπει να πραγματοποιηθούν η συνέχιση της κατασκευής του Φέροντα Οργανισμού & η μόνωση των περιμετρικών τοιχείων του υπογείου
- κατά την 3^η υποχρεωτική - ενδεικτική τμηματική προθεσμία (3^ο στάδιο, με διάρκεια 60 ημερών βάσει της Ε.Σ.Υ.) του έργου πρέπει να πραγματοποιηθούν η ολοκλήρωση της κατασκευής του Φέροντα Οργανισμού & η έναρξη της κατασκευής των τοιχοδομών και
- κατά την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (4^ο στάδιο, με διάρκεια 90 ημερών βάσει της Ε.Σ.Υ.) του έργου πρέπει να πραγματοποιηθούν η ολοκλήρωση της κατασκευής των τοιχοδομών, η κατασκευή της μεταλλικής στέγης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και πυροπροστασίας, η έναρξη τοποθέτησης σωληνώσεων κλιματισμού, αερισμού και πυροπροστασίας αναρτημένων από τις οροφές, η τοποθέτηση ψευτοκασών στα ανοίγματα, η κατασκευή εξισωτικών στρώσεων από σκυρόδεμα στα δάπεδα και η έναρξη επιχρισμάτων εσωτερικών και εξωτερικών.

Από τον συνδυασμό των συμβατικών τευχών του έργου και των υπ' αριθμ. 371/2019, 41/2020 και 98/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκύπτει ότι η λήξη της 1^{ης}, 2^{ης} & 3^{ης} υποχρεωτικής / ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος είναι στις 08-06-2020.

Κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου - **από τις 09.03.2020 έως και τις 08.06.2020** - προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- ημέρες με βροχόπτωση - κακές καιρικές συνθήκες (45 ημέρες βροχής).
- λασπώδες έδαφος (4 ημέρες)
- λόγω του κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (63 ημέρες) και ειδικότερα από τις **16-03-2020** (ημέρα έναρξης) έως τις **18-05-2020** (ημέρα άρσης των περισσότερων περιοριστικών μέτρων βάσει ανακοινώσεων των αντίστοιχων Υπουργείων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: η επαναλειτουργία του

λιανικού εμπορίου, οι μετακινήσεις εκτός Νομού, η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλπ).

Επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα όπου το εργοτάξιο υπολειπορούσε λόγω των έκτακτων μέτρων λόγω κοροναϊού, υπήρξαν και μέρες με καταγεγραμμένα φαινόμενα βροχής ή λάσπης γεγονός που συνυπολογίστηκε στο συνολικό διάστημα της καθυστέρησης.

Με αυτόν τον τρόπο οι μέρες βροχής και λάσπης στις οποίες δε μπορούσε να εργαστεί περιορίζονται στις δέκα και μία αντίστοιχα. Βάσει των ανωτέρω, στο σύνολό τους οι μέρες καθυστέρησης μετρώνται $10+1+63=74$.

Επειδή οι προαναφερόμενες εκτελεσμένες εργασίες του έργου από την ανάδοχο εταιρεία συμπεριλαμβάνονται στην 1η υποχρεωτική - ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου, λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών, οποιαδήποτε εκ νέου παράταση αυτής, συμπαρασύρει αντίστοιχα και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου του θέματος και ειδικότερα την 2^η & 3^η υποχρεωτική - ενδεικτική τμηματική προθεσμία και την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται άμεσα), για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Λαμβάνοντας υπ' όψη, όλα τα ανωτέρω και της έκτακτης κατάστασης που είχε διαμορφωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα σχετικά με την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών, η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται θετικά για:

- ⇒ τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου) της 1^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **εβδομήντα τέσσερις (74) ημέρες** αντίστοιχα / δηλαδή έως και τις **22-08-2020**, χωρίς αναθεώρηση, επειδή η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και
- ⇒ τη χορήγηση παράτασης της 2^{ης} & 3^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **εβδομήντα τέσσερις (74) ημέρες** / δηλαδή έως και τις **22-08-2020**, με αναθεώρηση, επειδή η προαναφερόμενη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- ⇒ τη χορήγηση παράτασης της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **εβδομήντα επτά (77) ημέρες** / δηλαδή έως και τις **22-08-2020**, με αναθεώρηση, επειδή η προαναφερόμενη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

όπου, λαμβάνοντας υπόψη τα τότε δεδομένα και τον προγραμματισμό των εργασιών του έργου που προτείνεται από τον Ανάδοχο, θα γίνει η εκ νέου συνολική αναμόρφωση του Χρονοδιαγράμματος εργασιών.

Καλούμαστε (ως Προϊσταμένη Αρχή), να πάρουμε την σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν. 4412/2016.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8707/31-07-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει

- ⇒ τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου) της 1^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **εβδομήντα τέσσερις (74) ημέρες** αντίστοιχα / δηλαδή έως και τις **22-08-2020**, χωρίς αναθεώρηση, επειδή η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και
- ⇒ τη χορήγηση παράτασης της 2^{ης} & 3^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **εβδομήντα τέσσερις (74) ημέρες** / δηλαδή έως και τις **22-08-2020**, με αναθεώρηση, επειδή η προαναφερόμενη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- ⇒ τη χορήγηση παράτασης της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **εβδομήντα επτά (77) ημέρες** / δηλαδή έως και τις **22-08-2020**, με αναθεώρηση, επειδή η προαναφερόμενη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

όπου, λαμβάνοντας υπόψη τα τότε δεδομένα και τον προγραμματισμό των εργασιών του έργου που προτείνεται από τον Ανάδοχο, θα γίνει η εκ νέου συνολική αναμόρφωση του Χρονοδιαγράμματος εργασιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **183/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ