



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 184 /2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **20/4-8-2020 τακτικής** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης(εκ νέου-6η παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ επέκταση την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για την 3η,4η & 5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος εργασιών) καθώς και την χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση γης συνολικής προθεσμίας περαιώσεων εργασιών του έργου « Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από την περιοχή των νέων νεκροταφείων εως την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς»

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα την **Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020** και ώρα **9:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών)** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 13.011/31-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα οκτώ (8), δηλαδή:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Καρασαββίδης Δημήτριος	1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
2. Ζιακούλης Ηλίας	
3. Λαζαρίδης Αριστείδης	
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος	
5. Μαρμαρίδης Σταύρος	

6. Τερζής Χρήστο	
7. Σκαρλάτος Παντελής	
8. Τσακαλίδης Ηρακλής	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο κ. Παντελής Σκαρλάτος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δυο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα λόγω χρονικών περιορισμών και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 182/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος **το 3ο θέμα εκτός** της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 12419/21-07-2020 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Έργων:

Ο ανάδοχος με το από **06-07-2020** (αρ. πρωτ. 11109/06-07-2020) **επισυναπτόμενο έγγραφο - αίτησή του**, ζήτησε – μεταξύ άλλων - την χορήγηση παράτασης των κάτωθι προθεσμιών του έργου:

- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως τις 28-09-2020.
- της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως τις 29-10-2020.
- της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως τις 18-11-2020.
- της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας & της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 01-12-2020.

λόγω της τελευταίας διακοπής εργασιών του έργου, βάσει της υπ' αριθμ. 1827/03-02-2020 Διαταγής της Δ.Υ. και της αναστολής κάθε προθεσμίας του έργου του θέματος έως την άρση των αντίστοιχων μέτρων λόγω της έλλειψης άμεσου κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βάσει της υπ' αριθμ. 102/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

**Έχοντας υπ' όψη:**

1. Τις διατάξεις του **N. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του **N. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις της από **11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου** (ΠΝΠ – ΦΕΚ Α'55/11.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και που αφορά ειδικότερα την άδεια Ειδικού Σκοπού δημοσίων υπαλλήλων & λοιπές διευκολύνσεις, την προστασία Ευπαθών ομάδων – υπαλλήλων του Δημοσίου, την τήρηση μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και Γενικές οδηγίες.

4. Το υπ' αριθμ. **ΔΙΔΑΠ/Φ.69/108/ οικ. 7874/12-03-2020** (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης & Δεοντολογίας, της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.
5. Τις διατάξεις της από **14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου** (ΠΝΠ – ΦΕΚ Α'64/14.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
6. Τις διατάξεις του **άρθρου 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων"** - ΜΕΡΟΣ Ε': ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - της από **20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου** (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') " Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.", **όπου ορίζονται τα κάτωθι:**  

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

2. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016.»
7. Την υπ' αριθμ. **12/2017 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ»** & προϋπολογισμό 266.125,44 ΕΥΡΩ (μαζί με το Φ.Π.Α.), που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
8. Την υπ' αριθμ. **1783/17-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας**, που αφορά την ένταξη της παραπάνω πράξης.
9. Την υπ' αριθμ. **291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον «Μεσοχωρήτη Φάνη» με μέση έκπτωση 60,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και το με αριθμ. Πρωτ. 70076/21-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
10. Την υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ»,** απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) επί τόπου του έργου για την εκτέλεση του προαναφερόμενου υποέργου και με λήξη την 16-12-2019.
11. Την υπ' αριθμ. **5417/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής** του έργου, **ποσού 105.351,70 ευρώ** (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Μεσοχωρήτη Φάνη.
12. Το από **25-04-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, που αφορά την ενημέρωσή μας για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος.

13. Την υπ' αριθμ. **228/2019** (ΑΔΑ: ΩΒΩΘΩΗΖ-95Δ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως και τις 10-05-2019.
14. Το από **16-05-2019** **θεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής** του έργου του θέματος.
15. Την υπ' αριθμ. **241/2019** (ΑΔΑ: Ω0ΘΧΩΗΖ-Δ0Β) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 09-08-2019.
16. Την υπ' αριθμ. **16418/18-07-2019** **Διαταγή της Υπηρεσίας μας** που αφορά την διακοπή των εργασιών του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί από την ΔΕΔΔΗΕ η παραλλαγή του δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και η απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή του έργου, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
17. Την υπ' αριθμ. **18973/02-09-2019** **απόφαση της Υπηρεσίας μας**, που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος, λόγω της ολοκλήρωσης του έργου της ΔΕΔΔΗΕ.
18. Την υπ' αριθμ. **18981/02-09-2019** **Διαταγή της Υπηρεσίας μας** που αφορά την διακοπή εργασιών (εκ νέου) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
19. Την υπ' αριθμ. **337/2019** (ΑΔΑ: 6Φ6ΩΩΗΖ-29Τ, ημ. λήψης: 29-10-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών.
- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 2<sup>η</sup> παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-11-2019.**
  - της 3<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-12-2019.**
  - της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 08-01-2020.**
  - της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 12-02-2020.**
20. Την υπ' αριθμ. **370/2019** (ΑΔΑ: ΨΡΗΓΩΗΖ-Β5Ω, ημ. λήψης: 18-11-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου – 3η παράταση) της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών) του έργου και πιο συγκεκριμένα:
- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 3<sup>η</sup> παράταση) του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-01-2020.**
  - της 3<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-02-2020.**
  - της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 08-02-2020**, λόγω της λήξης (στις 12.02.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.
21. Την υπ' αριθμ. **25931/25-11-2019** **απόφαση της Υπηρεσίας μας**, που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος από τις 26-11-2019 ημέρα Τρίτη, λόγω της πρόσληψης του αρχαιολόγου κ. Μπούμπα Απόστολου για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
22. Την υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 607976 / 434105 / 12227 / 5033 / 17-01-2020** **απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού** με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 αρχική απόφασή της, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου του θέματος, απολογιστικά & με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με έναρξη την 15.01.2019 & λήξη την 16-12-2020.
23. Την υπ' αριθμ. **1827/03-02-2020** **Διαταγή της Υπηρεσίας μας** που αφορά την διακοπή εργασιών (τελευταία) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
24. Την υπ' αριθμ. **70/2020** (ΑΔΑ: 96ΝΑΩΗΖ-ΨΓ7, ημ. λήψης: 18-03-2020) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου) της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης της 3<sup>ης</sup>, 4ης & 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών), καθώς και την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου και πιο συγκεκριμένα:

- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 4<sup>η</sup> παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-04-2020**.
  - της 3<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-05-2020**.
  - της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 08-06-2020**.
  - της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 12-07-2020**.
25. Το υπ' αριθμ. **6128/23-04-2020 έγγραφό μας** προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που αφορά την ενημέρωσή μας σχετικά με την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος.
26. Το υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/ΤΠΚΑΜ/185545/126630/2434/1180/30-04-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, με το οποίο μας έκανε γνωστό ότι η διαδικασία για την προκήρυξη της θέσης και η ολοκλήρωση αυτής διαρκεί τριάντα (30) ημέρες, αφού προηγηθεί η ενημέρωσή της για τον ακριβή προγραμματισμό της έναρξης του έργου.
27. Την υπ' αριθμ. **102/2020** (ΑΔΑ: ΡΛ7ΗΩΗΖ-Υ8Ω, ημ. λήψης: 04-05-2020 ημέρα Δευτέρα) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την αναστολή κάθε προθεσμίας του έργου του θέματος έως την άρση των αντίστοιχων μέτρων λόγω της έλλειψης άμεσου κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α').
28. Την από **11-05-2020 τηλεφωνική επικοινωνία μας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, από όπου προέκυψε τελικά ότι, μόλις ο ανάδοχος του έργου μας ενημερώσει γραπτώς για τον ακριβή προγραμματισμό της έναρξης των εργασιών εκσκαφής του έργου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων προτίθεται να προβεί (με ενδουπηρεσιακή συνεννόηση) άμεσα στην διάθεση αρχαιολόγου επί τόπου του έργου, με σκοπό στο μέλλον να μην υπάρξουν επιπλέον σχετικές καθυστερήσεις.
29. Την από **11-05-2020 τηλεφωνική επικοινωνία μας**, στα πλαίσια της οποίας ο ανάδοχος του έργου ενημερώθηκε για τα ανωτέρω.
30. Την υπ' αριθμ. **88/2020** (ΑΔΑ: ΩΡΔΛΩΗΖ-ΓΡΚ, ημ. λήψης: 18-05-2020) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου – 5<sup>η</sup> παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της 3<sup>ης</sup> & 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών) του εν λόγω έργου, αναλυτικά ως εξής:
- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 5<sup>η</sup> παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 09-07-2020**.
  - της 3<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 09-07-2020**, λόγω της λήξης (στις 12.07.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.
  - της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 08-07-2020**, λόγω της λήξης (στις 12.07.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.
31. Το υπ' αριθμ. **7356/19-05-2020 έγγραφό μας προς τον ανάδοχο**, που αφορά την ενημέρωσή μας σχετικά με την έναρξη των εργασιών εκσκαφής του έργου, έπειτα από τον προγραμματισμό των εργασιών του, προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και να αποφευχθεί η παρουσία αναπαικτών καθυστερήσεων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
32. Την υπ' αριθμ. **8513/03-06-2020 απόφαση της Υπηρεσίας μας**, που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος, επειδή εκλείπουν οι λόγοι λήψης της υπ' αριθ. 1827/03-02-2020 Διαταγής της Υπηρεσίας μας.

33. Την υπ' αριθμ. **10043/23-06-2020 Ειδική Πρόσκληση** της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που αφορά ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί η ανάδοχος εταιρεία και ειδικότερα:  
**A.** Όπως προσκομίσετε στην υπηρεσία μας, εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της παρούσας:
  - Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 28 της Ε.Σ.Υ. του έργου.
  - Το αναμορφωμένο και συμπληρωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
  - Καθημερινή τήρηση του Ημερολογίου του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του Ν. 4412/2016.
  - Ανακεφαλαιωτικές Εκθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016.
 ναρμονισμένα με τα συμβατικά τεύχη του έργου και την κείμενη Νομοθεσία & Νομολογία.  
**B.** Να προβείτε **άμεσα** σε όλες τις ενέργειές σας για:
  - i) Την ενημέρωσή μας (με την υποβολή εγγράφου σας) για την έναρξη των εργασιών εκσκαφής του έργου και
  - ii) Την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής του έργου, καθώς και των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, προκειμένου να αποπερατωθούν οι κυριότερες εργασίες του συμβατικού αντικειμένου του παρόντος έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη – τεύχη Δημοπράτησης και εντός των αντίστοιχων προβλεπόμενων προθεσμιών του έργου.
34. Το από **30-06-2020** (αρ. πρωτ. 10699/30-06-2020) **έγγραφο του αναδόχου**, που αφορά την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για την έναρξη των εργασιών εκσκαφής του έργου την Δευτέρα στις 06-07-2020.
35. Το από **03-07-2020** (αρ. πρωτ. 10915/03-07-2020) **έγγραφο του αναδόχου**, που αφορά – μεταξύ άλλων - την υποβολή του αναμορφωμένου Χρονοδιαγράμματος.
36. Το από **14-07-2019 θεωρημένο - αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής** του έργου του θέματος.
37. **Το γεγονός ότι**, η ανάδοχος εταιρεία ουδέποτε υπέβαλε έγκαιρη αίτηση για την (εκ νέου) χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
38. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

### **Συγκεκριμένα επειδή:**

- ⇒ το έργο του θέματος είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «**Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020**» - με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0006151448, της Δράσης 4 του Υπομέτρου 3 του Μέτρου 4 του προαναφερόμενου Προγράμματος - με ορισμένες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια) από την υπογραφή της σύμβασης & σφικτό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών.
- ⇒ χωρίς το απαραίτητο προσωπικό (αρχαιολόγος) επί τόπου του έργου, για την εκτέλεση του παραπάνω υποέργου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος, δεν δύναται να λάβει χώρα η έναρξη των εργασιών εκσκαφής.
- ⇒ η **Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, με το υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/ΤΠΚΑΜ/185545/126630/2434/1180/30-04-2020 έγγραφό της, μας έκανε γνωστό ότι η διαδικασία για την προκήρυξη της θέσης & η ολοκλήρωση αυτής διαρκεί τριάντα (30) ημέρες – τουλάχιστον - αφού προηγηθεί η ενημέρωσή της για τον ακριβή προγραμματισμό της έναρξης του έργου.

### **σε συνδυασμό με**

- ⇒ το γεγονός ότι, το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε στο παρελθόν για να πραγματοποιηθεί - από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης - η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου), ήταν πάνω από δύο (2) μήνες, βάσει των εγγράφων που αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

- i) Το υπ' αριθμ. **18980/02-09-2019 έγγραφό μας** προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, για την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος.
- ii) Το από **25-11-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα** (email) της **Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, που αφορά την πρόσληψη του αρχαιολόγου κ. Μπούμπα Απόστολου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.

λαμβάνοντας υπ' όψη, την τελευταία διακοπή των εργασιών του έργου & των σχετικών προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τις αντίστοιχες συνέπειες, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

- η λήξη της τρίμηνης προθεσμίας, από την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 1827/03-02-2020 διαταγής διακοπής εργασιών που υφίσταται, δίνει το δικαίωμα τον ανάδοχο του έργου να ζητήσει την διάλυση της παρούσας σύμβασης, **με την καταβολή στον ανάδοχο των αντίστοιχων αποζημιώσεων.**
- οποιαδήποτε ανατιολόγητη καθυστέρηση - στα πλαίσια υλοποίησης του έργου - **αποτελεί πιθανό λόγο απένταξης του έργου.**
- στην περίπτωση απένταξης του έργου του θέματος, **θα ζητηθεί η επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί από το Πρόγραμμα**, στα πλαίσια υλοποίησης αυτού.

και ενώ είχαν περάσει ήδη δεκατέσσερις (14) μήνες περίπου από την υπογραφή της σύμβασης, η Υπηρεσία μας προέβη στην από **11-05-2020 τηλεφωνική επικοινωνία** με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, **από όπου προέκυψε τελικά ότι**, σε συνέχεια όλων των ανωτέρω & μόλις ο ανάδοχος του έργου ενημερώσει γραπτώς την Υπηρεσία μας για τον ακριβή προγραμματισμό της έναρξης των εργασιών εκσκαφής του έργου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί (με ενδουπηρεσιακή συνεννόηση) άμεσα στην διάθεση αρχαιολόγου επί τόπου του έργου, με σκοπό στο μέλλον να μην υπάρξουν επιπλέον σχετικές καθυστερήσεις.

Οπότε στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 88/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την τελευταία έγκριση χορήγησης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου & ειδικότερα κατά την διάρκεια της ανωτέρω - 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- Διακοπή εργασιών του έργου - σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **1827/03-02-2020 Διαταγή** της Υπηρεσίας μας - προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου (**55 ημέρες**, από τις 10.04.2020 μέχρι και την άρση της προαναφερόμενης διακοπής των εργασιών του έργου, βάσει της υπ' αριθμ. 8513/03-06-2020 απόφασης της Δ.Υ.).
- Αναστολή κάθε προθεσμίας του έργου του θέματος - σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **102/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου - έως την άρση των αντίστοιχων μέτρων λόγω της έλλειψης άμεσου κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 60 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α').

Επομένως, λόγω του κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 - από τις 10.04.2020 έως τις 18.05.2020 (ημέρα άρσης των περισσότερων περιοριστικών μέτρων βάσει ανακοινώσεων των αντίστοιχων Υπουργείων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: η επαναλειτουργία του λιανικού εμπορίου, οι μετακινήσεις εκτός Νομού, η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλπ) - **39 ημέρες**.

- Ημέρες με βροχόπτωση - κακές καιρικές συνθήκες (**28 ημέρες**).

Επισημαίνεται ότι, η εκ νέου (6<sup>η</sup> παράταση) παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες & η κατασκευή των τεχνικών) του έργου - **λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών** - συμπαράσυρει αντίστοιχα και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (3<sup>η</sup>, 4<sup>η</sup> & 5<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία) και κατ' επέκταση την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, επειδή οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών, σε συνδυασμό με τα όσα ορίζονται στην παρ. 5.2.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) για την διάρκεια των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών (στάδια) του έργου, η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται θετικά για την χορήγηση παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών:

1. της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 6<sup>η</sup> παράταση) του έργου του θέματος κατά ογδόντα μία (81) ημέρες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 28-09-2020**.
2. της 3<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν δώδεκα (112) ημέρες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 29-10-2020**.
3. της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν τριάντα τρεις (133) ημέρες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 18-11-2020**.
4. της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά εκατόν σαράντα δύο (142) ημέρες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 01-12-2020**.

Καλούμαστε (ως Προϊσταμένη Αρχή), να πάρουμε την σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν. 4412/2016, , **έπειτα από την σχετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( αρ. πρωτ. 4198/31-07-2020)**, επειδή η χορήγηση παράτασης της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (μεταξύ των άλλων) του έργου και κατ' επέκταση η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος αποτελεί τροποποίηση της σύμβασης.

Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 12419/23-07-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων
5. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 4198/31-07-2020 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών:**

1. της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 6<sup>η</sup> παράταση) του έργου του θέματος κατά ογδόντα μία (81) ημέρες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 28-09-2020.**
2. της 3<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν δώδεκα (112) ημέρες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 29-10-2020.**
3. της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν τριάντα τρεις (133) ημέρες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 18-11-2020.**
4. της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά εκατόν σαράντα δύο (142) ημέρες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 01-12-2020.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **184/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**