



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **7 /2023**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **1/2023**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ".

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **30-1-2023**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2061/26-1-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 22. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 25. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 26. ΚΑΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 9. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 10. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | |
| 12. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 13. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 14. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 15. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 16. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ | |
| 17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 18. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| 19. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΡΟΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(απουσίαζε
δικαιολογημένα)
2. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
5. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λαζαρίδης Γ. αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ ο κ. Μαρμαρίδης Σ. μετά το 9^ο Η.Δ. Ο κ. Τζίκας Κ. αποχώρησε μετά το 10^ο θέμα Η.Δ. ενώ οι κ. κ. Καλώνης και Χατζηευαγγέλου μετά το 24^ο Η.Δ.

Λόγω απουσίας της Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ανέλαβε ο κ. Ιωσηφίδης Δαμιανός, Αντιπρόεδρος ΔΣ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωσηφίδης Δ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **6ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Καζαντζίδη Χαράλαμπο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 15235/22-12-2022 εισήγηση μας παραθέτει τα κάτωθι:

"ΘΕΜΑ: «Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος»

ΣΧΕΤ.:1.Την με αρ. πρωτ. 15235/07-07-2022 αίτηση του αναδόχου

Τίτλος Έργου: «2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Αρ. Μελέτης: 4/2018, Αρ. Έργου: 6/2019 Ανάδοχος: «Valcon ΑΤΕ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον **Ν. 4555/2018** (ΦΕΚ 133Α' 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»

3. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
4. Την μελέτη με αριθμ. **4/2018** και τίτλο «**2^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
5. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. **4128/24-06-2016** και την τροποποίηση αυτής με αριθμό πρωτ. **708/01-02-2019**, του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 3.070.000,00 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2016ΕΠ00810028.
6. Το υπ' αριθμ. **1416/05-03-2019** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υπόεργο ΑΑ2 της Πράξης «**2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» ΑΑ 2 με κωδικό ΟΠΣ «5001043», συνολικού προϋπολογισμού «3.070.000,00 €».
7. Την υπ' αριθμ. **43/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου και έγινε η έγκριση των συμβατικών τευχών.
8. Την υπ' αριθμ. **65/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **12-04-2019 1^ο πρακτικό** ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «**Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON Α.Τ.Ε.**» με μέση έκπτωση **54,75%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
9. Την υπ' αριθμ. **82/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **24-05-2019 2^ο πρακτικό** ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «**Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON Α.Τ.Ε.**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης **54,75%**.
10. Την υπ' αριθμ. **33168/04-07-2019** επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης της υπ' αριθμ. **82/2019** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την όλη διαδικασία.
11. Το υπ' αριθμ. **4700/06-08-2019** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται η θετική γνώμη στο σχέδιο της Σύμβασης του Υποέργου «**2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» της Πράξης 5001043 συνολικού προϋπολογισμού 3.070.000,00 €.
12. Την από **19525/10-09-2019** (ΑΔΑ: 6ΗΑ1ΩΗΖ-ΜΔΑ) **σύμβαση κατασκευής** του έργου.
13. Την υπ' αριθμ. **371/2019** (ΑΔΑ: Ω63ΒΩΗΖ-Μ7Γ, ημ. λήψης: 18-11-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης της 1^{ης} υποχρεωτικής – ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 08-01-2020.
14. Την υπ' αριθμ. **41/2020** (ΑΔΑ: 9ΓΤΕΩΗΖ-Ξ9Σ, ημ. λήψης: 13-02-2020) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου – 2η παράταση) της 1^{ης} υποχρεωτικής – ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, καθώς και τη χορήγηση παράτασης της 2ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά δύο (2) μήνες αντίστοιχα (συμβατική διάρκεια αυτών, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. του έργου) με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 08-03-2020.
15. Την υπ' αριθμ. **98/2020** (ΑΔΑ: 6ΞΩ3ΩΗΖ-6Μ5, ημ. λήψης: 28-04-2020) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου – 3η παράταση) της 1ης υποχρεωτικής – ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά τρεις (3) μήνες αντίστοιχα / δηλαδή έως και τις 08-06-2020 χωρίς αναθεώρηση, επειδή η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς και τη χορήγηση παράτασης της 2ης & 3ης υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά τρεις (3) μήνες / δηλαδή έως και τις 08-06-2020 με αναθεώρηση, επειδή η προαναφερόμενη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

16. Την υπ' αριθμ. **183/2020** (ΑΔΑ: ΩΚΞ7ΩΗΖ-ΩΦΨ, ημ. λήψης: 04-08-2020) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση:
- τη χορήγηση παράτασης (εκ νέου) της 1^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **εβδομήντα τέσσερις (74) ημέρες** αντίστοιχα / δηλαδή έως και τις 22-08-2020, χωρίς αναθεώρηση, επειδή η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και
 - τη χορήγηση παράτασης της 2^{ης} & 3^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **εβδομήντα τέσσερις (74) ημέρες / δηλαδή έως και τις 22-08-2020, με αναθεώρηση**, επειδή η προαναφερόμενη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
 - τη χορήγηση παράτασης της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά **εβδομήντα επτά (77) ημέρες / δηλαδή έως και τις 22-08-2020, με αναθεώρηση**, επειδή η προαναφερόμενη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
17. Την υπ' αριθμ. **392/2020** (ΑΔΑ: Ω2Λ3ΩΗΖ-Υ46, ημ. λήψης: 10-12-2020) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της χορήγησης παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών:
- της 1^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου) του έργου, **κατά ογδόντα οκτώ (88) ημέρες / δηλαδή έως και τις 18-11-2020**, με αναθεώρηση.
 - της 2^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με διάρκεια σταδίου: 60 ημέρες), **κατά εκατόν σαράντα οκτώ (88+60=148) ημέρες / δηλαδή έως και τις 17-01-2021**, με αναθεώρηση.
 - της 3^{ης} υποχρεωτικής - ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με διάρκεια σταδίου: 60 ημέρες), **κατά διακόσιες οκτώ (148+60=208) ημέρες / δηλαδή έως και τις 18-03-2021**, με αναθεώρηση.
 - της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, **κατά διακόσιες ενενήντα δύο (208+84=292) ημέρες & με διάρκεια σταδίου: 84 ημέρες / δηλαδή έως και τις 10-06-2021**, με αναθεώρηση.
 - της 5^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, **κατά τριακόσιες εξήντα δύο (362) ημέρες & με διάρκεια σταδίου: 83 ημέρες / δηλαδή έως και τις 01-09-2021**, με αναθεώρηση.
 - της 6^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, **κατά τριακόσιες σαράντα δύο (342) ημέρες & με διάρκεια σταδίου: 70 ημέρες / δηλαδή έως και τις 10-11-2021**, με αναθεώρηση.
 - της 7^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, **κατά τριακόσιες οκτώ (308) ημέρες & με διάρκεια σταδίου: 56 ημέρες / δηλαδή έως και τις 05-01-2022**, με αναθεώρηση.
 - της 8^{ης} τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, **κατά διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες & με διάρκεια σταδίου: 52 ημέρες / δηλαδή έως και τις 26-02-2022**, με αναθεώρηση.
18. Την υπ' αριθμ. 1540/01-04-2021 γνωμοδότηση (θετική) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ.
19. Την με αρ. πρωτ. 6666/01-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για την γνωμοδότησή του σχετικά με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ.
20. Το από 12-04-2021 (αρ. πρωτ. 7220/12-04-2021) έγγραφο του αναδόχου, που αφορά τις επιφυλάξεις αυτού σχετικά με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.
21. Το υπ' αριθμ. 7879/21-04-2021 έγγραφο μας, που αφορά την αποστολή απόψεων της Υπηρεσίας μας σχετικά με το προαναφερόμενο έγγραφο της αναδόχου εταιρείας.
22. Την υπ' αριθμ. 52/6/22-04-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, που αφορά την απόρριψη της σχετικής εισήγησης, προκειμένου να επαναξιολογηθούν οι διατυπωθείσες επιφυλάξεις του αναδόχου.
23. Την με αρ. πρωτ. **10014/21-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας μας** προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για την γνωμοδότησή του σχετικά με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ και

24. Την υπ' αριθμ. **77/10/04-06-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων**, που αφορά την αποδοχή της προαναφερόμενης εισήγησης για τον 1ο ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
25. Την υπ' αριθμ. **3185/24-06-2021 γνωμοδότηση (θετική) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης**, της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ όπως ανασυντάχθηκαν κατά τα παραπάνω
26. Την υπ' αριθμ. **254/2021** (ΑΔΑ: 6Θ05ΩΗΖ-Φ2Τ, ημ. λήψης: 29-06-2021) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ- 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ
27. Την υπ' αριθμ. **109/2022** (ΑΔΑ: 6ΓΦ1ΩΗΖ-ΟΥΣ, ημ. λήψης: 01-04-2022) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της χορήγησης παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών:
- της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, **κατά τριακόσιες είκοσι τέσσερις (324) ημέρες & με διάρκεια σταδίου: 105 ημέρες / δηλαδή έως και τις 30-04-2022**, με αναθεώρηση.
 - της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, **κατά διακόσιες ενενήντα έξι (296) ημέρες & με διάρκεια σταδίου: 55 ημέρες / δηλαδή έως και τις 24-06-2022**, με αναθεώρηση.
 - της 6ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, **κατά διακόσιες εβδομήντα μία (271) ημέρες & με διάρκεια σταδίου: 45 ημέρες / δηλαδή έως και τις 08-08-2022**, με αναθεώρηση.
 - της 7ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, **κατά διακόσιες ογδόντα τρεις (283) ημέρες & με διάρκεια σταδίου: 68 ημέρες / δηλαδή έως και τις 15-10-2022**, με αναθεώρηση.
 - της 8ης τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, **κατά διακόσιες σαράντα οκτώ (248) ημέρες & με διάρκεια σταδίου: 17 ημέρες / δηλαδή έως και τις 01-11-2022**, με αναθεώρηση.
28. Την από 22-06-2022 εισήγηση προς το ΤΣ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου περί σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου
29. Την υπ' αριθμ. **124/14/14-07-2022** (ΑΔΑ:Ψ6ΛΥ7ΛΛ-ΑΥΠ) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΔΕ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών , σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 2^ο ΑΠΕ-2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
30. Την υπ' αριθμ. 3793/22-08-2022 γνωμοδότηση (θετική) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΤΜΝΕ
31. Την υπ' αριθμ. **315/2022** (ΑΔΑ: ΨΙ0ΞΩΗΖ-2ΚΡ, ημ. λήψης: 06-09-2022) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ- 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ
32. Το ημερολόγιο του έργου.
33. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

σας αποστέλλουμε την από 07-07-2022 (αρ. πρωτ. 15235/07-07-2022) επισυναπτόμενη αίτηση της αναδόχου εταιρείας, στην οποία αιτείται τη χορήγηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος **6 μηνών** βάσει του άρθρου 153 παρ. 1^α του Ν. 4938/2022 που αναφέρει ότι «*Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.*»

Η Υπηρεσίας μας λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω σχετικά έγγραφα, το ημερολόγιο του έργου και την αίτηση του Αναδόχου, συμφωνεί και εισηγείται την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος. Στο χρονοδιάγραμμα μετά την επιμήκυνση – από τις 7/7/2023 έως 7/1/2023- προσμετράται και ο υπολειπόμενος συμβατικός χρόνος από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης επιμήκυνσης του Αναδόχου δηλ 117 ημέρες μέχρι την προηγούμενη προθεσμία του έργου. Συνεπώς ως συνολική προθεσμία καθορίζεται η 4/5/2023. Σας διαβιβάζουμε την επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου, καθώς και την σχετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου (ως Προϊσταμένη Αρχή) να λάβει γνώση και να πάρει την σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 «Προθεσμίες» του Ν. 4412/2016."

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Το άρθρο 65 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Α.Π. **19525/10-09-2019** (ΑΔΑ: 6ΗΑ1ΩΗΖ-ΜΔΑ) **σύμβαση κατασκευής** του έργου.
5. Την Α.Π. 15235/07-07-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρίας.
6. Την Α.Π. 5494/01-12-2022 θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Την Α.Π. 15235/22-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", έως τις 04/05/2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **7/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Προεδρεύων κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου

Δαμιανός Ιωσηφίδης