



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: 378 /2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:23/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Εξέταση της ένστασης, της αναδόχου Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», κατά της υπ' αριθμ. 19055/04-09-2017 απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά στην απόρριψη του περιεχομένου της από 22-08-2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 31-10-2017 ,ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 , το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αριθμ. πρωτ. 24681/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
10. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
11. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
14. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
17. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
22. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
6. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
11. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Ζαχαριάδης Πραξιτέλης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσακαλίδης Ηρακλής αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων Η.Δ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος Η.Δ.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων, κατατέθηκε ψήφισμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πολυχρονίδη Α. για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κατασκευή και τοποθέτηση διοδίων στην περιοχή μας επί της Εγνατίας οδού. Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Σημαιοφορίδης Θεόφιλος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Καραστερίου Ευάγγελο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου μας, με το **υπ' αριθμ. πρωτ. 625/17-10-2017 έγγραφό** του εισηγείται την εξέταση αίτησης της αναδόχου Εταιρείας "ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ" του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", κατά της υπ' αριθμ. 19055/04-09-2017 απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά στην απόρριψη του περιεχομένου της από 22-08-2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».

Συγκεκριμένα στην εισήγηση της Υπηρεσίας αναφέρεται ότι:

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» λήφθηκε η υπ' αριθμ. 19055/4-9-2017, σχετική απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά στην απόρριψη του περιεχομένου της από 22-08-2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

α] Η ένσταση κατατέθηκε στις 18-09-2017, δηλαδή εντός της νόμιμης προθεσμίας των 15 ημερών (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορά την απόρριψη του περιεχομένου της από 22-08-2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ», είναι η 05-09-2017) και συνεπώς είναι εμπρόθεσμη.

β] Επί του περιεχομένου της ένστασης η Υπηρεσία, αφού έλαβε υπ' όψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ' αριθμ. 11772/01-06-2017 σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 1.088.914,58 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Καψανάκη Γεώργιου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».
3. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

παρατηρεί τα εξής:

Ο 1ος Λογαριασμός του έργου υποβλήθηκε στην Δ.Υ., με το από 21-06-2017 (αρ. πρωτ. 13558/21-06-2017) αίτημα της αναδόχου εταιρείας.

Ο 1ος Λογαριασμός (Πιστοποίηση) – προκαταβολή, ποσού 43.771,65€, αφού ελέγχτηκε, υπογράφηκε από τους επιβλέποντες μηχανικούς & θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ.&Π. στις 04-07-2017, όπου με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ.&Π. 418/04-07-2017 έγγραφό μας, απεστάλη στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, ενώ η πληρωμή της σχετικής δαπάνης πραγματοποιήθηκε στις 28-08-2017, βάσει του υπ' αριθμ. 2409/30-08-2017 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας & Ταμείου Δήμου Ωραιοκάστρου.

Από την κείμενη Νομοθεσία και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης ισχύει:

- Στην παρ. 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι «..... Προϋπόθεση πληρωμής της πιστοποίησης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των

απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης.»

- Στην παρ. 9 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι «Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/2013, τόκος υπερημερίας. Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.»
- Στην υπ' αριθμ. 3474/2006 απόφαση του ΣΤΕ, Τμήμα ΣΤ', αναφέρεται ειδικότερα ότι «.....δεν υφίσταται υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εκ της μη πληρωμής υποβληθέντος λογαριασμού, όταν ο λογαριασμός αυτός δεν συνοδεύεται υπό βεβαιώσεως περί καταβολής των υπό του αναδόχου οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και κατά συνέπεια δεν γεννάται υποχρέωση αυτού προς καταβολή τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων ποσώ καθ'όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί η παράλειψη του αναδόχου.....»
- Στο άρθρο 10 της Διακήρυξης του έργου αναφέρεται ότι «Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.»
- Στο άρθρο 20 της Διακήρυξης του έργου αναφέρεται ότι «Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.»
- Στην παρ. 2 του άρθρου της Ε.Σ.Υ του έργου αναφέρεται ότι «Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά και κρατήσεις».

Από τον συνδυασμό των όσων αναφέρονται παραπάνω, προκύπτει ότι, **η καθυστέρηση της πληρωμής του 1ου Λογαριασμού (Πιστοποίηση) – προκαταβολή, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αφού:**

- Η υποβολή προσφοράς της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου, άρα γνώριζε ότι οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
- Ο ανάδοχος του έργου προσήλθε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου, για να παραλάβει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των εφημερίδων του Διαγωνισμού - ως όφειλε να ενεργήσει - την προηγούμενη ημέρα της πληρωμής τους, όπου δόθηκαν άμεσα.
- Η πληρωμή των εφημερίδων του Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 11-7-2017 από την ανάδοχο εταιρεία, ποσού 1.970,40 ευρώ, βάσει του υπ' αριθμ. 1301Α /11-07-2017 τριπλότυπου είσπραξης του Δήμου μας.

- Στα πλαίσια νομιμότητας και πριν την πληρωμή του 1ου Λογαριασμού (Πιστοποίησης), πραγματοποιήθηκε η διαδικασία έλεγχου του προαναφερόμενου Λογαριασμού από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αναφέρεται στο υπ' αριθμ. 419/24-08-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

“Ο 1^{ος} Λογ/σμός προκαταβολής ποσού 43.771,65 € της εταιρίας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ», μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά παρελήφθη από το Λογιστήριο μετά τη θεώρησή του από την υπηρεσία και τη 10^η Ιουλίου 2017 ενταλματοποιήθηκε, αφού ο ανάδοχος την ίδια μέρα προσκόμισε ως όφειλε προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, δικαιολογητικό εξόφλησης εφημερίδων διαγωνισμού. Την 11^η /7/17 με την υπ' αριθμ. Α68 κατάσταση αποστολής διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο. Η Υπηρεσία Επιτρόπου με φύλλο ελέγχου την 27^η/7/17 ζήτησε να της προσκομίσουμε το γραμματίο είσπραξης της επιχορήγησης από τη Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.

Το Φ.Ε. κοινοποιήθηκε στο Τμήμα Εσόδων – Ταμείου για τις δικές του ενέργειες. Την 23^η/8/17 εκδόθηκε το υπ' αριθμ.645 γραμ. είσπρ. Ποσού 45.000 € για την επιχορήγηση «Ανέγερση 2^{ου} Δημ. Σχολείου Παλαιοκάστρου», το οποίο και διαβιβάστηκε την ίδια ημέρα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την ολοκλήρωση του ελέγχου. Την 23^η/8/17 λάβαμε το ένταλμα θεωρημένο και το διαβιβάσαμε για εξόφληση στο Ταμείο».

- η ανάδοχος εταιρεία προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, λογαριασμό IBAN), με το από 25-08-2017 (αρ. πρωτ. 18251/25-08-2017) αίτημά της, προς το Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου Δήμου Ωραιοκάστρου, βάσει του υπ' αριθμ. 2409/30-08-2017 εγγράφου του, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Γνωρίζοντας ότι για την πληρωμή κάθε δαπάνης από το Δημόσιο πρέπει να συνταχθεί Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως και η πληρωμή κάθε απαίτησης χρηματικού ποσού άνω 1.500,00 € σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου. Στην προκειμένη περίπτωση στην πληρωμή ΧΕΠ 108^Α της εταιρίας ΑΡΗΣ Κ.ΑΤΕ, σας ενημερώνω ότι:

1. το ποσό επιχορήγησης εμφανίζεται ως έσοδο του Δήμου με την έκδοση γραμματίου είσπραξης 648/23-8-2017 (γιατί είναι καταχωρημένο στο αρχείο του Υπουργείου το ΑΦΜ του παλιού Δήμου Ωραιοκάστρου και δεν εμφανιζόταν η επιχορήγηση στον λογαριασμό του Δήμου νωρίτερα), χωρίς την οποία ήταν αδύνατη η πληρωμή, επειδή η δαπάνη είναι ειδικευμένη με συγκεκριμένη χρηματοδότηση και όχι ίδια έσοδα.
2. Το ένταλμα παραδίδεται στο Ταμείο με σφραγίδα Επιτρόπου στις 23-8-2017.
3. Την φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και λογαριασμό IBAN η εταιρία κοινοποίησε την Ταμειακή Υπηρεσία στις 25-8-2017 με την αίτησή της με αρ. πρωτ. 18251.
4. Στις 25-8-2017 η εταιρία ενημερώθηκε για την οφειλή της προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου, όπως και για τη ρύθμιση του Ν. 4483/2017 με αποστολή στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση το έντυπο αίτησης και ατομική ειδοποίηση οφειλών για να αποφασίζει στην πληρωμή ποσού ή συμψηφισμού οφειλής.
5. Με την υπ' αριθμ. 18323/28-8-2017 προχώρησαν στην εξόφληση της οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 52 του Ν. 4483/2017 και επειδή πλέον ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της δαπάνης, πραγματοποιήθηκε στις 28-8-2017 η πληρωμή της αναφερόμενης απαίτησης καθαρού ποσού 43.771, 65 €.

Επισημαίνουμε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά της Ταμειακής Υπηρεσίας για την εξόφληση του ΧΕΠ 108^Α άμεσα χωρίς την παραμικρή

καθυστέρηση, αντιθέτως η Δημοτική Ταμίας έχοντας αναρρωτική άδεια επέστρεψε στον χώρο εργασίας για να πραγματοποιήσει την πληρωμή που κατέχει ειδικό τόκινγκ της Τράπεζας Ελλάδος».

Διευκρινίζεται ότι, στην αλληλογραφία που έχει προηγηθεί αναφέρεται ότι (μεταξύ άλλων) η ανάδοχος εταιρεία προσκόμισε τον απαιτούμενο λογαριασμό IBAN - **που μόνο αυτή ήταν σε θέση να γνωρίζει** - με το από 25-08-2017 (αρ. πρωτ. 18251/25-08-2017) αίτημα της για την εξόφληση του Λογαριασμού, ενώ πουθενά δεν αναφέρεται ότι αυτός αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.

- στις 25-08-2017 η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας, προέβη στην ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας για την οφειλή της προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017), με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αναδόχου εταιρείας και όπου δόθηκε σ' αυτήν η δυνατότητα επιλογής για την πληρωμή ή τον συμψηφισμό της οφειλής.
- η ανάδοχος εταιρεία μετά από επιλογή της, προχώρησε σε εξόφληση οφειλής της προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου, με το υπ' αριθμ. 18323/28-08-2017 έγγραφο, σύμφωνα με τον Ν. 4483/2017 και σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης που είχε (με email) από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας.

και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής και του κυρίου του έργου.

Συμπερασματικά, από την παραπάνω καθυστέρηση της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την ανάδοχο εταιρεία, **δεν θεμελιώνεται σε καμιά περίπτωση η καθυστέρηση της πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.**

Επιπρόσθετα **το διάστημα των δύο μηνών**, που αναφέρεται στην παρ. 9 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 (μετά το πέρας του οποίου, οφείλεται στον ανάδοχο ο ανάλογος τόκος υπερημερίας & δύναται ο ανάδοχος του έργου να προβεί στην διακοπή των εργασιών), **αρχίζει από την ημέρα που η πληρωμή της πιστοποίησης είχε την ανάλογη ωριμότητα, δηλαδή στις 28-08-2017,** άρα ο ανάδοχος κατέθεσε την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών πριν από την παρέλευση της οριζόμενης από το νόμο δίμηνης προθεσμίας.

Ακόμη τονίζεται ότι η από 22-08-2017 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος, λόγω της καθυστέρησης της πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού, αποτελεί καταχρηστική ενέργεια της αναδόχου εταιρείας, επειδή αφορά την προκαταβολή του έργου και όχι εργασίες που έχουν εκτελεστεί.

Αναφέρεται ότι η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» με το υπ' αριθμ. 36/29-08-2017 έγγραφό της (αρ. πρωτ. εισερχομένου στον Δήμο 18478/29-08-2017), αιτήθηκε την διακοπή της από 22-08-2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου.

Επισημαίνεται ότι, η αλληλογραφία μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της αναδόχου εταιρείας, σε έντυπη μορφή παραλαμβάνεται από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας και κατά κύριο λόγο αποστέλλεται άμεσα με τηλεομοιοτυπία με το σχετικό αποδεικτικό αποστολής.

Το ίδιο συνέβη και με την υπ' αριθμ. 19055/04-09-2017 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την απόρριψη του περιεχομένου της από 22-08-2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».

Από το γεγονός ότι η **ανάδοχος εταιρεία του έργου άσκησε τα νόμιμα δικαιώματά της**, υποβάλλοντας την από 18-09-2017 (αρ. πρωτ. 20488/18-09-2017) ένστασης της εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός της νόμιμης προθεσμίας των 15 ημερών, αποδεικνύεται ότι η ανάδοχος εταιρεία παρέλαβε την προαναφερόμενη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και λόγω ότι θεωρείται γενομένη η ανάδοχος εταιρεία προέβη στην άσκηση της σχετικής ένστασης της.

Με βάση τα όσα αναφέρονται παραπάνω, η Υπηρεσία μας **εισηγείται την απόρριψη της από 18-09-2017 (αρ. πρωτ. 20488/18-09-2017) ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ», κατά της υπ' αριθμ. 19055/04-09-2017** απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά στην απόρριψη του περιεχομένου της από 22-08-2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».

Στην περίπτωση που το Σώμα απορρίψει την ένσταση, ο **ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.**

Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και η επίδοσή της γίνεται πάντοτε με δικαστικό επιμελητή, κοινοποιείται δε και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)
4. Την υπ' αριθμ. 19055/04-09-2017 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά στην απόρριψη του περιεχομένου της από 22-08-2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ»
5. Την με αρ. πρωτ. 20488/18-09-2017 ένσταση της αναδόχου εταιρείας κατά της προαναφερόμενης απόφασης
6. Τη με αρ.πρωτ. 625/17-10-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Απορρίπτει τη με αρ. πρωτ. **20488/18-09-2017** ένσταση της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ», κατά της υπ' αριθμ. **19055/04-09-2017** απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά στην απόρριψη του περιεχομένου της από 22-08-2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Παρών δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πολυχρονίδης Α., Παπακωνσταντίνου Γ., Παραπανήσιος Γ., Καντατζής Ε., ενώ παρούσα δήλωσε και η Δημοτική Σύμβουλος κα Γεράκη Β.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **378/2017**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογράφες

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σημαιοφορίδης Θεόφιλος