



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: **45/2015**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **5/2015**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση 2ης παράτασης τριών (3) μηνών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 5^η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2064/30-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28) μέλη.

A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	A/A	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ	1	ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	2	ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
3	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	3	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4	ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	4	ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ (απουσιάζει δικαιολογημένα)
5	ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	5	ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	6	
7	ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7	
8	ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	8	
9	ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	9	
10	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	10	
11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	11	
12	ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	12	
13	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	13	
14	ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	14	
15	ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	15	

16	ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	16	
17	ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	17	
18	ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	18	
19	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	19	
20	ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	20	
21	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (προσήλθε στο 7 ^ο θέμα Ε.Η.Δ)	21	
22	ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	22	
23	ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	23	
24	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	24	
25	ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	25	
26	ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	26	
27	ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	27	
28	ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτηση οκτώ (8) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα, λόγω χρονικών περιορισμών για

την διεκπεραίωσή τους και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους στην αρχή της συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Καρασαββίδης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ.Π.Αταμιάν αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 15^{ου} Η.Δ. θέματος και ο κ. Γ. Λαζαρίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16^{ου} Η.Δ.θέματος, ενώ οι κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Γρ. Εδινρέλης και Θ. Σημαιοφορίδης μετά το 17^ο Η.Δ. θέμα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος κ. Ε. Καραστερίου, εισηγούμενος το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το με αρ.πρωτ. 26/Τ.Υ/14-1-2015 έγγραφό της εισηγείται τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης 3 μηνών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με αρ. Μελέτης: 229/2010, Αρ. Έργου: 14/2014.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

2. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.Την υπ' αριθμ. 229/2010 μελέτη της Υπηρεσίας μας, που αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού 85.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 23%), με χρηματοδότηση ιδίων πόρων.

4.Την υπ' αριθμ. 33470/15-12-2010 Σύμφωνη Γνώμη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5.Την υπ' αριθμ. 167/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Καλλιθέας, με την οποία αποδέχεται την υπ' αριθμ. 229/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Τ.Υ.Δ.Κ. που αφορά το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προϋπολογισμού 85.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίνει την κατασκευή του έργου, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό - ανοικτή δημοπρασία.

6.Την υπ' αριθμ. 184/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας, με την οποία εγκρίθηκε το από 16-11-2010 πρακτικό δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού-ανοικτή δημοπρασία του παραπάνω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού-ανοικτή δημοπρασία, από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης-ανάδοχος ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ με μέση έκπτωση 2,00% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και είναι συνολικού ύψους 67.723,58 € + ΦΠΑ 23% 15.576,42 € = 83.300,00 €.

7.Την από **15-07-2014** Σύμβαση Κατασκευής του έργου.

8.Την υπ' αριθμ. **450/1-08-2014** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορά στην ανάθεση επίβλεψη του έργου στους μηχανικούς Αναγνωστοπούλου Γεωργία και Μιχαηλίδη Ιωάννη.

9.Το υπ' αριθμ. **24546/21-08-2014** έγγραφό μας, που αφορά την Έναρξη εργασιών του έργου, την υποβολή ΣΑΥ, ΦΑΥ, ημερολογίου έργου, χρονοδιαγράμματος και οργανογράμματος.

10.Την υπ' αριθμ. **195/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

11.Την από **20-10-2014** (αρ. πρωτ. 31270/20-10-2014) αίτηση του κ. Φίλιππου Καλλία, με την οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης 60 ημερών με αναθεώρηση, για την συνολική προθεσμία του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8 & 10 του Ν. 3669/2008, λόγω τροποποίησης του αρχικού προϋπολογισμού, των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της μη έγκρισης έως σήμερα του 1ου Α.Π.Ε., που συνέβαλαν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου.

12.Την υπ' αριθμ. **323/2014** απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ωραιοκάστρου για τη χορήγηση δίμηνης παράτασης για τη συνολική προθεσμία του έργου.

13.Την από **8-1-2015** (αρ. πρωτ. 266/8-1-2015) αίτηση του κ. Φίλιππου Καλλία, με την οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για την συνολική

προθεσμία του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8 & 10 του Ν. 3669/2008, λόγω της μη έγκρισης έως σήμερα του 1ου Α.Π.Ε., που συνέβαλαν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου.

14. Το γεγονός ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ δεν έχει εγκριθεί ακόμα

15. Το Ημερολόγιο του έργου

σας αποστέλλουμε την από 8-1-2015 (αρ. πρωτ. 266/8-1-2015) επισυναπτόμενη αίτηση του κ. Φίλιππου Καλλία, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης 90 ημερών για το έργο του θέματος, **λόγω της υπέρβασης ποσοτήτων έναντι των αρχικών εργασιών**, που προέκυψαν κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του όλου έργου.

Τρεις (3) μήνες είναι ο εκτιμώμενος χρόνος σύνταξης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) με τα συνακόλουθα:

- Τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, για τον 1ο ΑΠΕ
- Την λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου του θέματος, που αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.

Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, συμφωνούμε και εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης κατά 90 ημερών με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, **δηλαδή έως και τις 14-04-2015.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την με αρ.πρωτ. 26/Τ.Υ/14-1-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Την αίτηση του αναδόχου, κ. Φίλιππου Καλλία

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης τριών (3) μηνών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με αρ. Μελέτης: 229/2010 και αρ. Έργου: 14/2014, έως και τις 14-04-2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **45/2015**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καρύδης Αθανάσιος**

