



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **80/2015**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **6/2015**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Εξέταση της από 29-1-2015 (αρ.πρωτ. 1942/29-1-2015) ένστασης του αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ..Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», Τζιώκα Ευθυμίου, κατά της σύνταξης και θεώρησης 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού (Αρνητικός) & Πιστοποίησης του έργου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Τ.Υ.:39/23-1-2015 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου προς τη Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου και κοινοποίηση στον ανάδοχο του έργου.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26<sup>η</sup> του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3609/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) μέλη .

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	Α/Α	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	1	ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	2	ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Απουσιάζει δικαιολογημένα)
3	ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	3	ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4	ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	4	ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	5	ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ (Απουσιάζει δικαιολογημένα)
6	ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6	ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7	ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7	
8	ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	8	
9	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	9	
10	ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	10	
11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	11	

12	ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	12	
13	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	13	
14	ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	14	
15	ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	15	
16	ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	16	
17	ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	17	
18	ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	18	
19	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Προσήλθε στο 4 <sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.)	19	
20	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	20	
21	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	21	
22	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	22	
23	ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	23	
24	ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	24	
25	ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	25	
26	ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσάλας Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

#### **ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα, λόγω χρονικών περιορισμών για την διεκπεραίωσή τους και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους στην αρχή της συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζαρίδης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. και η κ. Ε. Αντωνιάδου μετά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.. Ο κ. Γρ. Εδινέλης αποχώρησε μετά το 17<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. και ο κ. Δ. Σαραμάντος μετά το 18<sup>ο</sup> θέμα. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας αποχώρησε στο 18<sup>ο</sup> θέμα και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Δρυμού στο 19<sup>ο</sup> θέμα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος κ. Ε. Καραστερίου, εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το με **αρ.πρωτ. 1942/16-2-2015** έγγραφό της μας ενημερώνει ότι:

Με την από 29-01-2015 (αρ. πρωτ. 1942/29-01-2015) επισυναπτόμενη ένστασή του, ο ανάδοχος του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**» κ.Τζιώκας Ευθύμιος, ενίσταται στην σύνταξη και την θεώρηση του 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού (Αρνητικού) από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, ο οποίος βασίστηκε στο 4<sup>ο</sup> Π.Π.Α.Ε. που συνέταξε και θεώρησε η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.) του έργου, με την υπ' αριθμ. 1492/23-01-2015 απόφασή της.

#### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η υπ' αριθμ. **67/2010** μελέτη του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**» συντάχθηκε από την Δ/ση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης, Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 670.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **76/2010** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Καλλιθέας, όπου όριζε ως τρόπο εκτέλεσης του έργου για την επιλογή του αναδόχου αυτόν της ανοικτής δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθμ. **59/2010** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας έγινε η έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου, ενώ με την υπ' αριθμ. **96/2010** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας εγκρίθηκε το από 08-06-2010 πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας, από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης – ανάδοχος ο «Τζιώκας Χρ. Ευθύμιος» με μέση έκπτωση 50,00% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

Στις **27/9/2010** υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 289.638,15 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.)

Στη συνέχεια συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τον ανάδοχο του έργου το **1<sup>ο</sup> Π.Π.Α.Ε.**, το οποίο ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την Δ/ση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης, Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Θεσσαλονίκης, **στις 16-11-2010**.

Η Δ/ση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης, Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Θεσσαλονίκης, με το υπ' αριθμ. 30169/17-11-2010 έγγραφο της, απέστειλε στον πρώην Δήμο Καλλιθέας τον θεωρημένο **1<sup>ο</sup> Λογαριασμό (πιστοποίηση)**,

ποσού 56.910,57 ευρώ για εργασίες, 13.089,43 ευρώ για Φ.Π.Α. 23% και **συνολικού ποσού 70.000,00 ευρώ.**

Στις **03-04-2012** συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Κατασκευών & Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο **1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών αρχικής σύμβασης, η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.**, βάσει της νέας δειγματολογικής γεώτρησης και της γεωτεχνικής μελέτης αντιστήριξης που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με το υπ' αριθμ. 11074/19-04-2012 έγγραφό μας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Ακολούθησε η σύνταξη και η υποβολή από τον ανάδοχο του έργου του **2<sup>ου</sup> Π.Π.Α.Ε.**, το οποίο ελέγχθηκε και υπογράφηκε-θεωρήθηκε από την Δ/ση Κατασκευών & Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, **στις 04-09-2012.**

Η Δ/ση Κατασκευών & Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με το υπ' αριθμ. 5283(33964/10)/ 04-09-2012 έγγραφο της, απέστειλε στον Δήμο Ωραιοκάστρου τον θεωρημένο **2<sup>ο</sup> Λογαριασμό (πιστοποίηση)**, ποσού 65.040,65 ευρώ για εργασίες, 14.959,35 ευρώ για Φ.Π.Α. 23% και **συνολικού ποσού 80.000,00 ευρώ.**

Με την υπ' αριθμ. **134/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε η αλλαγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συνεχιζόμενες δημόσιες συμβάσεις έργων, των οποίων Διευθύνουσα Υπηρεσία ήταν η πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.

Με την υπ' αριθμ. **227/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (αποτελεί την πιο πρόσφατη-τελευταία απόφαση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου), **εγκρίθηκε η χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση, μέχρι και τις 06-01-2015.**

Συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τον ανάδοχο του έργου το **3<sup>ο</sup> Π.Π.Α.Ε.** (εκ παραδρομής αναφέρεται ως 2<sup>ο</sup> Π.Π.Α.Ε.), το οποίο ελέγχτηκε και υπογράφηκε-θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, **στις 20-08-2014** και που αφορά κατά κύριο λόγο την κατασκευή εργασιών που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2014..

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Τμήμα Τεχνικών Έργων, θεώρησε τον **3<sup>ο</sup> Λογαριασμό (πιστοποίηση)**, ποσού 36.585,37 ευρώ για εργασίες, 8.414,63 ευρώ για Φ.Π.Α. 23% και **συνολικού ποσού 45.000,00 ευρώ** στις 25-08-2014.

Στις **16-09-2014** έγινε Δήλωση από τον ανάδοχο του έργου (αρ. πρωτ. 27721/16-09-2014) με συνημμένες φωτογραφίες, με την οποία ζητά την αποζημίωση των βλαβών που προκλήθηκαν στο έργο, λόγω ανωτέρας βίας - θεομηνίας και συγκεκριμένα από την υπερχειλίση του Γαλλικού ποταμού στην ευρύτερη περιοχή του έργου.

Στις **23-09-2014** αποστείλαμε συμπληρωματικά στοιχεία στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, σχετικά με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών της αρχικής σύμβασης, την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., **χωρίς καμία ενημέρωση ή έγκριση μέχρι σήμερα.**

Στις **10-12-2014** έγινε νέα Δήλωση από τον ανάδοχο του έργου (αρ. πρωτ. 35919/10-12-2014), με την οποία ζητά την αποζημίωση των βλαβών που προκλήθηκαν στο έργο, λόγω ανωτέρας βίας - θεομηνίας & συγκεκριμένα από την υπερχειλίση του Γαλλικού ποταμού στην ευρύτερη περιοχή του έργου και αφορά πρόσθετες – επιπλέον εργασίες από αυτές της 1ης δήλωσης θεομηνίας.

Με την υπ' αριθμ. **6/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (αρ. ανάρτησης ΑΔΑ: 7ΗΓΟΩΗΖ-Η7Υ), **ο Δήμος Ωραιοκάστρου προέβη στην διάλυση της συγκεκριμένης σύμβασης**, ενώ αναμένουμε την έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Με την υπ' αριθμ. **1492/23-01-2015** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε το **4<sup>ο</sup> Π.Π.Α.Ε.** του έργου.

## **Β. ΑΠΟΦΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, σε συνέχεια των παραπάνω και έχοντας υπ' όψη τα κάτωθι:

1. Την **παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν. 4070/2012** που αναφέρεται ότι: « Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών. »
2. Την **παρ. 3 του άρθρου 134 του Ν. 4070/2012** που αναφέρεται ότι: « Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής. » και
3. Την υπ' αριθμ. **ΣΤΕ/2494/2013** απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Ολομέλεια, που αναφέρει ότι « .... η Διοίκηση όμως διατηρεί την εξουσία, και μετά την παρέλευση της τασσόμενης προθεσμίας ελέγχου και έγκρισης του λογαριασμού, να προβεί σε έλεγχο αυτού, αρνούμενη, ρητώς ή σιωπηρώς, να καταβάλει ποσά ή αναζητώντας, κατά τις κείμενες διατάξεις (του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου) ως μη νομίμως ή αχρεωστήτως, ήδη καταβληθέντα ποσά του επίμαχου λογαριασμού, τα οποία δεν οφείλονται για οποιονδήποτε λόγο στον ανάδοχο, δεδομένου μάλιστα ότι ο έλεγχος αυτός επιβάλλεται για λόγους προστασίας του δημοσίου χρήματος, εθνικού, ή κοινοτικού (προκειμένου περί συγχρηματοδοτούμενου με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έργου). .... ».

προέβη, ως όφειλε μετά την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Π.Π.Α.Ε. του έργου, στην σύνταξη και την θεώρηση του 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού (Αρνητικού) & Πιστοποίησης του έργου, συνολικού ποσού - 103.355,93 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 23%), τον οποίο απέστειλε με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ. & Π. 39/23-01-2015 έγγραφό της στην Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου (με κοινοποίηση στον ανάδοχο του έργου) και που πρέπει να καταβληθεί στον Δήμο από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω

Εισηγούμαστε την απόρριψη της από 29-01-2015 (αρ. πρωτ. 1942/29-01-2015) ένστασης του αναδόχου του έργου κ. Τζιώκα Ευθύμιου, κατά της σύνταξης και θεώρησης 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού (Αρνητικός) & Πιστοποίησης του έργου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Τ.Υ.: 39/23-01-2015 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου προς την Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου και κοινοποίηση στον ανάδοχο του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την με αρ.πρωτ. 1942/16-2-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Την με αρ. πρωτ. 1942/29-1-2015 ένσταση του αναδόχου κ. Τζιώκα Ευθυμίου

### **Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Απορρίπτει** την υπ' αριθμ 1942/29-1-2015 ένσταση του αναδόχου του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» κ. Τζιώκα Ευθύμιου, κατά της σύνταξης και θεώρησης 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού (Αρνητικός) & Πιστοποίησης του έργου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Τ.Υ.:39/23-1-2015 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου προς τη Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Σαραμάντος και Α. Πολυχρονίδης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας κ. Ν. Γιαϊλατζόγλου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **80/2015**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Καρύδης Αθανάσιος**

