



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: **102 /2020**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:**8/2020**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή κάθε προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από την περιοχή των νέων νεκροταφείων έως την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς».

Στο Ωραιόκαστρο και **δια περιφοράς** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **10** της από **11-3-2020** Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ **55/Α/11-3-2020**) σήμερα **4-5-2020**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 15:00 και ώρα λήξης 16:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 6427/30-4-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, συμμετείχαν τα δέκα οκτώ (18):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
11. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
13. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
16. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
17. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ(απουσίαζε
δικαιολογημένα)
4. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
9. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
10. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
11. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
15. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

| | | |
|------------------|-------------------------|--------|
| ΔΡΥΜΟΥ | ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Απών |
| ΛΗΤΗΣ | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Απών |
| ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Απών |
| ΜΕΣΑΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απών |
| ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Απών |
| ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Απών |
| ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | Απών |
| ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Απούσα |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Οι ψήφοι των μελών απεστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με μήνυμα γραπτό στο τηλέφωνο της Προέδρου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **1ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Το τμήμα τεχνικών έργων στο υπ' αριθμ. 6380/30-04-2020 έγγραφό του αναφέρει τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις της από **11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου** (ΠΝΠ – ΦΕΚ Α'55/11.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και που αφορά ειδικότερα την άδεια Ειδικού Σκοπού δημοσίων υπαλλήλων & λοιπές διευκολύνσεις, την προστασία Ευπαθών ομάδων – υπαλλήλων του Δημοσίου, την τήρηση μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και Γενικές οδηγίες.
4. Το υπ' αριθμ. **ΔΙΔΑΠ/Φ.69/108/ οικ. 7874/12-03-2020** (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης & Δεοντολογίας, της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.
5. Τις διατάξεις της από **14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου** (ΠΝΠ – ΦΕΚ Α'64/14.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
6. Τις διατάξεις του **άρθρου 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων"** - ΜΕΡΟΣ Ε': ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - της από **20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου** (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') " Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.”, **όπου ορίζονται τα κάτωθι:**

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

2. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016.»

7. Την υπ' αριθμ. **12/2017 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ»** & προϋπολογισμό 266.125,44 ΕΥΡΩ (μαζί με το Φ.Π.Α.), που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
8. Την υπ' αριθμ. **1783/17-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας**, που αφορά την ένταξη της παραπάνω πράξης.
9. Την υπ' αριθμ. **291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον «Μεσοχωρίτη Φάνη» με μέση έκπτωση 60,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και το με αριθμ. Πρωτ. 70076/21-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
10. Την υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού**, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) επί τόπου του έργου για την εκτέλεση του προαναφερόμενου υποέργου και με λήξη την 16-12-2019.
11. Την υπ' αριθμ. **5417/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής** του έργου, **ποσού 105.351,70 ευρώ** (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη.
12. Την υπ' αριθμ. **228/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΩΘΩΗΖ-95Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως και τις 10-05-2019.

13. Το από **16-05-2019** **θεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής** του έργου του θέματος.
14. Την υπ' αριθμ. **241/2019** (ΑΔΑ: Ω0ΘΧΩΗΖ-Δ0Β) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 09-08-2019.
15. Την υπ' αριθμ. **16418/18-07-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας** που αφορά την διακοπή των εργασιών του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί από την ΔΕΔΔΗΕ η παραλλαγή του δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και η απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή του έργου, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
16. Την υπ' αριθμ. **18973/02-09-2019 απόφαση της Υπηρεσίας μας**, που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος, λόγω της ολοκλήρωσης του έργου της ΔΕΔΔΗΕ.
17. Την υπ' αριθμ. **18981/02-09-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας** που αφορά την διακοπή εργασιών (εκ νέου) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
18. Την υπ' αριθμ. **337/2019** (ΑΔΑ: 6Φ6ΩΩΗΖ-29Τ, ημ. λήψης: 29-10-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών.
- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου - 2^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-11-2019.**
 - της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-12-2019.**
 - της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 08-01-2020.**
 - της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 12-02-2020.**
19. Την υπ' αριθμ. **370/2019** (ΑΔΑ: ΨΡΗΓΩΗΖ-Β5Ω, ημ. λήψης: 18-11-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου - 3η παράταση) της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών) του έργου και πιο συγκεκριμένα:
- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου - 3^η παράταση) του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-01-2020.**
 - της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-02-2020.**
 - της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 08-02-2020**, λόγω της λήξης (στις 12.02.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.
20. Την υπ' αριθμ. **25931/25-11-2019 απόφαση της Υπηρεσίας μας**, που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος από τις 26-11-2019 ημέρα Τρίτη, λόγω της πρόσληψης του αρχαιολόγου κ. Μπούμπα Απόστολου για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
21. Την υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 607976 / 434105 / 12227 / 5033 / 17-01-2020 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού** με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 αρχική απόφασή της, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου του θέματος, απολογιστικά & με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με έναρξη την 15.01.2019 & λήξη την 16-12-2020.

22. Την υπ' αριθμ. **70/2020** (ΑΔΑ: 96ΝΑΩΗΖ-ΨΓ7, ημ. λήψης: 18-03-2020) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου) της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης της 3^{ης}, 4ης & 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών), καθώς και την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου και πιο συγκεκριμένα:
- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 4^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-04-2020**.
 - της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-05-2020**.
 - της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 08-06-2020**.
 - της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 12-07-2020**.
23. Την από **09-04-2020 αίτηση του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη**, με την οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, συμπαρασύροντας & τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου (3η - 4η - 5η) και την αντίστοιχη παράταση αυτών για το ίδιο χρονικό διάστημα, λόγω της ανωτέρω διακοπής εργασιών και της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (ως έκτακτη κατάσταση).
24. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος [με απόφαση ένταξης της Πράξης: 1783/17-04-2018 & κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0006151448, της Δράσης 4 του Υπομέτρου 3 του Μέτρου 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020»] & κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών αυτού, **σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (i) και σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16** (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", **όπου ορίζονται ειδικότερα τα κάτωθι:**

- στο **άρθρο 161** (του Ν. 4412/16) "**Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης**", αναφέρεται ειδικότερα ότι:
 - «2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:
 - α) Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.
 - β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.
 - γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 152, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά διμήνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.

δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία.
Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 50 απαιτείται η διακοπή να καταλαμβάνει τόσο τις εργασίες κατασκευής όσο και εκείνες της μελέτης.

.....
.....
7. Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το στοιχείο α' και από το στοιχείο β' της παρ. 2, ασκείται μόνο μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή της στην προϊσταμένη αρχή.»

- στο **άρθρο 163** (του Ν. 4412/16) "**Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης**", αναφέρεται ειδικότερα ότι:
«1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:
- α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.
- β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.
- γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.
2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.»

επειδή την **Δευτέρα στις 04-05-2020** (η 03-05-2020 είναι ημέρα Κυριακή) **λήγει η τρίμηνη προθεσμία** από την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 1827/03-02-2020 διαταγής διακοπής εργασιών που υφίσταται στα πλαίσια του έργου του θέματος και γνωρίζοντας ότι η λήξη της, δίνει το δικαίωμα τον ανάδοχο του έργου να ζητήσει την διάλυση της παρούσας σύμβασης, με την καταβολή στον ανάδοχο των αντίστοιχων αποζημιώσεων, **λόγω του κατεπείγοντος,**

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου **να λάβει γνώση των παραπάνω και να πάρει την σχετική απόφαση**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α’).

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Την υπ’ αριθμ. 6380/30-04-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων.

Αποφασίζει Ομόφωνα (επί των καταμετρηθεισών ψήφων)

Την αναστολή κάθε προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από την περιοχή των νέων νεκροταφείων έως την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς».

Παρών δήλωσε ο Δ.Σ. κ. Θεμελής Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **102/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου