



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: 70 /2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:5/2020

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης (εκ νέου) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση για την 3η, 4η & 5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών), καθώς και την χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ».

Στο Ωραιοκάστρο και δια περιφοράς σήμερα **18-3-2020**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 4712/13-3-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα δύο (32):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 16. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 18. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 20. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 21. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 23. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 11. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 12. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | |

26. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 27. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 28. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 29. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 30. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

31. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 ΠΑΣΧΑΛΗΣ
 32. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απών

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της αρ. 55/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Ευαγγελία Δρόσου, παρουσίας του δημοτικού υπαλλήλου Πραξιτέλη Ζαχαριάδη για την τήρηση των πρακτικών, επικοινωνήσε τηλεφωνικά με όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη τους για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Τα μέλη ενημέρωσαν την Πρόεδρο ότι συμφωνούν ΟΜΟΦΩΝΑ για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης δια περιφοράς.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος (απόφαση 61-2020 ΔΣ).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **8ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Στο υπ' αριθμ. 205/31-01-2020 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών έργων αναφέρονται τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Την υπ' αριθμ. **12/2017** μελέτη με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ**

- ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ»** & προϋπολογισμό 266.125,44 ΕΥΡΩ (μαζί με το Φ.Π.Α.), που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
4. Την υπ' αριθμ. **1783/17-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας**, που αφορά την ένταξη της παραπάνω πράξης.
 5. Την υπ' αριθμ. **291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον «Μεσοχωρήτη Φάνη» με μέση έκπτωση 60,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και το με αριθμ. Πρωτ. 70076/21-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
 6. Την υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού**, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) επί τόπου του έργου για την εκτέλεση του προαναφερόμενου υποέργου και με λήξη την 16-12-2019.
 7. Την υπ' αριθμ. **5417/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής** του έργου, **ποσού 105.351,70 ευρώ** (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Μεσοχωρήτη Φάνη.
 8. Το από **10-04-2019** (αρ. πρωτ. 7782/10-04-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά την παράταση της 1^{ης} Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες.
 9. Την υπ' αριθμ. **228/2019** (ΑΔΑ: ΩΒΩΘΩΗΖ-95Δ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως και τις 10-05-2019.
 10. Το από **09-05-2019** (αρ. πρωτ. 9834/09-05-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά την υποβολή παρατηρήσεων στα πλαίσια του έργου.
 11. Το από **16-05-2019 θεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής** του έργου του θέματος.
 12. Το από **20-05-2019** (αρ. πρωτ. 10556/20-05-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά το δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΩ στα πλαίσια του έργου του θέματος.
 13. Το υπ' αριθμ. **825/29-05-2019 έγγραφό της Δ.Ε.Υ.Α.Ω.**, που αφορά την ενημέρωσή μας ότι το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης δεν μπορεί να μετατοπιστεί.
 14. Την από **31-05-2019** (αρ. πρωτ. 11524/31-05-2019) **αίτημα του αναδόχου**, με την οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης της ως άνω προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες.
 15. Το υπ' αριθμ. **11885/05-06-2019 έγγραφό μας** (το οποίο επισυνάπτεται), που αφορά την ενημέρωση του αναδόχου για τις ενέργειές μας & την αποστολή στοιχείων.
 16. Την υπ' αριθμ. **241/2019** (ΑΔΑ: Ω0ΘΧΩΗΖ-Δ0Β) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 09-08-2019.
 17. Το από **25-06-2019** (αρ. πρωτ. 13706/25-06-2019) **αίτημα του αναδόχου**, που αφορά την λήψη διευκρινίσεων επί των θεμάτων που τέθηκαν για το έργο, μεταξύ αυτών και το ακριβές χρονοδιάγραμμα μετατόπισης των κολώνων του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
 18. Το υπ' αριθμ. **6590/25-06-2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ**, που αφορά την καταβολή δαπάνης ποσού 11.743,48 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%) υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου η ΔΕΔΔΗΕ να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών για την παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και την απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή του έργου του θέματος.
 19. Το υπ' αριθμ. **16033/17-07-2019 έγγραφό μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, που αφορά την ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων για την διακοπή του έργου.
 20. Το από **18-07-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα (email) μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, που αφορά την απόλυση του αρχαιολόγου λόγω της διακοπής εργασιών του έργου.
 21. Την υπ' αριθμ. **16418/18-07-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας που αφορά την διακοπή των εργασιών του έργου**, προκειμένου να πραγματοποιηθεί από την ΔΕΔΔΗΕ η παραλλαγή του δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και η απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή του έργου, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
 22. Το από **26-08-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα (email) του Τομέα Κατασκευών Π.Δ.Θ. της ΔΕΔΔΗΕ**. με το οποίο ενημερωθήκαμε ότι το έργο της ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό 9500/19/544 (& που ενδιαφέρει τον Δήμο μας) ολοκληρώθηκε στις 22-08-2019.
 23. Την υπ' αριθμ. **18973/02-09-2019 απόφαση της Υπηρεσίας μας**, που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος, λόγω της ολοκλήρωσης του έργου της ΔΕΔΔΗΕ.

24. Το υπ' αριθμ. **18980/02-09-2019 έγγραφό μας** προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, για την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος.
25. Την υπ' αριθμ. **18981/02-09-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας** που αφορά την διακοπή εργασιών (εκ νέου) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
26. Την υπ' αριθμ. **337/2019** (ΑΔΑ: 6Φ6ΩΩΗΖ-29Τ, ημ. λήψης: 29-10-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών.
- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 2^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-11-2019.**
 - της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-12-2019.**
 - της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 08-01-2020.**
 - της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 12-02-2020.**
27. Την υπ' αριθμ. **370/2019** (ΑΔΑ: ΨΡΗΓΩΗΖ-Β5Ω, ημ. λήψης: 18-11-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου – 3η παράταση) της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών) του έργου και πιο συγκεκριμένα:
- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 3^η παράταση) του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-01-2020.**
 - της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-02-2020.**
 - της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 08-02-2020**, λόγω της λήξης (στις 12.02.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.
28. Το από **21-11-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα** (email) μας, που αφορά την αποστολή των υπ' αριθμ. 337/2019 & 370/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου για την αντίστοιχη αναμόρφωση του Χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου.
29. Το από **25-11-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα** (email) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που αφορά την πρόσληψη αρχαιολόγου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
30. Την υπ' αριθμ. **25931/25-11-2019 απόφαση της Υπηρεσίας μας**, που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος από τις 26-11-2019 ημέρα Τρίτη, λόγω της πρόσληψης του αρχαιολόγου κ. Μπούμπα Απόστολου για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
31. Το ημερολόγιο του έργου.
32. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Ο ανάδοχος με την από 08-01-2020 (αρ. πρωτ. 205/08-01-2020) επισυναπτόμενη αίτησή του, ζήτησε την χορήγηση τέταρτης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές

προθεσμίες του έργου (3^η - 4^η - 5^η) για το ίδιο διάστημα, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, λόγω:

- της διακοπής των εργασιών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18981/02-09-2019 Διαταγή της Δ.Υ. για την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου και
- των δυσμενών καιρικών συνθηκών (12 ημέρες βροχής), δεδομένου ότι διανύουμε την χειμερινή περίοδο.

Ειδικότερα

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020» με ορισμένες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια) από την υπογραφή της σύμβασης & σφικτό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών και συγκεκριμένα στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, στην παρ. 5.2.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου **ορίζονται** αναλυτικά τα κάτωθι:

- **1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες – προετοιμασία & ολοκλήρωση της εργοταξιακής ανάπτυξης.
- **2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 1ης & 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **60 ημέρες**, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες & η κατασκευή των τεχνικών.
- **3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 2ης & 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **30 ημέρες**, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες οδοστρωσίας.
- **4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 150 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **30 ημέρες**, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.
- **5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία**, με αρχική χρονική διάρκεια: 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης & με αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 4ης & 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας: **30 ημέρες**, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες οριζόντιας & κάθετης σήμανσης.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **370/2019** (τελευταία) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας - και κατ' επέκταση η χορήγηση αντίστοιχης παράτασης της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών) - του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή (από τις 10-11-2019) **μέχρι και τις 09-01-2020**.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της ανωτέρω - 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- Διακοπή εργασιών του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, έως και τις 25-11-2019, βάσει των υπ' αριθμ. 18981/02-09-2019 (διακοπή εργασιών) & 25931/25-11-2019 (άρση διακοπής εργασιών) αποφάσεων της Υπηρεσίας μας (16 ημέρες).
- Ημέρες με βροχόπτωση - κακές καιρικές συνθήκες (από τις 26-11-2019, 11 ημέρες στο σύνολο) και
- Λόγω της λήξης της υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου, στις 16-12-2019, ακολούθησε η απόλυση του αρχαιολόγου κ. Μπούμπα Απόστολου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
- Αναμονή της τροποποίησης της υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού και της ενδουπηρεσιακής συνεννόησης της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με σκοπό την διάθεση αρχαιολόγου επί τόπου του έργου.

Ακολούθησε η υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 607976 / 434105 / 12227 / 5033 / 17-01-2020 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου του θέματος, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με **λήξη την 16-12-2020**.

και

το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) επί τόπου του έργου, για την εκτέλεση του προαναφερόμενου υποέργου, χωρίς να δύναται να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί - από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης - η παραπάνω πρόσληψη.

Επισημαίνεται ότι, η εκ νέου (4^η παράταση) παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες & η κατασκευή των τεχνικών) του έργου - **λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών** - συμπαράσύρει αντίστοιχα και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (3^η, 4^η & 5^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία) και κατ' επέκταση την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, επειδή οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών, σε συνδυασμό με τα όσα ορίζονται στην παρ. 5.2.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) για την διάρκεια των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών (στάδια) του έργου, συμφωνούμε & εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών:

- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 4^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-04-2020.
- της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-05-2020.
- της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 08-06-2020.
- της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 12-07-2020.

Καλούμαστε ως Προϊσταμένη Αρχή, να πάρουμε την σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν. 4412/2016, **έπειτα από την υπ' αριθμ. 947/14-02-2020 σχετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**, επειδή η χορήγηση παράτασης της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (μεταξύ των άλλων) του έργου και κατ' επέκταση η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος αποτελεί τροποποίηση της σύμβασης.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 205-31-01-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων
4. Την υπ' αριθμ. 947/14-02-2020 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (εκ νέου) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση για την 3η, 4η & 5η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών), καθώς και την χορήγηση αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ**» και πιο αναλυτικά:

- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 4^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-04-2020.
- της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-05-2020.
- της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 08-06-2020.
- της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 12-07-2020.

Καταψηφίζουν οι Δ.Σ. κ.κ. Σκαρλάτος Π., Μασσουκατίδης Θ., Λαζαρίδης Γ. και Τζίκας Κ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **70/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευαγγελία Δρόσου**