



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 167 /2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **19/27-7-2020 τακτικής** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
"Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας δημοτικής
ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα την **Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών)** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 12471/23-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα πέντε (5), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Μαρμαρίδης Σταύρος
5. Τσακαλίδης Ηρακλής

Απόντες

1. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
2. Τερζής Χρήστος
3. Σκαρλάτος Παντελής
(δικαιολογημένα απών)
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κ. Παντελής Σκαρλάτος απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής με το οποίο ενημερώνει ότι λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δυο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα λόγω χρονικών περιορισμών και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 165/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Ποιότητας Ζωής με την Α.Π. 12512/24-07-2020 εισήγησε της μας παραθέτει τα εξής:

"ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»
ΣΧΕΤ.: : 1. Το με αρ. πρωτ. 28472/17.12.2019 έγγραφο του Αναδόχου
Αρ. Μελέτης: 29/2016, Αρ. Έργου: 4/2018 Ανάδοχος: «ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **N. 3852/2010** (ΦΕΚ 87^{Α'} 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το **N. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Τα άρθρα **80~110** του **N. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016.
4. Την υπ' αριθμ. **343/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία έγινε η ανάθεση για την «Κυκλοφοριακή Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στον Τερζίδη Δημήτριο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κό.
5. Την υπ' αριθμ. **55/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία ενέκρινε την υπ' αριθμ. **29/2016** μελέτη του έργου: «**ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» προϋπολογισμού **7.659.057,57 €** με το Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, (Ε.Π.: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2017ΣΕ27510077) σε ποσοστό 85% της επιλέξιμης δαπάνης, από το ΠΔΕ σε ποσοστό 25% της επιλέξιμης δαπάνης και από Ιδίου Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου) κ.α. 11.02.03.0038 για τις μη επιλέξιμες δαπάνες.
6. Την υπ' αριθμ. **71/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.

7. Την υπ' αριθμ. **134/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας για την κατασκευή του έργου με τίτλο "Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου" και απεστάλη στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩΣ) προς έγκριση.
8. Την υπ' αριθμ. **118/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **17-04-2018 1^ο** πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση **61,22%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
9. Το με αριθ. Πρωτ. **7689/07-05-2018** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
10. Τη με αριθ. Πρωτ. **8094/14-05-2018** αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία προσκομίζει και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
11. Την υπ' αριθμ. **160/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **15-05-2018 2^ο** πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης **61,22%**.
12. Την υπ' αριθμ. **30645/18-06-2018** επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης της υπ' αριθμ. **160/2018** αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την όλη διαδικασία
13. Το υπ' αριθμ. **62208/05-12-2017** έγγραφο του «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» για τον Προσυμβατικό Έλεγχο και την έγκριση του σχεδίου της σύμβασης.
14. Το υπ' αριθμ. **3635/05-07-2018** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο γίνεται η έγκριση του σχεδίου της σύμβασης για το Υποέργο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» της Πράξης 5004093 και Διατυπώνεται η Θετική Γνώμη.
15. Το με αριθ. πρωτ. **12182/16-07-2018** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο η Ανάδοχος εταιρεία εκλήθη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και λοιπά δικαιολογητικά μέσα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
16. Την από **01/08/2018** σύμβαση κατασκευής του έργου
17. Την με αρ. πρωτ. **13886/14-08-2018** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
18. Την με αρ. πρωτ. **13886/29-08-2019** απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
19. Την με αρ. πρωτ. **14712/03-09-2018** αίτηση-όχληση του Αναδόχου περί αδυναμίας έναρξης εργασιών λόγω μη έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
20. Την με αρ. πρωτ. **14712/06-09-2018** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί διακοπής εργασιών μέχρι την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
21. Το με αρ. πρωτ. **14510/03-10-2018** έγγραφο χορήγησης αδειας εκσκαφής του Δήμου Ωραιοκάστρου σε δημοτικές οδούς.
22. Την με αρ. πρωτ. **16907/05-10-2018** αίτηση του Αναδόχου όπου ζητούσε να του επιτραπεί η έναρξη των εργασιών στα τμήματα που αφορούσε η άδεια του 21. σχετικού επισημαίνοντας ότι θα κατατεθεί στην Υπηρεσία τροποποίηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος μόλις εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

23. Το με αρ. πρωτ. **16907/15-10-2018** έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με το οποίο έγινε άρση της διακοπής και επετράπη η έναρξη εργασιών επί των οδών από τις οποίες δεν διέρχονται λεωφορεία του ΟΑΣΘ
24. Το με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/20980/14208/195/16-01-2019** έγγραφο της Εφορεία Αρχαιοτήτων Π. Θεσσαλονίκης περί προσωρινής διακοπής των εργασιών
25. Το με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/48117/32775/439/31-01-2019** έγγραφο της Εφορεία Αρχαιοτήτων Π. Θεσσαλονίκης περί συνέχισης των εργασιών
26. Την υπ' αριθ. **2640/7-6-2019 (ΦΕΚ 2138Β')** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που αφορά στην έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τους οικισμούς Πενταλόφου και Νεοχωρούδας καθώς και για τις συνδέσεις των δύο οικισμών με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς
27. Το με αριθμ. πρωτ. **8226/18-10-2019** έγγραφό της ΔΙΠΕΧΩΣ με το οποίο εγκρίθηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το τμήμα του εξωτερικού δικτύου της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Κιλκίς
28. Την υπ' αριθ. **5665/21-11-2019** (ΑΔΑ: ΨΦΝΜ46ΜΤΛΒ-96Σ) απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης περί έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του εξωτερικού δικτύου της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Κιλκίς
29. Την με αρ. πρ. **25866/25-11-2019** αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση όλων των τμηματικών προθεσμιών του έργου (1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης}) έως τις 23-01-2020 που αποτελεί τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου.
30. Την υπ' αρ. **388/05-12-2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκαν οι παρατάσεις των τμηματικών προθεσμιών
31. Την με αριθμό **28469/17-12-2019** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
32. Την με αριθμό **28469/20-12-2019** απόφαση έγκρισης του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
33. Την με αρ. πρ. **28472/17-12-2019** αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 11.10.2020.
34. Την υπ' αρ. **48/24-02-2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε η παρατάση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 04-05-2020
35. Την με αριθμό **6486/04-05-2020** ένσταση του αναδόχου με την οποία ζητά την ακύρωση της υπ' αριθμ. 48/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου και τη χορήγηση παράτασης μέχρι τις 11-10-2020.
36. Το άρθρο 60 της **ΠΝΠ** «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
37. Το με αρ. πρωτ. **5658/09-04-2020** έγγραφο δήλωσης διακοπής εργασιών του Αναδόχου λόγω κορωνοϊού
38. Το με αρ. πρωτ. **5658/15-04-2020** έγγραφο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας
39. Την υπ' αρ. **118/23-06-2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε η παρατάση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 20-06-2020
40. Την με αρ. πρ. **12300/21-07-2020** αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 25.11.2020.
41. Το με αρ. πρ. **12502/24-07-2020** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΚΜ που αφορά στην προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου έως τις 25.11.2020.
42. Το ημερολόγιο του έργου.

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου υπάρχουν τμήματα του δικτύου των οποίων η κατασκευή έχει καθυστερήσει για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αναλυτικότερα, από τα 34.000m περίπου του δικτύου δεν έχουν κατασκευαστεί περί τα 7.680m τα οποία αναλύονται ως εξής:

- 1.700m τα οποία θα κατασκευαστούν μετά την οριστική έγκριση της μελέτης εφαρμογής διάτρησης για τη διέλευση του αγωγού κάτω από επίχωμα της Εγνατίας Οδού, η οποία έχει ήδη κατατεθεί. Ο αγωγός είναι βαρυτικός και κατασκευάζεται με την ελάχιστη κλίση ενώ η διάτρηση γίνεται στα κατάντη του βαρυτικού αγωγού. Για το λόγο αυτό κρίθηκε ασφαλέστερο να κατασκευαστεί πρώτα η διάτρηση και στη συνέχεια να κατασκευαστεί προς τα ανάντη για να μην υπάρξει πρόβλημα στη συναρμογή.

- 4.600m σε Πεντάλοφο και Νεροχωρούδα και το φρεάτιο κατάθλιψης στον οικισμό Πενταλόφου. Οι αγωγοί αυτοί δε μπορούν να κατασκευαστούν καθώς διέρχονται από αδιάνοικτες έως σήμερα οδούς. Ο Δήμος εξετάζει το ενδεχόμενο διάνοιξης των οδών αυτών σε συνεργασία με το μελετητή και τους κατοίκους των οικισμών που τους αφορά, σε διαφορετική περίπτωση μέρος του δικτύου αυτού δεν θα κατασκευασθεί.

- 200m εξαιτίας της ανάγκης τροποποίησης της μελέτης και αλλαγής της χάραξης του δικτύου ώστε ο κεντρικός αγωγός της Νεροχωρούδας να μη διέρχεται από αδιάνοικτη οδό. Η Υπηρεσία μας θα καταθέσει τη μελέτη αυτή προς έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο. Ακολούθως, οι όποιες τροποποιήσεις του φυσικού αντικείμενου θα αποτυπωθούν σε νέο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών μαζί με όποιες άλλες αναγκαίες μεταβολές στο οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου ο νέος ΑΠΕ να τύχει της προέγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής και της έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου. Η Υπηρεσία μας θα καταθέσει τη μελέτη αυτή προς έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο. Ακολούθως, οι όποιες τροποποιήσεις του φυσικού αντικείμενου θα αποτυπωθούν σε νέο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών μαζί με όποιες άλλες αναγκαίες μεταβολές στο οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου ο νέος ΑΠΕ να τύχει της προέγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής και της έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου.

- 1.000m εντός του οικισμού Νεροχωρούδας τα οποία θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί αλλά με κίνδυνο η τροποποίηση της μελέτης στην τελική της μορφή να προτείνει διαφορετική χάραξη και το τμήμα αυτό να μην συναρμόζει υψομετρικά.

- 180m και δύο αντλιοστάσια τα οποία επηρεάζονται από την τελική θέση των αντλιοστασίων. Για την ορθή χωροθέτηση των αντλιοστασίων ζητήθηκε η άδεια από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης να κοπούν τρία πεύκα η οποία και μας χορηγήθηκε. Μέχρι την αδειοδότηση ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο τα τμήματα του δικτύου στην είσοδο και την έξοδο των αντλιοστασίων να μην κατασκευαστούν. Δηλαδή τα τμήματα από τα τελευταία φρεάτια έως την είσοδο και μικρό τμήμα στην έξοδο του αντλιοστασίου.

Το εκτιμώμενο διάστημα ολοκλήρωσης των διαδικασιών έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης και του νέου ΑΠΕ εκτιμάται σε **3 μήνες**. Για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών απαιτούνται μετά την έγκριση της μελέτης **3 μήνες** δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του συνολικού μήκους του δικτύου το χρονοδιάγραμμα έδινε 15 μήνες.

Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί η εξέταση της από 04-05-2020 (αρ. πρωτ. 6486/04-05-2020) ένστασης του Αναδόχου η οποία επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών στις 28/4/2020 και επέχει θέση αίτησης παράτασης με την οποία ο Ανάδοχος ζητούσε παράταση έως τις 11.10.2020 κι ότι ο Ανάδοχος επανήλθε με νέα αίτησή του ζητώντας επιπρόσθετη παράταση έως τις 25.11.2020.

Η άποψη της Υπηρεσίας μας λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω σχετικά έγγραφα και το ημερολόγιο του έργου, είναι ότι υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών κατά τρεις μήνες η οποία είτε δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου είτε δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα αυτού. Επειδή ωστόσο ο Ανάδοχος με την αίτησή του στο **40/** σχετικό κρίνει επαρκή την παράταση έως τις 25.11.2020, συμφωνούμε και εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 158 ημέρες, ήτοι μέχρι 25.11.2020.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση."

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
4. Τις διατάξεις ν. 3669/2008.
5. Την Α.Π. 12512/24-07-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Ποιότητας Ζωής.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας δημοτικής ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου **μέχρι 25/11/2020**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **167/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ