



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 173/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **15/29-04-2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021** και ώρα **11:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ.7423/26-04-2021(ΑΔΑ:Ω29Ο46ΜΤΛ-ΔΘΝ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 8497/28-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Σκαρλάτος Παντελής
6. Τσακαλίδης Ηρακλής
7. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Απόντες

1. Μαρμαρίδης Σταύρος
2. Τερζής Χρήστος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής με την υπ' αρ. 171/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη διεξαγωγή της 15^{ης} **έκτακτης** συνεδρίασης (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010), λόγω χρονικών περιορισμών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** ανέφερε τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 2597/26-04-2021 εισηγήση μας παραθέτει τα εξής:

"ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για παράταση συνολικής προθεσμίας»

ΣΧΕΤ.:1. Το με αρ. πρωτ. 4806/17-03-2020 & 20996/26-11-2020 έγγραφό του Αναδόχου

Τίτλος Έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4^{ΟΥ} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Αρ. Μελέτης: 2/2018, Αρ. Έργου: 1/2019 Ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **N. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον **N. 4555/2018** (ΦΕΚ 133Α' 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»
3. Τον **N. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
4. Την μελέτη με αριθμ. **2/2018** και τίτλο **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»** που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
5. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. **4489/08-08-2018** του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 5.160.000,00 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: ΕΠ0081 2018ΕΟ00810133
6. Το υπ' αριθμ. **5356/02-10-2018** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο ΑΑ1 της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΑΑ 1 με κωδικό ΟΠΣ «5028221», συνολικού προϋπολογισμού «5.160.00,00 €».
7. Την υπ' αριθμ. **267/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου και έγινε η έγκριση των συμβατικών τευχών.
8. Την υπ' αριθμ. **290/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **06-11-2018 1ο** πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός

- ανάδοχος η εταιρεία «**ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» με μέση έκπτωσηση **57,46%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
9. Το με αριθ. πρωτ. **20336/20-11-2018** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
 10. Τη με αριθ. πρωτ. **21596/04-12-2018** αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία προσκομίζει και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
 11. Το με αριθ. πρωτ. **21495/04-12-2018** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
 12. Τη με αριθ. πρωτ. **22131/06-12-2018** αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία προσκομίζει και σε έντυπη μορφή τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
 13. Την υπ' αριθμ. **329/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **06-12-2018** 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «**ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης **57,46%**.
 14. Την υπ' αριθμ. **77317/11-01-2019** επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης της υπ' αριθμ. **329/2018** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την όλη διαδικασία.
 15. Το υπ' αριθμ. **772/04-02-2019** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο γίνεται η έγκριση του σχεδίου της σύμβασης για το Υποέργο «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» της Πράξης 5028221 και Διατυπώνεται η Θετική Γνώμη.
 16. Το με αριθ. πρωτ. **3704/18-02-2019** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο η Ανάδοχος εταιρεία εκλήθη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και λοιπά δικαιολογητικά μέσα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
 17. Το υπ' αριθμ. **4553/27-02-2019** έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο προσκομίζει και σε έντυπη μορφή την εγγυητική επιστολή καθώς και τα και λοιπά δικαιολογητικά.
 18. Την από 12/03/2019 σύμβαση κατασκευής του έργου
 19. Την με αρ. πρωτ. 6494/29-03-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
 20. Την με αρ. πρωτ. 6494/29-03-2019 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου
 21. Την με αρ. πρ. 9695/08-05-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της πρώτης τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/7/2019 λόγω εμφάνισης υψηλού υδροφόρου ορίζοντα στο επίπεδο της θεμελίωσης το οποίο έπρεπε να διερευνηθεί
 22. Την με αρ. πρ. 9695/15-05-2019 απόφαση έγκρισης μετάθεσης της πρώτης τμηματικής προθεσμίας
 23. Την με αρ. πρ. 15049/09-07-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της πρώτης τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019 και της δεύτερης έως τις 12/9/2019 καθώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα των υπογείων υδάτων
 24. Την υπ' αριθμ. 276/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 1^{ης} και 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019.
 25. Την με αρ. πρωτ. 5001/02-09-2019 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το έργο του θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΚΜ η οποία αφορά στον 1^ο ΑΠΕ- 1^ο ΠΚΤΜΝΕ
 26. Την υπ' αριθμ. 277/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 125/05-09-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΤΥ7/ΛΛ-8Τ5) εγγράφου του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 108/14/05-09-2019 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 1^ο ΑΠΕ – 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.ο 1^{ος} ΑΠΕ – 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος
 27. Την με αρ. πρ. 23399/23-10-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας έως τις 30/11/2019 και της τρίτης έως τις 20/1/2019 καθώς υπήρξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στεγάνωσης μέχρι την έγκριση του ΑΠΕ
 28. Την υπ' αριθμ. 338/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 2^{ης} και 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019.
 29. Τη με αρ. πρωτ. 5148/23-09-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το έργο του θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΚΜ η οποία αφορά στο 2^ο ΑΠΕ-2^ο ΠΚΤΜΝΕ
 30. Την υπ' αριθμ. 304/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 167/09-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ377/ΛΛ-ΒΒ2) εγγράφου του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. **151/15/08-10-2020** θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με

την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 2^ο ΑΠΕ-2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος

31. Την με αρ. πρ. 2597/10-02-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της συνολικής προθεσμίας έως τις 15/09/2021 καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω του πρώτου και δεύτερου κύματος της πανδημίας για τις οποίες ο Ανάδοχος είχε ενημερώσει την Υπηρεσία εγγράφως με τα αρ. πρωτ 4806/17-3-2020 και 20996/26-11-2020 έγγραφά του.
32. Το άρθρο 60 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
33. Το ημερολόγιο του έργου

σας αποστέλλουμε την από 10-02-2020 (αρ. πρωτ. 2597/10-02-2021) επισυναπτόμενη αίτηση του κ. Βλάχου Κων/νου, με την οποία ζήτησε την παράταση της συνολικής προθεσμίας 187 ημερολογιακών ημερών για το έργο του θέματος δηλαδή έως τις 15/9/2021, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της λήψης των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και λόγω της εμφάνισης δυσμενών καιρικών συνθηκών, γεγονότα τα οποία επιβράδυναν και σε πολλές περιπτώσεις απέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών.

Ο ανάδοχος με την από 10-02-2021 (αρ. πρωτ. 2597/10-02-2021) επισυναπτόμενη αίτησή του, ζήτησε την χορήγηση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου κατά 187 μέρες καθώς από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης μέχρι και σήμερα προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- αναμονή της απάντησης του μελετητή αναφορικά με το από 2-5-2019 έγγραφο του αναδόχου εξαιτίας της εμφάνισης υψηλού υδροφόρου ορίζοντα στο επίπεδο της θεμελίωσης οπότε και δε γινόταν να εκτελεστούν εργασίες στη θεμελίωση- 60 ημέρες.
- της λήψης των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία επιβράδυναν και σε πολλές περιπτώσεις απέτρεψαν την πλήρη εκτέλεση εργασιών στο έργο του θέματος σχετικά με το από 4806/17-3-2020 έγγραφο του αναδόχου , από 17-3-2020 έως 30-6-2020 υπολειτουργίας του εργοταξίου - 60 ημέρες.
- της λήψης των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για δευτερη φορα, τα οποία επιβράδυναν και πάλι σε πολλές περιπτώσεις απέτρεψαν την πλήρη εκτέλεση εργασιών στο έργο του θέματος σχετικά με το από 20996/26-11-2020 έγγραφο του αναδόχου, από 26-11-2020 έως και σήμερα υπολειτουργίας του εργοταξίου - 60 ημέρες.
- των δυσμενών καιρικών συνθηκών (ημέρες χιονιού κ παγετού), το εργοτάξιο ήταν ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας - 20 ημέρες εκ των οποίων οι 13 συμπίπτουν με μέρες που το εργοτάξιο ήταν κλειστό λόγω άλλων λόγων

Η άποψη της Υπηρεσίας μας λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω σχετικά έγγραφα, το ημερολόγιο του έργου και την αίτηση του Αναδόχου είναι ότι υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Για το λόγο αυτό συμφωνούμε και εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας έως τις 15/09/2021 για την ολοκλήρωση του έργου.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση."

Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το άρθρο 72 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον **Ν. 4555/2018** (ΦΕΚ 133Α' 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]».

5. Τον **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
6. Την Α.Π. 2597/10-02-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρίας **«ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»**.
7. Την Α.Π. 1974/27-04-2021 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την Α.Π. 2597/26-04-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»** έως τις 15/09/2021 για την ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **173/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ