



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 88 /2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **10/18-5-2020** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης (εκ νέου - 5η παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για την 3η & 4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών) του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ**», καθώς και ενημέρωσή σχετικά με την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου του «**Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες**».

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020** και ώρα **13:00** (ώρα έναρξης), συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και β) την υπ'αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 7152/14-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέσεων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τα επτά (7), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Σκαρλάτος Παντελής
7. Τσακαλίδης Ηρακλής

Απόντες

1. Τερζής Χρήστος
2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Ο κ. Μαρμαρίδης Σταύρος συμμετείχε από την έναρξη συζήτησης του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 77/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα επί των καταμετρηθεισών ψήφων τη συζήτησή τους.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος, εισηγούμενος **το 7ο θέμα**, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του **N. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του **N. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις της από **11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου** (ΠΝΠ – ΦΕΚ Α' 55/11.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και που αφορά ειδικότερα την άδεια Ειδικού Σκοπού δημοσίων υπαλλήλων & λοιπές διευκολύνσεις, την προστασία Ευπαθών ομάδων – υπαλλήλων του Δημοσίου, την τήρηση μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και Γενικές οδηγίες.
4. Το υπ' αριθμ. **ΔΙΔΑΠ/Φ.69/108/ οικ. 7874/12-03-2020** (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης & Δεοντολογίας, της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.
5. Τις διατάξεις της από **14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου** (ΠΝΠ – ΦΕΚ Α' 64/14.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
6. Τις διατάξεις του **άρθρου 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων"** - ΜΕΡΟΣ Ε': ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - της από **20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου** (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.", **όπου**

ορίζονται τα κάτωθι:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

2. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016.»

7. Την υπ' αριθμ. **12/2017 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ»** & προϋπολογισμό 266.125,44 ΕΥΡΩ (μαζί με το Φ.Π.Α.), που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
8. Την υπ' αριθμ. **1783/17-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας**, που αφορά την ένταξη της παραπάνω πράξης.
9. Την υπ' αριθμ. **291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον «Μεσοχωρίτη Φάνη» με μέση έκπτωση 60,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και το με αριθμ. Πρωτ. 70076/21-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
10. Την υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού**, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ**», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) επί τόπου του έργου για την εκτέλεση του προαναφερόμενου υποέργου και με λήξη την 16-12-2019.
11. Την υπ' αριθμ. **5417/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής** του έργου, **ποσού 105.351,70 ευρώ** (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη.
12. Το από **25-04-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, που αφορά την ενημέρωσή μας για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος.
13. Την υπ' αριθμ. **228/2019** (ΑΔΑ: ΩΒΩΘΩΗΖ-95Δ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως και τις 10-05-2019.
14. Το από **16-05-2019 θεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής** του έργου του θέματος.
15. Την υπ' αριθμ. **241/2019** (ΑΔΑ: Ω0ΘΧΩΗΖ-Δ0Β) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 09-08-2019.
16. Την υπ' αριθμ. **16418/18-07-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας** που αφορά την διακοπή των εργασιών του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί από την ΔΕΔΔΗΕ η παραλλαγή του δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και η απομάκρυνση των εμποδίων από την περιοχή του έργου, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
17. Την υπ' αριθμ. **18973/02-09-2019 απόφαση της Υπηρεσίας μας**, που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος, λόγω της ολοκλήρωσης του έργου της ΔΕΔΔΗΕ.
18. Την υπ' αριθμ. **18981/02-09-2019 Διαταγή της Υπηρεσίας μας** που αφορά την διακοπή εργασιών (εκ νέου) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
19. Την υπ' αριθμ. **337/2019** (ΑΔΑ: 6Φ6ΩΩΗΖ-29Τ, ημ. λήψης: 29-10-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών.
 - της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 2^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-11-2019.**
 - της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-12-2019.**
 - της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 08-01-2020.**

- της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 12-02-2020**.
20. Την υπ' αριθμ. **370/2019** (ΑΔΑ: ΨΡΗΓΩΗΖ-Β5Ω, ημ. λήψης: 18-11-2019) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου – 3η παράταση) της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης της 3ης & 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών) του έργου και πιο συγκεκριμένα:
- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 3^η παράταση) του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-01-2020**.
 - της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-02-2020**.
 - της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 08-02-2020**, λόγω της λήξης (στις 12.02.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.
21. Την υπ' αριθμ. **25931/25-11-2019 απόφαση της Υπηρεσίας μας**, που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος από τις 26-11-2019 ημέρα Τρίτη, λόγω της πρόσληψης του αρχαιολόγου κ. Μπούμπα Απόστολου για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
22. Την υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 607976 / 434105 / 12227 / 5033 / 17-01-2020 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 αρχική απόφασή της**, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου του θέματος, απολογιστικά & με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με έναρξη την 15.01.2019 & λήξη την 16-12-2020.
23. Την υπ' αριθμ. **1827/03-02-2020 Διαταγή της Υπηρεσίας μας** που αφορά την διακοπή εργασιών (τελευταία) του έργου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
24. Την υπ' αριθμ. **70/2020** (ΑΔΑ: 96ΝΑΩΗΖ-ΨΓ7, ημ. λήψης: 18-03-2020) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης παράτασης (εκ νέου) της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση αντίστοιχης παράτασης της 3^{ης}, 4ης & 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών), καθώς και την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου και πιο συγκεκριμένα:
- της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου – 4^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-04-2020**.
 - της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 09-05-2020**.
 - της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 08-06-2020**.
 - της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι και τις 12-07-2020**.
25. Το υπ' αριθμ. **6128/23-04-2020 έγγραφό μας** προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που αφορά την ενημέρωσή μας σχετικά με την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος.
26. Το αριθμ.
ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/ΤΠΚΑΜ/185545/126630/2434/1180/30-04-2020
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με το οποίο μας έκανε γνωστό ότι η διαδικασία για την προκήρυξη της θέσης και η ολοκλήρωση αυτής διαρκεί τριάντα (30) ημέρες, αφού προηγηθεί η ενημέρωσή της για τον ακριβή προγραμματισμό της έναρξης του έργου.
27. Την υπ' αριθμ. **102/2020** (ΑΔΑ: ΡΛ7ΗΩΗΖ-Υ8Ω, ημ. λήψης: 04-05-2020 ημέρα Δευτέρα) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την αναστολή κάθε προθεσμίας του έργου του θέματος έως την άρση των αντίστοιχων μέτρων λόγω της έλλειψης άμεσου κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με

απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α').

28. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Ο ανάδοχος με την από **09-04-2020** (αρ. πρωτ. 5616/09-04-2020) **επισυναπτόμενη αίτησή του**, ζήτησε την χορήγηση πέμπτης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου (3η - 4η - 5η) και την αντίστοιχη παράταση αυτών για το ίδιο χρονικό διάστημα, λόγω της διακοπής εργασιών και της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (ως έκτακτη κατάσταση).

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της ανωτέρω - 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- Διακοπή εργασιών του έργου - σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **1827/03-02-2020 Διαταγή** της Υπηρεσίας μας - προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου (66 ημέρες μέχρι και τις 09.04.2020 + 33 ημέρες μέχρι και σήμερα).

- Αναστολή κάθε προθεσμίας του έργου του θέματος - σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **102/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου - έως την άρση των αντίστοιχων μέτρων λόγω της έλλειψης άμεσου κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α').

Επομένως, λόγω του κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το χρονικό διάστημα είναι 25 ημέρες μέχρι και τις 09.04.2020 (+ 33 ημέρες μέχρι και σήμερα) και ειδικότερα από τις **16-03-2020** (ημέρα έναρξης) έως τις **18-05-2020** (ημέρα άρσης των περισσότερων περιοριστικών μέτρων βάσει ανακοινώσεων των αντίστοιχων Υπουργείων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: η επαναλειτουργία του λιανικού εμπορίου, οι μετακινήσεις εκτός Νομού, η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλπ) και

- Ημέρες με βροχόπτωση - κακές καιρικές συνθήκες.

επειδή:

- ⇒ έχουν περάσει **ήδη** δεκατέσσερις (14) μήνες περίπου από την υπογραφή της σύμβασης.
- ⇒ το έργο του θέματος **είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020»** - με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0006151448, της Δράσης 4 του Υπομέτρου 3 του Μέτρου 4 του προαναφερόμενου Προγράμματος - με ορισμένες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια) από την υπογραφή της σύμβασης & σφικτό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών.
- ⇒ χωρίς το απαραίτητο προσωπικό (αρχαιολόγος) επί τόπου του έργου, για την εκτέλεση του παραπάνω υποέργου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος, δεν δύναται να λάβει χώρα η έναρξη των εργασιών εκκααφής.
- ⇒ **η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης**, με το υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/ΤΠΚΑΜ/185545/126630/2434/1180/30-04-2020 έγγραφό της, μας έκανε γνωστό ότι η διαδικασία για την προκήρυξη της θέσης & η ολοκλήρωση αυτής διαρκεί τριάντα (30) ημέρες – τουλάχιστον - αφού προηγηθεί η ενημέρωσή της για τον ακριβή προγραμματισμό της έναρξης του έργου.

σε συνδυασμό με

- ⇒ **το γεγονός ότι, το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε στο παρελθόν για να πραγματοποιηθεί** - από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης - η πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου), ήταν πάνω από δύο (2) μήνες, βάσει των εγγράφων που αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
 - Το υπ' αριθμ. **18980/02-09-2019 έγγραφό μας** προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, για την πρόσληψη (εκ νέου) του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος.

- ii) Το από **25-11-2019** ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που αφορά την πρόσληψη του αρχαιολόγου κ. Μπούμπα Απόστολου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.

και λαμβάνοντας υπ' όψη, την τελευταία διακοπή των εργασιών του έργου & των σχετικών προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τις αντίστοιχες συνέπειες, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

- η λήξη της τρίμηνης προθεσμίας, από την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 1827/03-02-2020 διαταγής διακοπής εργασιών που υφίσταται, δίνει το δικαίωμα τον ανάδοχο του έργου να ζητήσει την διάλυση της παρούσας σύμβασης, **με την καταβολή στον ανάδοχο των αντίστοιχων αποζημιώσεων.**
- οποιαδήποτε αναπιολόγητη καθυστέρηση - στα πλαίσια υλοποίησης του έργου - **αποτελεί πιθανό λόγο απένταξης του έργου.**
- στην περίπτωση απένταξης του έργου του θέματος, **θα ζητηθεί η επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί από το Πρόγραμμα**, στα πλαίσια υλοποίησης αυτού.

ακολούθησε η από **11-05-2020** τηλεφωνική επικοινωνία της Υπηρεσίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, **από όπου προέκυψε τελικά ότι**, σε συνέχεια όλων των ανωτέρω & μόλις ο ανάδοχος του έργου ενημερώσει γραπτώς την Υπηρεσία μας για τον ακριβή προγραμματισμό της έναρξης των εργασιών εκσκαφής του έργου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί (με ενδουπηρεσιακή συνεννόηση) άμεσα στην διάθεση αρχαιολόγου επί τόπου του έργου, με σκοπό στο μέλλον να μην υπάρξουν επιπλέον σχετικές καθυστερήσεις.

Επισημαίνεται ότι, η εκ νέου (5^η παράταση) παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες & η κατασκευή των τεχνικών) του έργου - **λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών** - συμπαρασύρει αντίστοιχα και τις υπόλοιπες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (3^η, 4^η & 5^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία) και κατ' επέκταση την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, επειδή οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και λόγω της αλληλουχίας / είδος των εργασιών, σε συνδυασμό με τα όσα ορίζονται στην παρ. 5.2.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) για την διάρκεια των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών (στάδια) του έργου, η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την χορήγηση παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών:

1. της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου - 5^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 09-07-2020.**
2. της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 09-07-2020**, λόγω της λήξης (στις 12.07.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.
3. της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 08-07-2020**, λόγω της λήξης (στις 12.07.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.

Καλούμαστε ως Προϊσταμένη Αρχή, να λάβουμε γνώση και την σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν. 4412/2016.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν. 4412/2016
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6996/13-05-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (εκ νέου - 5η παράταση) με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για την 3η & 4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ», ως εξής:

Παράταση:

1. της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (εκ νέου - 5^η παράταση) του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 09-07-2020**.
2. της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 09-07-2020**, λόγω της λήξης (στις 12.07.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.
3. της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 08-07-2020**, λόγω της λήξης (στις 12.07.2020) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **88/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ