



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **155/2023**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **14/2023**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για την διάλυση ή μη της με αριθμ. πρωτ.: 19525/10-09-2019 (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005538391 2019-09-10) Σύμβασης κατασκευής του έργου "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ" μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας "Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON Α.Τ.Ε."

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **17-5-2023**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 11677/12-5-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25):

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
3. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
10. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
12. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
13. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ  
ΕΥΔΟΞΙΑ
16. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

17. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
19. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
22. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
25. ΚΑΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (απουσίαζε δικαιολογημένα)
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(απουσίαζε δικαιολογημένα)
3. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ(απουσίαζε δικαιολογημένα)

5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ(απουσίαζε δικαιολογημένα)
7. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (απουσίαζε δικαιολογημένα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων με την υπ' αριθμ. 150/2023 απόφαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πανούσης Α. αποχώρησε μετά το 8<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ..

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **3ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Παντελεήμονα Τσακίρη, ο οποίος  ανέφερε τα εξής:

**"ΘΕΜΑ:**

Διάλυση της με αριθμ. πρωτ.: 19525/10-09-2019 (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005538391 2019-09-10) Σύμβασης κατασκευής του έργου «**2<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας «**Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON Α.Τ.Ε.**»

[Σύμφωνα με την παρ. 1 (η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Η Ανάδοχος εταιρεία μέχρι την άνοιξη του 2022 εκτελούσε το έργο με πάρα πολύ χαμηλούς ρυθμούς.

Μετά την έναρξη του Πολέμου και την άνοδο των τιμών & ημερομισθίων ο Ανάδοχος σταμάτησε να εκτελεί εργασίες στο έργο και μετά την θεσμοθέτηση από την Κυβέρνηση της διαδικασίας «ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» στα Δημόσια Έργα, ζήτησε και πήρε επιμήκυνση για την ολοκλήρωση του έργου για έξι (6) μήνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα ο Ανάδοχος κατέθεσε υπό μορφή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα αίτημα Τροποποίησης της Σύμβασης προκειμένου να καλύψει τη διαφορά στην αύξηση των τιμών, των υλικών και των εργατικών που προέκυψαν εξαιτίας των λόγων που παραθέτει στο με αρ. πρωτ. 20399/14-09-2022 έγγραφό του.

Η Νομική Υπηρεσία στην οποία διαβιβάστηκε το ως άνω αίτημα του Αναδόχου γνωμοδότησε θετικά ως προς τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής σύμβασης προκειμένου να αυξηθούν τόσο η αξία των χρησιμοποιούμενων στο έργο υλικών όσο και η αξία των αμοιβών των εργατοτεχνιτών με δεδομένο ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% του συμβατικού εργολαβικού ανταλλάγματος, με σχετική αιτιολογημένη απόφαση του συλλογικού οργάνου. **Στο ίδιο έγγραφο, τίθεται προϋπόθεση για την ισχύ των ανωτέρω ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως αναθέτουσα αρχή να μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 543.511,75 ευρώ, στην παρούσα χρονική στιγμή.**

Το αίτημα του Αναδόχου συζητήθηκε επίσης με τους εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου του Δήμου Ωραιοκάστρου και εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η άποψη της Διαχειριστικής Αρχής επί του αιτήματος του Αναδόχου επειδή οι βασικές τιμές των ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά τα όσα ισχύουν στο άρθρο 153 του Νόμου 4412/2016 δυνάμει του οποίου η Διευθύνουσα Υπηρεσία μας είχε ήδη προχωρήσει στην έγκριση του 12ου Λογαριασμού με την στον οποίο είχαν συμπεριληφθεί οι αναθεωρήσεις των άρθρων οι συντελεστές αναθεώρησης των οποίων καθορίζονται νομοθετικά με τα ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022 και ΦΕΚ 2735/Β'/2-6-2022 για τα τρίμηνα Δ'2021 και Α' 2022 αντίστοιχα και επειδή στην παράγραφο 16 του άρθρου 153 ορίζεται ειδικότερα ότι «...Πέρα από την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναθεώρηση τιμών, αποκλείεται η αναπροσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η διάλυση των συμβάσεων δημόσιων έργων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα ένεκα της αυξομείωσης των τιμών», **ήταν αρνητική.**

Με βάση τα παραπάνω ο Ανάδοχος αδυνατεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο εμπρόθεσμα και σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία.

Ο Δήμος όλο αυτό το διάστημα πίεζε την Διαχειριστική Αρχή να μην απενταχθεί το έργο και να μεταφερθεί για ολοκλήρωση στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

Έτσι λοιπόν με την υπ' αριθμ. 1530/07/04/2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε η Ένταξη της Πράξης «Ανέγερση 2<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου - Β Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6001000 στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Με βάση τα παραπάνω (και μετά την αδυναμία του αναδόχου να συνεχίσει το έργο) ο Δήμος αποφάσισε να ακολουθήσει για την ολοκλήρωση του έργου την πιο σύντομη διαδικασία που είναι η Διάλυση της με αριθμ. πρωτ.: 19525/10-09-2019 (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005538391 2019-09-10) Σύμβασης κατασκευής του έργου «**2<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας «**Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON Α.Τ.Ε.**» [Σύμφωνα με την παρ. 1 (η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Μετά την διάλυση σύμφωνα με τις παρ. 12 & 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ισχύουν τα εξής:

12.Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.

13.Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, **ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά** και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου,

ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις.

### **Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης**

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:

α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.

β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.

γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής."

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Αποφασίζει Με Πλειοψηφία**

**Εγκρίνει** τη διάλυση της με αριθμ. πρωτ.: 19525/10-09-2019 (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005538391 2019-09-10) Σύμβασης κατασκευής του έργου **"2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ"** μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας "Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON Α.Τ.Ε.", για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

*Τα μέλη του Δ.Σ. Θ. Ματσουκατίδης, Κ. Τζίκας, Αν. Πολυχρονίδης και Ηρ. Τσακαλίδης καταψήφισαν. Οι Δ.Σ. Ηλ. Ζιακούλης, Ευάγγ. Καραστερίου, Χ. Καρατζιάς, Π. Χατζηευαγγέλου και Χ. Καλώνης δήλωσαν παρών.*

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **155/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ευαγγελία Δρόσου**