



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **167 /2023**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **14/2023**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **17-5-2023**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 11677/12-5-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25):

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        | 17. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      |
| 2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ          | 18. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ         |
| 3. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ              | 19. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ          |
| 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ             | 20. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       |
| 5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ        | 21. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ           |
| 6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ            | 22. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      |
| 7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ           | 23. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         |
| 8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ<br>ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    | 24. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ<br>ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ               | 25. ΚΑΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ         |
| 10. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        |                                |
| 11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ           |                                |
| 12. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ<br>ΘΕΟΔΩΡΟΣ    |                                |
| 13. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        |                                |
| 14. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          |                                |
| 15. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ<br>ΕΥΔΟΞΙΑ |                                |
| 16. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ<br>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   |                                |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (απουσίαζε δικαιολογημένα)</li> <li>2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(απουσίαζε δικαιολογημένα)</li> <li>3. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</li> <li>4. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ(απουσίαζε δικαιολογημένα)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</li> <li>6. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ(απουσίαζε δικαιολογημένα)</li> <li>7. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</li> <li>8. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (απουσίαζε δικαιολογημένα)</li> </ol> |
|---|---|

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν **ομόφωνα** τη συζήτηση των θεμάτων με την υπ' αριθμ. 150-2023 απόφαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πανούσης Α. αποχώρησε μετά το 8<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **15ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων κ. Καζαντζίδη Χ. ο οποίος **ανέφερε τα εξής:**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87<sup>Α'</sup> 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον **Ν. 4555/2018** (ΦΕΚ 133Α' 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»
3. Τον **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

4. Την υπ' αριθμ. **21126/18-05-2018** (ΑΔΑ: 6Ω47465ΧΘ7-ΔΗΧ) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία έγινε η ένταξη της πράξης του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
5. Την υπ' αριθμ. **217/2018** (ΑΔΑ: ΨΨΟΘΩΗΖ-6ΔΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία ενέκρινε την υπ' αριθμ. **14/2018** μελέτη του έργου «**Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου**» προϋπολογισμού **375.000,00 €** με το Φ.Π.Α. και όρισε ως διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου την ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
6. Την υπ' αριθμ. **261/2018** (ΑΔΑ: Ω6ΛΤΩΗΖ-Γ2Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **14/09/2018** 1<sup>ο</sup> πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος ο ΕΔΕ «**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**» με μέση έκπτωση **56,28%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
7. Την από **23-10-2018** (αριθ. πρωτ. 18054/23-10-2018) αίτηση του αναδόχου, με την οποία προσκομίζει και σε Την υπ' αριθμ. **278/2018** (ΑΔΑ: ΨΗ11ΩΗΖ-ΡΘ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **23/10/2018** 2<sup>ο</sup> πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακυρώνει την σύμβαση (ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο) στον ΕΔΕ «**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης **56,28%**.
8. Το υπ' αριθμ. **66330/06-11-2018** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας & την επικύρωση της υπ' αριθμ. **278/2018** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
9. Το υπ' αριθμ. **71392/27-11-2018** έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπ. Μακεδονίας – Θράκης), που αφορά την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. **11/2018** Πράξης της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10. Την υπ' αριθμ. **4327/25-02-2019** (ΑΔΑ: 65Ι6ΩΗΖ-Ω4Ψ) **σύμβαση κατασκευής** του έργου, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Ωραιοκάστρου και του Ε.Δ.Ε. «Εμμανουηλίδη Δημητρίου» του Γεωργίου, **ποσού 163.937,62 ευρώ** (συμπ. ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περάτωσης του έργου έξι (6) μήνες αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Την υπ' αριθμ. **340/2019** (ΑΔΑ: 6370ΩΗΖ-Ξ4Ε) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 25-02-2020.
12. Το υπ' αριθμ. **25404/19-11-2019** **έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την ανάθεση επίβλεψης του έργου.
13. Την υπ' αριθμ. **50/2020** (ΑΔΑ: ΩΜ5ΣΩΗΖ-84Ε) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 25-08-2020.
14. Την από **15-05-2020** (αρ. πρωτ. 7176/15-05-2020) **Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών** του Αναδόχου, που οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής & του κυρίου του έργου και με την επιφύλαξη του δικαιώματός του αναδόχου για αποζημίωση της θετικής ζημιάς που υφίσταται κατά την διάρκεια της διακοπής των εργασιών.
15. Την υπ' αριθμ. **7176/29-05-2020** **Απόφαση της Υπηρεσίας μας που αφορά την διακοπή εργασιών του έργου** και ειδικότερα την αποδοχή του περιεχομένου της από 15-05-2020 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών), του αναδόχου Εμμανουηλίδη Δημήτριο Ε.Δ.Ε., ως προς την καθυστέρηση πληρωμής του 1ου & 2ου Λογαριασμού/Πιστοποίησης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
16. Την υπ' αριθμ. **15232/04-09-2020** **Απόφαση της Υπηρεσίας μας που αφορά την άρση της διακοπής των εργασιών του έργου**, επειδή εκλείπουν οι λόγοι λήψης της προαναφερόμενης απόφασης της Υπηρεσίας μας.
17. Την υπ' αριθμ. **246/2020** (ΑΔΑ: ΩΛΡΟΩΗΖ-21Τ) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 25-02-2021.
18. Την υπ' αριθμ. **139/2021** (ΑΔΑ: 94Ι2ΩΗΖ-Θ46) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 25-08-2021.
19. Την υπ' αριθμ. **217/2021** (με ημερομηνία λήψης: 09.06.2021 & ΑΔΑ: Ω0Φ7ΩΗΖ-ΞΜΨ) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος

- Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου.
20. Την υπ' αριθμ. **312/2021** (με ημερομηνία λήψης: 30.08.2021 & ΑΔΑ: 6ΜΙΨΩΗΖ-52Υ) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 25-02-2022.
  21. Την υπ' αριθμ. **414/2021** (με ημερομηνία λήψης: 16.11.2021 & ΑΔΑ: ΩΧ2ΧΩΗΖ-0ΥΗ) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου.
  22. Την υπ' αριθμ. **44/2022** (με ημερομηνία λήψης: 23.02.2022 & ΑΔΑ: 6ΑΩΣΩΗΖ-Χ4Υ) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 25-06-2022.
  23. Την υπ' αριθμ. **316/2022** (με ημερομηνία λήψης: 06.09.2022 & ΑΔΑ: Ψ3ΓΖΩΗΖ-ΝΤ8) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως και τις 25-10-2022.
  24. Την υπ' αριθμ. **408/2022** (με ημερομηνία λήψης: 18.11.2022 & ΑΔΑ: 9Ο5ΠΩΗΖ-Χ1Ξ) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η επιμήκυνση του Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή έως και τις 25-04-2023, για την ολοκλήρωση του έργου.
  25. Την υπ' αριθμ. **464/2022** (με ημερομηνία λήψης: 13.12.2022 & ΑΔΑ: ΨΞΧΙΩΗΖ-295) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
26. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας του θέματος.

Ο ανάδοχος με την από 04-04-2023 (αρ. πρωτ. 8505/04-04-2023) επισυναπτόμενη αίτησή του, μεταξύ άλλων ζήτησε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, λόγω:

- των κακών καιρικών συνθηκών και
- της οικονομικής δυσχέρειας, λόγω των καθημερινών ανατιμήσεων αγαθών (υλικά, ενέργεια, κλπ) & υπηρεσιών (μεταφορές, εργατοτεχνικό προσωπικό, κλπ).

### **ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ**

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος & κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου και ειδικότερα κατά την χρονική διάρκεια της τελευταίας παράτασης της συνολικής προθεσμίας (26.06.2022 - 19.10.2022 και 21.04.2023 - 25.04.2022), προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- κακές καιρικές συνθήκες - ημέρες με βροχόπτωση:  $4+12+6+5+2 = 29$ /είκοσι εννέα ημέρες.
- συνεχείς ανατιμήσεις αγαθών & υπηρεσιών / αύξηση του κόστους των υλικών, μεταφορών & ενέργειας.

Σημείωση: Το χρονικό διάστημα από 20.10.2022 έως και 20.04.2022 αφορά την Επιμήκυνση του Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, η οποία δεν συνιστά παράταση του συμβατικού χρόνου βάσει των διατάξεων της Κείμενης Νομοθεσίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω & λαμβάνοντας υπ' όψη το γεγονός ότι, τον τελευταίο χρόνο υφίστανται αλλαγές στα οικονομικά δεδομένα της αγοράς, επειδή οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση & ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης-επισκευής των σχολικών μονάδων στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 25-08-2023, οπότε σας διαβιβάζουμε την επισυναπτόμενη αίτησή του αναδόχου, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου (ως Προϊσταμένη Αρχή), να λάβει γνώση και να προβεί στην λήψη της

σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 11674/12-05-2023 εισήγηση

### **Αποφασίζει Με Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» από 26-04-2023 και για 45 μέρες.

Καταψήφισαν οι Χατζηαντωνίου Ε., Ζιακούλης Η., Ματσουκατίδης Θ., Τζίκας Κ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **167/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ευαγγελία Δρόσου**