



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **78 /2023**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:**5/2023**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας «Αθάνατο Νερό» στο Μελισσοχώρι»

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **9-3-2023**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ'αριθμ. πρωτ. 5342/3-3-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι εννιά (29):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 21. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 22. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 23. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 25. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 26. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 27. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 10. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 28. ΚΑΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 11. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 12. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 13. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | |
| 14. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 15. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 16. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 17. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 18. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΡΟΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(απουσίαζε
δικαιολογημένα)
2. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ(απουσίαζε
δικαιολογημένα)

3. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ(απουσίαζε
δικαιολογημένα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Δρόσου, καθήκοντα ανέλαβε ο αντιπρόεδρος κ. Ιωσηφίδης Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν **ομόφωνα** τη συζήτηση των θεμάτων με την υπ' αριθμ. 69-2023 απόφαση..

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπακωνσταντίνου Γ. και Ζιακούλης Ηλ. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων όπως και ο κ. Καρατζιάς και η κα Μαντά. Ο κ. Τζίκας Κ. αποχώρησε μετά το 3^ο θέμα Ε.Η.Δ. , ενώ ο κ. Ματσουκατίδης μετά το 6^ο Ε.Η.Δ. Οι κ.κ. Μοδίσης και Τερζής αποχώρησαν μετά το 1^ο ΗΔ . Οι κ.κ. Χατζηεσαγγέλου Π. και Καλώνης Χ. αποχώρησαν μετά το 5^ο ΕΗΔ θέμα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Ιωσηφίδης Δ.**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **4ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τ.Υ. κ. Καζαντζίδη Χ. ο οποίος **ανέφερε τα εξής:**

Καλούμαστε να εγκρίνουμε το κάτωθι πρωτόκολλο:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στο Ωραιόκαστρο, οι παρακάτω υπογράφωντες:

- i) **Ευθυμίου Αικατερίνη**, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός της Δ/σης Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως πρόεδρος,
- ii) **Τζούνη Ιωάννα**, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως τακτικό μέλος,
- iii) **Μιχαηλίδης Ιωάννης**, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως τακτικό μέλος.

που οριστήκαμε επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ "ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ" ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **12/2023** (ΑΔΑ:ΨΘΨΦΩΗΖ-Β6Θ) **απόφαση Οικονομικής Επιτροπής** του Δ. Ωραιοκάστρου, μεταβήκαμε σήμερα στις 13/02/2023 ημέρα Δευτέρα επί τόπου του έργου, για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου που εκτελέστηκαν, παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού κ. Κανελλόπουλο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό (ο οποίος ορίστηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. & Π: 19780/06-11-2020 απόφαση της Δ.Τ.Υ. & Π. του Δήμου Ωραιοκάστρου) και του αναδόχου.

Με την υπ' αριθμ. **139/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, αποφασίστηκε η έγκριση της υπ' αριθμ. 03/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου & εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό - ανοικτή δημοπρασία, ενώ με την υπ' αριθμ. **265/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το από 30-09-2020 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου & ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος η εταιρεία ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης 21,05% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

Η **Σύμβαση Κατασκευής** του έργου **υπογράφηκε στις 06-11-2020**, συνολικής δαπάνης ύψους είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (26.844,67 €).

Έχοντας υπ' όψη:

1. την νομοθεσία των Δημοσίων Έργων
2. την υπ' αριθ. **03/2020 μελέτη** της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου
3. τα συμβατικά τεύχη του έργου και τα στοιχεία του φακέλου του έργου
4. την **εγκεκριμένη & θεωρημένη** από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία **Τελική Επιμέτρηση** του έργου
5. τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες, όπως ακριβώς αυτές φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που

εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα

α.α	Είδος εργασιών	Ποσότητα						
		Α.Τ.	Μ.Μ	1ο ΠΠΑΕ	2ο ΠΠΑΕ	3ο ΠΠΑΕ	4ο ΠΠΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>ΟΜΑΔΑ Α. ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</u>								
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	1.1	ton	2,35				2,35
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Δύο και τριάντα πέντε εκατοστά						
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	1.2	tonx10m	23,46				23,46
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Είκοσι τρία και σαράντα έξι εκατοστά						
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.3	ton.km	82,90				82,90
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Ογδόντα δύο και ενενήντα εκατοστά						
<u>ΟΜΑΔΑ Β: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>								
4	Εκθάμνωση εδάφους με δένδρυ-λια περιμέτρου κορμού 0,26 -0,40m	2.1	m2	163,05	139,91			302,96
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τριακόσια δύο και ενενήντα έξι εκατοστά						
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	2.2	m3	16,92	1,24			18,16
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Δέκα οκτώ και δέκα έξι εκατοστά						
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	2.3	m3					0,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Μηδέν						
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	2.4	m3	16,92				16,92
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Δέκα έξι και ενενήντα δύο εκατοστά						
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2.5	m3	1,07				1,07
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Ένα και επτά εκατοστά						

9	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	2.6	τεμ			1,00		1,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Ένα						
10	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	2.7	m3					0,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Μηδέν						
11	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	2.8	m					0,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Μηδέν						
12	Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα	2.9	h					0,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Μηδέν						
<u>ΟΜΑΔΑ Γ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ</u>								
13	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυρο-δέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	3.1	m3	23,01				23,01
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Είκοσι τρία και ένα εκατοστό						
14	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατά-σκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	3.2	m3		8,31			8,31
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Οκτώ και τριάντα ένα εκατοστά						
15	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατά-σκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	3.3	m3	23,01				23,01
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Είκοσι τρία και ένα εκατοστό						
16	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	3.4	m3		8,31			8,31
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Οκτώ και τριάντα ένα εκατοστά						
17	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	3.5	m2	24,80	49,02			73,82

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Εβδομήντα τρία και ογδόντα δύο εκατοστά					
18	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	3.6	m ²	24,80	49,02		73,82
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Εβδομήντα τρία και ογδόντα δύο εκατοστά					
19	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	3.7	kg	55,43			55,43
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Πενήντα πέντε και σαράντα τρία εκατοστά					
20	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	3.8	kg	655,16	191,50		846,66
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Οκτακόσια σαράντα έξι και εξήντα έξι εκατοστά					
21	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	3.9	m ²	45,79			45,79
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Σαράντα πέντε και εβδομήντα εννιά εκατοστά					
22	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	3.10	m		3,00		3,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τρία					
23	Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ)	3.11	τεμ.			1,00	1,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Ένα					
<u>ΟΜΑΔΑ Δ : ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ</u>							
24	Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία	4.1	m ³			0,7311	0,7311
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Εβδομήντα τρία εκατοστά και ένδεκα χιλιοστά					
25	Μεταλλικές αιχμές πασσάλων	4.2	kg			56,00	56,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Πενήντα έξι					
26	Έμπηξη ξύλινων πασσάλων, πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm	4.3	m			9,60	9,60
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Εννιά και εξήντα εκατοστά					
<u>ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ</u>							
27	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	5.1	kg		33,47		33,47
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τριάντα τρία και σαράντα επτά εκατοστά					
28	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"	5.2	m		11,40		11,40
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Έντεκα και σαράντα εκατοστά					
29	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5	5.3	m				0,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Μηδέν					
30	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	5.4	τεμ.		3,00		3,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τρία					

31	Στύλος πινακίδων από γαλβ. Σιδη-ροσωλήνα DN40mm(1 ½ ")	5.5	τεμ.		3,00				3,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τρία							
32	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών	N.T 1	kg				403,20		403,20
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τετρακόσια τρία και είκοσι εκατοστά							
<u>ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</u>									
33	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	6.1	m2			67,24	22,73		89,97
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Ογδόντα εννιά και ενενήντα επτά εκατοστά							
34	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδύμων λιθοδομών	6.2	m2						0,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Μηδέν							
35	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	6.3	m		80,60				80,60
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Ογδόντα και εξήντα εκατοστά							
36	Επενδύσεις ή επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	N.T 2	m2				35,18		35,18
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τριάντα πέντε και δέκα οκτώ εκατοστά							
37	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	N.T 3	m2				30,57		30,57
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τριάντα και πενήντα επτά εκατοστά							
38	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο	N.T 4	m2				30,57		30,57
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τριάντα και πενήντα επτά εκατοστά							
<u>ΟΜΑΔΑ Ζ : Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>									
35	Προβολείς οδοφωτισμού, ασύμμετρης δέσμης, για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 250W / 400 W	7.1	τεμ		2,00		1,00		3,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τρία							
36	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5mm ²	7.2	m		49,70		12,00		61,70
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Εξήντα ένα και εβδομήντα εκατοστά							
37	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5mm ²	7.3	m						0,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Μηδέν							

<u>ΟΜΑΔΑ Η : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u>								
38	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	8.1	m2			5,00		5,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Πέντε						
39	Παγκάκια κήπου	8.2	τεμ			3,00		3,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τρία						
40	Ξύλινος κάδος	8.3	τεμ			4,00		4,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τέσσερα						
41	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3	8.4	τεμ				3,00	3,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τρία						
42	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	8.5	m3			9,62		9,62
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Εννιά και εξήντα δύο εκατοστά						
43	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt	8.6	τεμ				3,00	3,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Τρία						
44	Διηθητικό φύλλο από πολυπρο-πυλένιο, βάρους 100 gr/m2	8.7	m2					0,00
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		Μηδέν						

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η υπ' αριθμ. 139/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, αφορά την έγκριση της υπ' αριθμ. 03/2020 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ "ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ" ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ», συνολικού προϋπολογισμού 34.000,00€ (με ΦΠΑ), από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - Κ.Α. 30.7322.1010.
- Με την υπ' αριθμ. 265/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε το από 30-09-2020 πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης η εταιρεία "ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." με μέση έκπτωση 21,05% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και είναι συνολικού ύψους 26.844,67 €.
- Η Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 6 Νοεμβρίου 2020, συνολικής δαπάνης ύψους είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών, με Φ.Π.Α.
- Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου στις 06-02-2021.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε για το ποσό των 26.544,67€, από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - Κ.Α. 30.7322.1010.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη, αναβάθμιση και ανάπλαση της περιοχής του Αθάνατου Νερού μιας περιοχής τοπόσημο για την Δ.Κ. Μελισσοχώριου. Ο σχεδιασμός μπορεί να χαρακτηριστεί ήπιος χωρίς έντονες επεμβάσεις και βασίστηκε στην «τακτοποίηση» του χώρου ώστε να μπορεί να προσεγγίσει επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής. Κεντρικό σημείο αναφοράς, της προτεινόμενης παρέμβαση είναι η ανάδειξη της πηγής του Αθάνατου Νερού

στην οποία κατασκευάστηκε στέγαστρο, επενδύθηκαν οι ακάλυπτες επιφάνειες με πλάκες φυσικής πέτρας και ανακατασκευάστηκε το μονοπάτι από την οδό Κρουονερίου προς την πηγή. Επίσης έγινε τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων για την προστασία των επισκεπτών.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν **τρεις (3) μήνες** με αφετηρία την υπογραφή της σύμβασης (06-11-2020) και με καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου στις 06-02-2021.
- Η έναρξη εργασιών του έργου έγινε στις 06-11-2020.
- Με την υπ' αριθμ. **5/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι **έως και τις 21-03-2021.**
- Με την υπ' αριθμ. **109/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι **έως και τις 21-05-2021.**
- Ακολούθησε η Αναφορά Περάτωσης των εργασιών, περί την περάτωση των εργασιών του έργου στις 21-05-2021, δηλαδή εμπρόθεσμα και η έκδοση της υπ' αριθμ. **10556/28-05-2021 Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών** του έργου, από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου.
- Στις **30-06-2021** έγινε η **διοικητική παραλαβή προς χρήση** του έργου, όπου υπογράφηκε από κοινού το «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ» μεταξύ της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Ωραιοκάστρου, του επιβλέπων μηχανικού, τους εκπροσώπου του αναδόχου και του εκπροσώπου του Κυρίου του Έργου.
- Ακολούθησε η έγκριση της **Τελικής Επιμέτρησης** από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, στις

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

- Με την υπ' αριθμ. **114/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε ο 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
- Με την υπ' αριθμ. **260/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε ο 2^ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) που ανέρχεται στο ποσό των 22.795,06€, σε μείωση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου του θέματος.

6. Φ.Α.Υ.

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι για το παραλαμβανόμενο έργο έχει συνταχθεί & υποβληθεί Φ.Α.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 305/96, το οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β'/22.9.2000) «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου» και των σχετικών άρθρων της Ε.Σ.Υ.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής του έργου αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και γι' αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο.

8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά, γιατί αυτό κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μελέτη, τους κανόνες της τέχνης (υπ' αριθμ. 18386-1 & 18420-1 εκθέσεις δοκιμών, που αφορούν την αντοχή σε θλίψη δοκιμών σκυροδέματος C12/15 & C16/20 αντίστοιχα) και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....

10. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Επειδή από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις 21-05-2021 και από την θεώρηση της Τελικής Επιμέτρησης στις , πέρασε ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών, το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και συντηρείται καλώς, η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ** και **ΟΡΙΣΤΙΚΗ**.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα. Ένα από αυτά έλαβε και ο ανάδοχος.

Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 5175/02-03-2023 εισήγηση
4. Το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας «Αθάνατο Νερό» στο Μελισσοχώρι»

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 13-02-2023 πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας «Αθάνατο Νερό» στο Μελισσοχώρι» , όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **78/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
 υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου

Δαμιανός Ιωσηφίδης