



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: 346 /2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:33/2023

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της 4ης ενδεικτικής προθεσμίας και κατ' επέκταση τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας- συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών (η οποία συμπαρασύρεται λόγω της αλληλουχίας / είδος εργασιών) του έργου « αναβάθμιση επιπέδου κυκλοφορίας αγροτικών οδών (οδοί πρόσβασης σε παρόδιες αγροτοκτηνοτροφικές χρήσεις) του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **6-12-2023**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε δια ζώσης σε **τακτική συνεδρίαση** δια ζώσης ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 28487/1-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννιά (19):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 16. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 17. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 7. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 8. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | |
| 9. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 10. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 11. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ | |
| 12. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 13. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
2. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ(απουσίαζε
δικαιολογημένα)

8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
13. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ματσουκατίδης Θ., Σαραμούρτσης Ν., Παραπανήσιος Γ. αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος Η.Δ.

Λόγω απουσίας της Προέδρου για λόγους υγείας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωσηφίδης Δ. ο οποίος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **5ο** θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Καζαντζίδη Χ. ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. **4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.

2. Τις διατάξεις του **N. 4782/2021** (ΦΕΚ 36 Α /09-03-2021) " Έκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία."
3. Την υπ' αριθμ. **2/2022 μελέτη** με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΔΙΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» και **προϋπολογισμό 499.900,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.**, που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
4. Την με αριθμ. πρωτ. **4133/29.9.2022** (ΑΔΑ:6ΙΩΙ4653ΠΓ-696) απόφαση του «ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΔΙΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με ΣΑΕ 082/1 & ΚΑ 2022ΣΕ08210033, από τις πιστώσεις του οποίου θα πληρωθεί.
5. Τον προϋπολογισμό του Δικαιούχου Δήμου Ωραιοκάστρου τρέχοντος έτους 2023, όπου στο Κ.Α. 30.7333.1054 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 499.900,00€ η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.
6. Την απόφαση με αριθμό πρωτ. 230/13.2.2023 (ΑΔΑ:6ΦΨΧ4653ΠΓ-ΣΥΧ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. **45/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου περί έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
8. Την με αριθμ. πρωτ. **102/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 24/03/2023 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, καθώς και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα "ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ" ως προσωρινού αναδόχου.
9. Την με αριθμ. πρωτ. **154/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 09/05/2023 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα "ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ" με μέση έκπτωση 27,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 294.295,98 € χωρίς ΦΠΑ.
10. Την υπ' αριθμ. **17830/13-07-2023 σύμβαση κατασκευής** του έργου, **ποσού 364.927,02 ευρώ** (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και της κα. Τρικκαλιώτης Ελένης, έχοντας προθεσμία περάτωσης του έργου τέσσερις (4) μήνες - βάσει της Ε.Σ.Υ.) - με αφετηρία την υπογραφή της σύμβασης.
11. Το από **31-07-2023 θεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής** και του οργανογράμματος εργοταξίου του έργου του θέματος, με το υπ' αριθμ. 18326/31-07-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
12. Την υπ' αριθμ. **257/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και τις 10-10-2023.

13. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Η ανάδοχος με την από **27-10-2023** (αρ. πρωτ. 25818/27-10-2023) **επισυναπτόμενη αίτησή της**, ζήτησε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, κατά ενενήντα (90) ημέρες / ήτοι έως 10-02-2024, λόγω:

- i) τοποθέτησης αγωγών φυσικού αερίου (Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης) στις αγροτικές οδούς 5 και 7
- ii) τοποθέτησης υπογείου δικτύου Δ.Ε.Η. (εργολαβία σύνδεσης κεντρικού υποσταθμού για φωτοβολταϊκά) στην αγροτική οδό 4

Στα πλαίσια της εν λόγω σύμβασης, η ανάδοχος του έργου μέχρι και σήμερα έχει προβεί στην εκτέλεση κυρίως των κάτωθι εργασιών:

- προετοιμασία & ολοκλήρωση εργοταξιακής ανάπτυξης
- αναγκαίες τοπογραφικές εργασίες
- εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού της τριγωνικής τάφρου ή των ερεισμάτων (όπου απαιτείτο) των αγροτικών οδών
- ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας σε όλες τις αγροτικές οδούς, εκτός της αγροτικής οδού 4 όπου υλοποιούνται οι εργασίες εγκατάστασης καλωδίων - διέλευσης υπόγειου δικτύου υψηλής τάσης και αναμένεται η ολοκλήρωσή τους και
- κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m στις αγροτικές οδούς 8 και 6 (μέτωπο εργασιών παρόντος χρονικού διαστήματος).

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και συγκεκριμένα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), ορίζονται αναλυτικά τα κάτωθι:

- **εντός της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** (με χρονική διάρκεια βάσει της Ε.Σ.Υ.: ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή 30 ημέρες από την λήξη της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας – **δηλαδή από 11.09.2023 έως και 10.10.2023**) του έργου, πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων
- **εντός της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** (με χρονική διάρκεια βάσει της Ε.Σ.Υ.: εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή 30 ημέρες από την λήξη της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας – **δηλαδή από 11.10.2023 έως και 09.11.2023**) του έργου, πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

Κατά την εκτέλεση του έργου και ειδικότερα κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου και **εντός της 4ης & 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου (από 11.09.2023 έως και 09.11.2023 - λήξη συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών), προέκυψαν στο σύνολο οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- **εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης καλωδίων - διέλευσης υπόγειου δικτύου υψηλής τάσης στην Αγροτική Οδό 4** - όπως αυτή αποτυπώνεται & συμπεριλαμβάνεται στην σελ. 16 της μελέτης - στο Αγρόκτημα Δρυμού, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου **μέχρι και σήμερα**.
Βάσει των από 17-10-2023, 18-10-2023 & 29-11-2023 επισυναπτόμενων σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) της Υπηρεσίας μας.
- **εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης αγωγών - κατασκευή υπόγειου χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΔΕΔΑ) στις αγροτικές οδούς 5 και 7** - όπως αυτές αποτυπώνονται & συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα στις σελ. 17 & 19 της μελέτης - του Αγροκτήματος Δρυμού, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου **μέχρι και τις 21.11.2023** (περίπου - υλοποίηση υδραυλικών δοκιμών).
Βάσει των από 05-10-2023, 11-10-2023 & 13-11-2023 επισυναπτόμενων σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email).
- **αναγκαιότητα σύνταξης & έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)**, επειδή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του έργου και ειδικότερα μετά την υλοποίηση των εργασιών καθαρισμού - μόρφωσης τάφρων & ερεισμάτων των αγροτικών οδών, κρίθηκε απαραίτητη (μεταξύ άλλων) η εφαρμογή επιπλέον στρώσης βάσης οδοστρωσίας (2η) **στις αγροτικές οδούς 1 & 2**, βάσει της κακής κατάστασης της υφιστάμενης οδοστρωσίας που αυτοί παρουσιάζουν και η κατασκευή ερείσματος εκατέρωθεν των προαναφερόμενων οδών, για την προστασία των εργασιών ασφαλτόστρωσης, καθώς και η επισκευή/ενίσχυση των υφιστάμενων τεχνικών.
- **δυσχερείς συνθήκες λόγω καιρού, ημέρες με βροχόπτωση - λασπώδες έδαφος** : δώδεκα (12) ημέρες.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, επειδή οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου και η παράταση της συνολικής προθεσμίας - χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 4 & 6 του άρθρου 66** "Προθεσμίες - Αντικατάσταση του άρθρου 147 του ν. 4412/2016" του **Ν. 4782/2021** - κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, συμφωνούμε & εισηγούμαστε για την χορήγηση παράτασης αναλυτικά των κάτωθι προθεσμιών:

1. της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν δέκα (110) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 28-01-2024**.
2. της 5^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του

θέματος, κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, **δηλαδή μέχρι και τις 09-02-2024**.

Σας διαβιβάζουμε την επισυναπτόμενη αίτησή της αναδόχου, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου (Προϊσταμένη Αρχή, βάσει του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023), να λάβει γνώση και να πάρει την σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 66 "Προθεσμίες - Αντικατάσταση του άρθρου 147 του ν. 4412/2016" του Ν. 4782/2021, έπειτα από την σχετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, επειδή η χορήγηση παράτασης της 5ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (μεταξύ των άλλων) του έργου και κατ' επέκταση η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος αποτελεί τροποποίηση της σύμβασης.

Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 28321/30-11-2023 εισήγηση

Αποφασίζει Ομόφωνα Επί των καταμετρούμενων ψήφων

Εγκρίνει τη παράταση

1. της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν δέκα (110) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 28-01-2024.
2. της 5^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 09-02-2024.

Παρών δήλωσαν οι Πολυχρονίδης Α., Τσακαλίδης Η., Ματσουκατίδης Θ., Κουτρούκης Κ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **346/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου

Δαμιανός Ιωσηφίδης