



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **157/2018**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **11/2018**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)", με Αρ. Μελέτης: 33/2015, Αρ. Έργου: 13/2016 και Ανάδοχο: "ΠΟΛΥΖΟΣ Π".

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την **31η του μήνα Μαΐου του έτους 2018**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 8882/25-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι επτά (27):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
13. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
14. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
17. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
18. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

20. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
27. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
3. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαίλατζόγλου Νικόλαος	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Ζαχαριάδης Πραξιτέλης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν κατά πλειοψηφία τη συζήτηση των θεμάτων. Επί είκοσι επτά (27) παρόντων μελών, θετικά ψήφισαν τα είκοσι έξι (26).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γρ. Εδινέλης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ ο κ. Δ. Καρασαββίδης μετά το 3ο Η.Δ. θέμα και οι κ.κ. Ν. Λοκοβίτης, Αθ. Μοδίτσης, Γ. Λαζαρίδης, Γ. Παπακωνσταντίνου, Α. Θεμελής, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. Χρ. Ζέγος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Δρυμού κ. Κ Πατσαλάς αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 4ου Η.Δ. θέματος. Η κα. Χ.ρ. Βαμβάκη -Λιμπατέ αποχώρησε μετά το 9ο Η.Δ. θέμα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Σημαιοφορίδης Θεόφιλος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση του **5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης** ανακοίνωσε στο Σώμα ότι για λόγους υγείας θα αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και τη θέση του Προέδρου θα αναλάβει ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού, κ. **Αταμιάν Μπεδρός - Εσαή**, λόγω απουσίας του Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λαζαρίδη Γεωργίου και σύμφωνα με το αρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αναφέρεται ότι "...Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως από τον Αντιπρόεδρο. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, ασκεί καθήκοντα Προέδρου όποιος από τους παρόντες Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους....." (Αρ. απόφασης. 392/2014 ΑΔΑ:7ΠΔ6ΩΗΖ-1ΚΤ).

Ο προεδρεύων κ. **Αταμιάν Μπεδρός - Εσαή** ανέγνωσε το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Καραστερίου Ευάγγελο**, ο οποίος ανέφερε ότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, με το υπ' αριθμ. **πρωτ. 272/21-05-2018** έγγραφό του, αιτείται από το Σώμα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)»**, με Αρ. Μελέτης: 33/2015, Αρ. Έργου: 13/2016 και Ανάδοχο: «ΠΟΛΥΖΟΣ Π.»

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N. 3463/2006** «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τον **N. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του **N.1418/84**, του **Π.Δ.609/85** και του **Π.Δ.171/87** όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τον **N. 3263/2004** περί δημοσίων έργων.
5. Τον **N. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ' αριθμ. **314/2015** (ΑΔΑ: 6ΘΞΞΩΗΖ-6ΘΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της υπ' αριθμ. **33/2015** μελέτης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ» (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)** του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού **224.000,00€** συμπ. Φ.Π.Α. 23%, με χρηματοδότηση από **«ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ»** του Δήμου Ωραιοκάστρου και την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με Ανοικτή Δημοπρασία.
7. Την υπ' αριθμ. **301/2015** (ΑΔΑ: ΩΨΕΛΩΗΖ-0ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.
8. Την υπ' αριθμ. **366/2015** (ΑΔΑ: 7Γ9ΩΩΗΖ-Z94) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από το **24/11/2015** πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας το οποίο ολοκληρώθηκε στις **25/11/2015** του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. **«Πολύζος Ι. Παναγιώτης»**, με έκπτωση **48,16%** επί των τιμών του Τιμολογίου του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης.
9. Το με αριθ. πρωτ. 5289/17-03-2016 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία.
10. Την από 24-03-2016 (αριθ. πρωτ. 5805/24-03-2016) αίτηση του αναδόχου με την οποία προσκομίζει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
11. Την υπ' αριθμ. **72/2016** (ΑΔΑ: 73ΜΒΩΗΖ-Μ15) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προσκομίσθηκαν στον διαγωνισμό του έργου και κατέθεσε ο ανάδοχος του έργου, με την παραπάνω αίτηση του.

12. Το με αριθ. πρωτ. **7221/11-04-2016** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη σε ορισμένη προθεσμία να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
13. Την από **16/05/2016** σύμβαση κατασκευής του έργου
14. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου.
15. Την με αριθμό 22915/25-10-2016 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μετά και την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 114/2016 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής ΠΚΜ.
16. Την με αρ. πρ. **29915/25-10-2016** απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
17. Την με αρ. πρωτ. **9795/11-05-2017** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών όσο και το ανενεργό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την κατασκευή των τελικώς εγκεκριμένων σημάτων κυκλοφορίας.
18. Τη υπ. αριθμ. **214/2017** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-11-2017**.
19. Τη υπ. αριθμ. **413/2017** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-01-2018**.
20. Τη υπ. αριθμ. **30/2018** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-04-2018**.
21. Την με αρ. πρωτ. **6586/13-04-2018** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών και τη με αρ. πρωτ. **7707/07-05-2018** αίτηση με την οποία επανήλθε προκειμένου να αιτηθεί παράταση πέντε (5) μηνών.
22. Το ημερολόγιο του έργου,

και μας αποστέλλει τις από 13-04-2018 (αρ. πρωτ. 6586/13-04-2018) και από 07-05-2018 (αρ. πρωτ. 7707/07-05-2018) αιτήσεις του κ. Πολύζου Παναγιώτη, με τις οποίες ζήτησε τη χορήγηση παράτασης πέντε (5) μηνών για το έργο του θέματος.

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου του κόμβου στη θέση του βενζινάδικου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ισχυρίστηκε ότι τα έργα όπως έχουν σχεδιαστεί πλήττουν την επιχειρηματική του δραστηριότητα κι ότι διαθέτει στοιχεία τα οποία ο μελετητής θα έπρεπε να λάβει υπόψιν του κατά τη φάση σχεδιασμού των νησίδων έμπροσθεν της σε λειτουργία επιχειρηματικής του δραστηριότητας τα οποία και θα προσκομίσει. Τα στοιχεία αυτά θα εξεταστούν από το μελετητή προκειμένου να αποφασιστεί αν απαιτείται αναθεώρηση της μελέτης η οποία θα περάσει εκ νέου από όλα τα στάδια εγκρίσεων που απαιτούνται.

Επειδή η παράταση των εργασιών κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου και στην παρούσα φάση η καθυστέρηση των υπολειπόμενων εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης **κατά πέντε (5) μήνες** με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, δηλαδή έως και τις 16-09-2018.

Μετά την παραπάνω εισήγηση ο κ. Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις προαναφερόμενες διατάξεις
4. Τον Κανονισμό Δημοτικού Συμβουλίου (Αρ. απ. . 392/2014 ΑΔΑ:7ΠΔ6ΩΗΖ-1ΚΤ)
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 272/21-05-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
6. Τις υπ' αριθμ. 301/2015 (ΑΔΑ: ΩΨΕΛΩΗΖ-0ΣΓ), 366/2015 (ΑΔΑ: 7Γ9ΩΩΗΖ-Ζ94) και 72/2016 (ΑΔΑ: 73ΜΒΩΗΖ-Μ15) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τις υπ' αριθμ. 314/2015 (ΑΔΑ: 6ΘΞΞΩΗΖ-6ΘΖ), 214/2017 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΓΩΗΖ-ΔΩΤ), 413/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΧΡΩΗΖ—Χ6Ξ) και 30/2018 (ΑΔΑ:ΨΠΜΜΩΗΖ-ΖΩ7) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
8. Τις με αρ. πρωτ. 6586/13-04-2018 και 7707/07-05-2018 αιτήσεις του αναδόχου

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)»**, με Αριθμό μελέτης 33/2015, Αριθμό έργου: 13/2016 και Ανάδοχο: **«ΠΟΛΥΖΟΣ Π.»**, **κατά πέντε (5) μήνες, με αναθεώρηση** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, δηλαδή έως και τις **16-09-2018**, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Κανταρτζής και Γ. Παραπανήσιος καταψήφισαν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **157/2018**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου

Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή