



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **160 /2016**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός:**11/2016**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» της Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αρ. Μελέτης 19/2010 και Αρ. Έργου 18/2014).

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 23<sup>η</sup> Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 9812/19-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
(Προσήλθε στο 15<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.)
3. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
14. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
16. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
17. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
(Προσήλθε στο 2<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.)
19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
21. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
25. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ  
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
8. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαίλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν τη διαδικασία των προτάσεων και ερωτήσεων από τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους πολίτες, ο Δήμαρχος κ. Α. Γαβότσης ζήτησε την έγκριση από το Σώμα ενός ψηφίσματος για το «Προσφυγικό θέμα» στον Δήμο Ωραιοκάστρου, το οποίο ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συνεδρίασης, έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτησή του.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Τερζής και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Δρυμού κ. Κ. Πατσαλάς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Χ. Παναγιωτίδης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 19<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος. Ο κ. Ε. Κανταρτζής αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 23<sup>ου</sup> θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Δ.Ε. Μυγδονίας, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Το τμήμα Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας με το υπ' αριθμ. **141 ΔΤΥ&Π/14-04-2016** έγγραφό του μας αναφέρει τα εξής:

Το υπ' αριθμ. 18/2014 έργο, με τίτλο «Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Πενταλόφου» της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19/2010 μελέτη, της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης συμβατικού προϋπολογισμού 222.987,58 € χωρίς Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. 197/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας, εγκρίθηκε η ανάθεση των εργασιών στην Γ.ΤΑΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 7%, ύστερα από τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ενώ με την 154/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση κατασκευής του ανωτέρου έργου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 21-8-2014, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες, η οποία έληξε στις **21-12-2014**.

Ο ανάδοχος με την από 18-12-2014 αίτησή του, ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 48/2015 Α.Δ.Σ και έληξε στις **21-04-2015**.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7342/16-4-2015 αίτηση του, ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, η οποία εγκρίθηκε με τη υπ' αριθμ. 161 /2015 Α.Δ.Σ και έληξε στις **21-8-2015**.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ.18755/6-8-2015 αίτηση του, ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 271/2015 Α.Δ.Σ και έληξε στις **21-12-2015**.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **31682/15-12-2015** αίτηση του, ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8/2016 Α.Δ.Σ και λήγει στις 21-04-2016.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29973/4-12-2015 απόφασης της Δ/σας Υπηρεσίας οι εργασίες κατασκευής του έργου βρίσκονται σε διακοπή μετά από την από 27-11-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου λόγω μη πληρωμής του 2<sup>ου</sup> λογαριασμού.

Για τον παραπάνω λόγο ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **7255/12-4-2016** αίτηση του ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά **τέσσερις (4) μήνες**.

Κατόπιν τούτων, η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με αναθεώρηση «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» της Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αρ. Μελέτης 19/2010 και Αρ. Έργου 18/2014), κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 21-08-2016, λόγω του ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. **141 ΔΤΥ&Π/14-04-2016** εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα
4. Την υπ' αριθμ. **7255/12-4-2016** αίτηση της αναδόχου εταιρείας Γ.ΤΑΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει** τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ**» (Αρ.μελέτης: 19/2010, Αρ.Έργου: 18/2014), της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή **έως τις 21-08-2016**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **160/2016**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Καρύδης Αθανάσιος**