



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **171 /2017**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:**9/2017**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», με Αρ. Μελέτης:3/2015 και Αρ. Έργου: 14/2016.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 19-4-2017 ,ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 , το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 9/13-4-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
9. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
10. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
11. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
12. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
13. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
14. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
16. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
17. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ

19. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
(απουσιάζει δικαιολογημένα)
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (απουσιάζει δικαιολογημένα)
4. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(απουσιάζει δικαιολογημένα)
7. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Απών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαίλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Ζαχαριάδης Πραξιτέλης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σαραμάντος Δ. και Καρασαββίδης Δ. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων. Η Δ. Σ. κα Γεράκη Β. αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Σημαιοφορίδης Θεόφιλος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **3ο** θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Καραστερίου Ευάγγελος**, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το τμήμα Τεχνικών Έργων με το υπ' αριθμ. 179ΔΤΥ&Π/05-04-2017 έγγραφό του αναφέρει τα κάτωθι:

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. 6866/31-3-2017) αίτηση του κ. Κων/νου Ιωαννίδη με την οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης 62 ημερών για το έργο του θέματος, **λόγω της διακοπής των εργασιών μέχρι την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου δηλαδή μέχρι:**

- Τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, για τον 1ο ΑΠΕ
- Τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου του θέματος, που αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3463/2006** «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87^{Α'} 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του **Ν.1418/84**, του **Π.Δ.609/85** και του **Π.Δ.171/87** όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τον **Ν. 3263/2004** περί δημοσίων έργων.
5. Τον **Ν. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ' αριθμ. **161/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία ενέκρινε την υπ' αριθμ. **3/2015** μελέτη του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**», προϋπολογισμού **130.000,00€** με το Φ.Π.Α. (χρηματοδότηση 100.000,00€ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό ΑΔΑ 7ΓΠ47ΛΛ-Μ49 που αφορά στην έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και του Δήμου Ωραιοκάστρου και 30.000,00€ από Ίδιους Πόρους και αποφάσισε την εκτέλεση του έργου με ανοικτή δημοπρασία.
7. Την υπ' αριθμ. **118/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.
8. Την υπ' αριθμ. **183/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **21-06-2016** πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου το οποίο ολοκληρώθηκε στις **22-6-2016** και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης η «**Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ**» με μέση έκπτωση **58,00%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
9. Το με αριθ. Πρωτ. **16776/03-08-2015** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία.
10. Τη με αριθ. Πρωτ. **17260/11-08-2016** αίτηση του αναδόχου με την οποία προσκομίζει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
11. Την υπ' αριθμ. **227/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ανάδοχος.
12. Το με αριθ. Πρωτ. **18630/05-09-2016** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο η Ανάδοχος εταιρεία εκλήθη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μέσα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
13. Την από **15/09/2016** σύμβαση κατασκευής του έργου
14. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου
15. Την με αρ. πρωτ. **20555/26-09-2016** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
16. Την με αρ. πρ. **20555/29-09-2016** απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
17. Την με αρ. πρωτ. **263/05-01-2016** αίτηση του Αναδόχου για διακοπή κατασκευαστικών εργασιών μέχρι την έγκριση του ΑΠΕ του έργου.
18. Το υπ' αριθμ. **26/02-02-2017** (ΑΔΑ: 6ΝΗ37ΛΛ-ΟΝΨ) έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 20/3/01-02-2017 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 1^ο ΑΠΕ – 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
19. Το με αρ. πρωτ. **67ΔΤΥ&Π/09-02-2017** έγγραφο διαβίβασης του εγκεκριμένου ΑΠΕ προς το ΔΣ προς έγκριση.

20. Την με αρ. πρωτ. **2991/14-02-2017** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και την με αρ. πρωτ. **2991/14-02-2017** απόφαση έγκρισης αυτού από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.
21. Την υπ' αριθμ. **83/2017** (ΑΔΑ ΩΥΔ9ΩΗΖ-ΛΗΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος
22. Την με αρ. πρωτ. **5000/10-03-2017** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
23. Την με αρ. πρ. **4778/08-03-2017** αίτηση του κ. Κ. Ιωαννίδη, με την οποία αίρει τη διακοπή των εργασιών και καταθέτει αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα
24. Την με αρ. πρ. **4778/10-03-2017** απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
25. Την με αρ. πρ. **6866/31-03-2017** αίτηση του κ. Κ. Ιωαννίδη, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης εξήντα δύο (62) ημερών όσο και το διάστημα διακοπής των εργασιών.
26. Το ημερολόγιο του έργου

Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται θετικά την χορήγηση παράτασης κατά εξήντα δύο (62) ημέρες με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, δηλαδή έως και τις 16-07-2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 179ΔΤΥ&Π/05-04-2017 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων
4. η υπ' αριθμ. 6866/31-3-2017) αίτηση του κ. Κων/νου Ιωαννίδη

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**», με Αρ. Μελέτης:3/2015 και Αρ. Έργου: 14/2016. κατά εξήντα δύο (62) ημέρες με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, δηλαδή έως και τις 16-07-2017.

Παρών δήλωσαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παπακωνσταντίνου Γ., Κανταρτζής Ε., Τερζής Χ. και Παραπανήσιος Γ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **171/2017**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σημαιοφορίδης Θεόφιλος