



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **194/2019**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **9/2019**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)", με Αρ. Μελέτης: 33/2015, Αρ. Έργου: 13/2016 και Ανάδοχο: "ΠΟΛΥΖΟΣ Π."**

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα τη **15η του μήνα Απριλίου του έτους 2019**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 8025/11-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25):

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
13. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
16. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
17. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

19. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
25. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
3. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
4. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
8. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Κασιόκας Αθανάσιος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

#### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Απών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αστέριος Γαβότσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Ευαγγελία Κλεισιάρη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του συμβουλίου την έγκριση του ψηφίσματος που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ωραιοκάστρου για την παράταση λειτουργίας των παραπάνω δομών και τη συνέχιση της χρηματοδότησής τους από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και Εθνικούς Πόρους. Τα μέλη ομόφωνα ενέκριναν το ψήφισμα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και προθεσμιών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζαρίδης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας κ. Ν. Γιαϊλατζόγλου αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Π. Αταμιάν και η κα. Χριστίνα Βαμβάκη-Λιμπατέ αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος. Ο κ. Ε. Κανταρτζής μετά το 22ο και ο κ. Α. Πολυχρονίδης μετά το 30ο θέμα Η.Δ. .

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, είπε ότι το Σώμα καλείται να αποφασίσει για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)"**, με Αρ. Μελέτης: 33/2015, Αρ. Έργου: 13/2016 και Ανάδοχο: "ΠΟΛΥΖΟΣ Π."

Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Ευάγγελο Καραστερίου**, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, σύμφωνα με το **υπ' αρ. πρωτ. 5788/02-04-2019** έγγραφό της, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3463/2006** «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του **Ν.1418/84**, του **Π.Δ.609/85** και του **Π.Δ.171/87** όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τον **Ν. 3263/2004** περί δημοσίων έργων.
5. Τον **Ν. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ' αριθμ. **314/2015** (ΑΔΑ: 6ΘΞΞΩΗΖ-6ΘΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της υπ' αριθμ. **33/2015** μελέτης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ**» (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ) του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού **224.000,00€** συμπτ. Φ.Π.Α. 23%, με χρηματοδότηση από «**ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**» του Δήμου Ωραιοκάστρου και την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με Ανοικτή Δημοπρασία.
7. Την υπ' αριθμ. **301/2015** (ΑΔΑ: ΩΨΕΛΩΗΖ-0ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.
8. Την υπ' αριθμ. **366/2015** (ΑΔΑ: 7Γ9ΩΩΗΖ-Z94) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από το **24/11/2015** πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας το οποίο ολοκληρώθηκε στις **25/11/2015** του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. «**Πολύζος Ι. Παναγιώτης**», με έκπτωση **48,16%** επί των τιμών του Τιμολογίου του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης.
9. Το με αριθ. πρωτ. 5289/17-03-2016 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία.
10. Την από 24-03-2016 (αριθ. πρωτ. 5805/24-03-2016) αίτηση του αναδόχου με την οποία προσκομίζει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
11. Την υπ' αριθμ. **72/2016** (ΑΔΑ: 73ΜΒΩΗΖ-Μ15) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προσκομίσθηκαν στον διαγωνισμό του έργου και κατέθεσε ο ανάδοχος του έργου, με την παραπάνω αίτηση του.
12. Το με αριθ. πρωτ. **7221/11-04-2016** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη σε ορισμένη προθεσμία να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
13. Την από **16/05/2016** σύμβαση κατασκευής του έργου
14. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου.
15. Την με αριθμό 22915/25-10-2016 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μετά και την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 114/2016 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής ΠΚΜ.
16. Την με αρ. πρ. **29915/25-10-2016** απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
17. Την με αρ. πρωτ. **9795/11-05-2017** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών όσο και το ανενεργό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την κατασκευή των τελικώς εγκεκριμένων σημάτων κυκλοφορίας.

18. Την υπ. αριθμ. **214/2017** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-11-2017**.
19. Την με αρ. πρωτ. **14728/04-07-2017** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και την με αρ. πρωτ. **14728/04-07-2017** απόφαση έγκρισης αυτού από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.
20. Την με αρ. πρ. **25703/08-11-2017** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών.
21. Την υπ. αριθμ. **413/2017** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-01-2018**.
22. Την με αρ. πρωτ. **27077/22-11-2017** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
23. Την με αρ. πρ. **816/12-01-2018** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών.
24. Την υπ. αριθμ. **30/2018** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-04-2018**.
25. Την με αρ. πρωτ. **3577/21-02-2018** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
26. Την με αρ. πρωτ. **6586/13-04-2018** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών και τη με αρ. πρωτ. **7707/07-05-2018** αίτηση με την οποία επανήλθε προκειμένου να αιτηθεί παράταση πέντε (5) μηνών.
27. Την υπ. αριθμ. **157/2018** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-09-2018**.
28. Την με αρ. πρωτ. **9744/11-06-2018** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
29. Το υπ' αριθμ. 217/06-09-2018 (ΑΔΑ: Ω2Ψ37ΛΛ-2Υ4-Z36) έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 137/19-05-2018 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ- 2<sup>ο</sup> ΠΚΜΤΝΕ του έργου του θέματος.
30. Την με αρ. πρωτ. **297/2018** απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ- 2<sup>ο</sup> ΠΚΜΤΝΕ του έργου του θέματος
31. Την με αρ. πρωτ. **15349/13-9-2018** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών.
32. Την υπ. αριθμ. **324/2018** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-12-2018**.
33. Την με αρ. πρωτ. **22455/13-12-2018** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών.
34. Την υπ. αριθμ. **65/2019** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-03-2019**.
35. Την με αρ. πρωτ. **22455/13-12-2018** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών.
36. Την με αρ. πρωτ. **140ΤΥ/22-03-2019** έκθεση επί της ημερομηνίας περάτωσης των εργασιών από την επιβλέπουσα του έργου
37. Την με αρ. πρωτ. **6459/22-03-2019** βεβαίωση περάτωσης των εργασιών του έργου από τη διευθύνουσα υπηρεσία
38. Το ημερολόγιο του έργου

**ε ι σ η γ ε ί τ α ι** τη χορήγηση παράτασης **τριών (3) μηνών** με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος, δηλαδή έως και τις **16-06-2019**, προκειμένου στο διάστημα αυτό να συνταχθεί ο τακτοποιητικός ΑΠΕ και να κλείσει λογιστικά το έργο. Για το έργο αυτό έχει εκδοθεί βεβαίωση

περαίωσης καθώς ολοκληρώθηκε στο σύνολό του και η παράταση απαιτείται για τη λογιστική τακτοποίησή του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 5788/02-04-2019 εισήγηση της Τ.Υ.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης **τριών (3) μηνών** με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου του **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)"**, με Αρ. Μελέτης: 33/2015, Αρ. Έργου: 13/2016 και Ανάδοχο: "ΠΟΛΥΖΟΣ Π.", δηλαδή έως και τις **16-06-2019**, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **194/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**