



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **228/2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **11/2019**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης, της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ", με Αριθμό Μελέτης: 12/2017 και Αριθμό Έργου: 2/2019.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, την **23η του μήνα Απριλίου του έτους 2019**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 8736/19-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
15. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
16. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
18. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
22. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
4. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
7. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
11. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Κατσίκας Αθανάσιος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αστέριος Γαβότσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **οκτώ (8) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπακωνσταντίνου Γ. αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο κ. Κανταρτζής Ε. μετά την ψήφιση του 4^{ου} θέματος. Ο κ. Χατζηαγόρου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6^{ου} θέματος Η.Δ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **7ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης**, ανέφερε ότι το Σώμα καλείται να αποφασίσει για τη χορήγηση παράτασης, της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ", με Αριθμό Μελέτης: 12/2017, Αριθμό Έργου: 2/2019, Ημερομηνία έναρξης συμβατικής προθεσμίας: 12-03-2019 και Ανάδοχο του έργου: «ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ».

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας κ. **Ευάγγελος Καραστερίου**, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 198/22-04-2019 έγγραφό της, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Την υπ' αριθμ. 12/2017 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ» & προϋπολογισμό 266.125,44 ΕΥΡΩ (μαζί με το Φ.Π.Α.), που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
4. Την υπ' αριθμ. 1783/17-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την ένταξη της παραπάνω πράξης.
5. Την υπ' αριθμ. 291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον «Μεσοχωρίτη Φάνη» με μέση έκπτωση 60,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και το με αριθμ. Πρωτ. 70076/21-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
6. Την υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
7. Την υπ' αριθμ. 5417/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 105.351,70 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη.
8. Το υπ' αριθμ. 8142/12-04-2019 έγγραφό μας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που αφορά την ενημέρωσή μας σχετικά με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες».
9. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

μας ενημερώνει ότι ο ανάδοχος με την υπ' αρ. πρωτ. 7782/10-04-2019 αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση παράτασης κατά 30 ημέρες (με αναθεώρηση) της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου (με αρχική χρονική περίοδο τριάντα ημερών), μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες – προετοιμασία και ολοκλήρωση της εργοταξιακής ανάπτυξης του, λόγω αναμονής του ορισμού αρχαιολόγου επί τόπου του έργου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και λόγω των βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή του έργου.

Κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- Αναμονή πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) επί τόπου του έργου για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος.
- Ημέρες με βροχόπτωση - κακές καιρικές συνθήκες (5 ημέρες).

Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία **ε ι σ η γ ε ί τ α ι** τη χορήγηση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες με αναθεώρηση, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες – προετοιμασία & ολοκλήρωση της εργοταξιακής ανάπτυξης του, **δηλαδή έως και τις 10-05-2019**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
5. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
6. Την υπ' αριθμ. 291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τη με αρ. πρωτ. 7782/10-04-2019 αίτηση του αναδόχου

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ", με Αριθμό Μελέτης: 12/2017, Αριθμό Έργου: 2/2019, Ημερομηνία έναρξης συμβατικής προθεσμίας: 12-03-2019 και Ανάδοχο: «ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ», κατά **τριάντα (30) ημέρες με αναθεώρηση, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες – προετοιμασία & ολοκλήρωση της εργοταξιακής ανάπτυξης του, **δηλαδή έως και τις 10-05-2019**.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **228/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόφιλος Σημαιοφορίδης