



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: 271/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **24 /2015**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» Αρ.μελ: 19/2010, Αρ.εργ: 18/2014, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, τη 10^η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 21045/4-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
9. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
10. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
11. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
14. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
17. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
24. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου τα πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι, μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας, το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης αποσύρεται.

Ο κ. Α. Θεμελής αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων, ενώ ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και η κα. Δ. Δεληπάλα μετά τη συζήτηση του 2^{ου} Η.Δ. θέματος. Ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Νέας Φιλαδέλφειας, κ. Ν. Γιαϊλατζόγλου, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} Η.Δ. θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Το τμήμα Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας με το υπ' αριθμ. πρωτ. **ΔΤΥ&Π/ 427/31-08-2015** έγγραφό του εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ**» αρ.μελ : **19/2010, αρ.εργ: 18/2014** με αναθεώρηση, **κατά τέσσερις μήνες (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 21-12-2015.**

Στη συνέχεια της Εισήγησης, παρατίθεται το ιστορικό της υπόθεσης και εξηγούνται οι λόγοι που επιτάσσουν την παράταση προθεσμίας των εργασιών:

Το υπ' αριθμ. 18/2014 έργο, με τίτλο «Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Πενταλόφου» της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου,

εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19/2010 μελέτη, της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης συμβατικού προϋπολογισμού 222.987,58 € χωρίς Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. **197/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής** του πρώην Δήμου Καλλιθέας, εγκρίθηκε η ανάθεση των εργασιών στην Γ.ΤΑΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 7%, ύστερα από τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ενώ με την 154/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση κατασκευής του ανωτέρου έργου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 21-8-2014, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες, η οποία έληξε στις **21-12-2014**.

Ο ανάδοχος με την από 18-12-2014 αίτησή του, ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **48/2015 Α.Δ.Σ** και έληξε στις **21-04-2015**.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7342/16-4-2015 αίτησή του, ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **161/2015 Α.Δ.Σ** και έληξε στις **21-8-2015**.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35379/12-12-2014 απόφαση της Δ/σας Υπηρεσίας οι εργασίες κατασκευής του έργου βρίσκονται σε διακοπή μετά από την 4-12-2014 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.

Για τον παραπάνω λόγο ο ανάδοχος με την απ' αριθμ. **18755/6-8-2015** αίτησή του ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά **τέσσερις (4) μήνες**.

Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας εισηγείται την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με αναθεώρηση, **κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 21-12-2015**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 197/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας
4. Τις υπ' αριθμ. 48 & 161/2015 αποφάσεις Δ.Σ.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 427/31-08-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
6. Την απ' αριθμ. 18755/6-8-2015 αίτηση της ανάδοχης εταιρίας Γ.ΤΑΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»** Αρ.μελ: 19/2010, Αρ.εργ: 18/2014, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με αναθεώρηση, **κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 21-12-2015**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **271/2015**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρύδης Αθανάσιος