



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **271/2016**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **17/2016**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Αριθμό Μελέτης: 19/2010 και Αριθμό Έργου: 18/2014, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, **την 29^η του μήνα Αυγούστου έτους 2016**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 17947/25-8-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
11. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
12. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
13. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
16. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
17. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Προσήλθε στο 2^ο Η.Δ.)
18. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
19. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
(Προσήλθε στο 15^ο Η.Δ.)

20. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
7. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα** εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Κοϊτσίδης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ. .Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Η. Ζιακούλης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ. και η κα. Ε. Αντωνιάδου μετά το 14^ο θέμα Η.Δ. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεσαίου, κ. Α. Λαζαρίδης και ο Δ.Σ. κ. Ε. Χατζηαντωνίου αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος Η.Δ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, **κ. Καραστερίου Ευάγγελο**, ο οποίος εισηγούμενος το **3ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων με την υπ' αριθμ. πρωτ. **324/16-9-2016** εισήγησή του ζητά να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Αριθμό μελέτης 19/2010 και Αριθμό έργου 18/2014**, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα, το υπ' αριθμ. 18/2014 έργο, με τίτλο «Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Πενταλόφου» της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **19/2010 μελέτη**, της πρώην ΤΥΔΚ Ν.Θεσσαλονίκης συμβατικού προϋπολογισμού 222.987,58 € χωρίς Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. **197/2010** απόφαση της **Δημαρχιακής Επιτροπής** του πρώην Δήμου Καλλιθέας, εγκρίθηκε η ανάθεση των εργασιών στην Γ.ΤΑΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 7%, ύστερα από τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ με την **154/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση κατασκευής του ανωτέρου έργου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 21-8-2014, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες, η οποία έληξε στις 21-12-2014.

Ο ανάδοχος με την από 18-12-2014 αίτησή του, ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **48/2015 Α.Δ.Σ** και έληξε στις 21-04-2015.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7342/16-4-2015 αίτηση του ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ η οποία εγκρίθηκε με τη υπ' αριθμ. **161/2015 Α.Δ.Σ** και έληξε στις 21-8-2015.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ.18755/6-8-2015 αίτηση του, ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **271/2015 Α.Δ.Σ** και έληξε στις 21-12-2015.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 31682/15-12-2015 αίτηση του, ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **8/2016 Α.Δ.Σ** και έληξε στις 21-04-2016.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 7255/12-4-2016 αίτηση του ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **160/2016 Α.Δ.Σ** και λήγει στις 21/8/2016.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29973/4-12-2015 απόφασης της Δ/σας Υπηρεσίας οι εργασίες κατασκευής του έργου βρίσκονται σε διακοπή μετά από την από 27-11-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου μέχρι και σήμερα.

Για τον παραπάνω λόγο ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **16945/5-8-2016** αίτηση του ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά **τέσσερις (4) μήνες**.

Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμεστε τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με αναθεώρηση, **κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 21-12-2016**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 324/16-8-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Την υπ' αριθμ. 197/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής
5. Τις υπ' αριθμ. 154/2012, 48/2015, 161/2015, 271/2015, 8/2016 και 160/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
6. Την υπ' αριθμ. 16945/5-8-2016 αίτηση του αναδόχου

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ**», της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αριθμός μελέτης 19/2010 και Αριθμός έργου 18/2014), με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες, **δηλαδή μέχρι τις 21-12-2016**, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κανταρτζής Ε. και Παραπανήσιος Γ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **271/2016**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρύδης Αθανάσιος