



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **30/2018**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **3/2018**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)", με Αρ. Μελέτης: 33/2015 και Αρ. Έργου: 13/2016.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, τη **15η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2944/9-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
13. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
16. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
17. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

20. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
26. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
4. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
5. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
(απουσίαζε δικαιολογημένα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαίλατζόγλου Νικόλαος	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Ζαχαριάδης Πραξιτέλης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.

Επίσης, ζήτησε την αλλαγή του 6^{ου} θέματος που αναγράφεται στην πρόσκληση να γίνει 10^ο και το 10^ο να γίνει 6^ο και τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν σε αυτή την αλλαγή.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λαζαρίδης Γ. αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3^{ου} Θέματος Η.Δ., ενώ η κα. Γεράκη μετά την ψήφιση του 5^{ου} θέματος Η.Δ. Ο Δ.Σ. κ. Παραπανήσιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Μοδίτσης Α. και Εδιρνέλης Γ. αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 7^{ου} Θέματος Η.Δ. Οι Δ.Σ. κ.κ. Παπακωνσταντίνου Γ. και Κανταρτζής Ε. αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 10^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ οι Δ.Σ. Παναγιωτίδης Χ., Καρύδης Αθ., Τερζής Χ. και Χατζηαγόρου Ε. αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος Η.Δ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. **Σημαιοφορίδης Θεόφιλος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης**, είπε ότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **69/12-02-2018** έγγραφό του, αιτείται από το Σώμα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)»**, με Αρ. Μελέτης: 33/2015, Αρ. Έργου: 13/2016 και **Ανάδοχο: «ΠΟΛΥΖΟΣ Π.»**

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, **κ. Καραστερίου Ευάγγελος**, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3463/2006** «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του **Ν.1418/84**, του **Π.Δ.609/85** και του **Π.Δ.171/87** όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τον **Ν. 3263/2004** περί δημοσίων έργων.
5. Τον **Ν. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ' αριθμ. **314/2015** (ΑΔΑ: 6ΘΞΞΩΗΖ-6ΘΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της υπ' αριθμ. **33/2015** μελέτης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ**» (ΟΔΟΣ **Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ**) του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού **224.000,00€** συμπτ. Φ.Π.Α. 23%, με χρηματοδότηση από «**ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**» του Δήμου Ωραιοκάστρου και την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με Ανοικτή Δημοπρασία.
7. Την υπ' αριθμ. **301/2015** (ΑΔΑ: ΩΨΕΛΩΗΖ-0ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.
8. Την υπ' αριθμ. **366/2015** (ΑΔΑ: 7Γ9ΩΩΗΖ-Ζ94) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από το **24/11/2015** πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας το οποίο ολοκληρώθηκε στις **25/11/2015** του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. «**Πολύζος Ι. Παναγιώτης**», με έκπτωση **48,16%** επί των τιμών του Τιμολογίου του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης.
9. Το με αριθ. πρωτ. 5289/17-03-2016 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία.
10. Την από 24-03-2016 (αριθ. πρωτ. 5805/24-03-2016) αίτηση του αναδόχου με την οποία προσκομίζει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
11. Την υπ' αριθμ. **72/2016** (ΑΔΑ: 73ΜΒΩΗΖ-Μ15) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προσκομίσθηκαν στον διαγωνισμό του έργου και κατέθεσε ο ανάδοχος του έργου, με την παραπάνω αίτηση του.
12. Το με αριθ. πρωτ. **7221/11-04-2016** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη σε ορισμένη προθεσμία να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
13. Την από **16/05/2016** σύμβαση κατασκευής του έργου
14. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου.
15. Την με αριθμό 22915/25-10-2016 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μετά και την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 114/2016 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής ΠΚΜ.
16. Την με αρ. πρ. **29915/25-10-2016** απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
17. Την με αρ. πρωτ. **9795/11-05-2017** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών όσο και το ανενεργό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την κατασκευή των τελικώς εγκεκριμένων σημάτων κυκλοφορίας.
18. Τη υπ. αριθμ. **214/2017** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-11-2017**.

19. Τη υπ. αριθμ. **413/2017** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-01-2018**.
20. Την με αρ. πρωτ. **816/12-01-2018** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών
21. Το ημερολόγιο του έργου

μας αποστέλλει την από από 12-01-2018 (αρ. πρωτ. 816/12-01-2018) αίτηση του κ. Πολύζου Παναγιώτη, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών για το έργο του θέματος.

Επειδή η παράταση των εργασιών κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης κατά τριών (3) μηνών χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, δηλαδή έως και τις 16-04-2018.

Στην περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες.

Μετά την παραπάνω εισήγηση ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις προαναφερόμενες διατάξεις
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 69/12-02-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
5. Τις υπ' αριθμ. 301/2015 (ΑΔΑ: ΩΨΕΛΩΗΖ-0ΣΓ), 366/2015 (ΑΔΑ: 7Γ9ΩΩΗΖ-Ζ94) και 72/2016 (ΑΔΑ: 73ΜΒΩΗΖ-Μ15) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τις υπ' αριθμ. 314/2015 (ΑΔΑ: 6ΘΞΞΩΗΖ-6ΘΖ), 214/2017 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΓΩΗΖ-ΔΩΤ) και 413/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΧΡΩΗΖ—Χ6Ξ).αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
7. Τη με αρ. πρωτ. 816/12-01-2018 αίτηση του αναδόχου

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)»**, με αρ. μελέτης 33/2015 και αρ. έργου: 13/2016, **κατά τρεις (3) μήνες, χωρίς αναθεώρηση** για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου,, **δηλαδή έως και τις 16-04-2018**, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρουσίασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Ε. Κανταρτζής και Γ. Παραπανήσιος καταψήφισαν. Η κα. Β. Γεράκη ψήφισε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **30/2018**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σημαιοφορίδης Θεόφιλος