



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **317/2016**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός:**22/2016**  
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ» του Δήμου Ωραιοκάστρου (αρ.πρωτ. 460/Δ.Τ.Υ.& Π./18-10-2016).

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, **την 20<sup>η</sup> του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 22155/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
11. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
12. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
13. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
16. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
17. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

19. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
22. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ  
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
10. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσάλας Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

#### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας, **κ. Ιωσηφίδη Κυριάκου**, πρόσθεσε ακόμη ένα και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των συνολικά **τεσσάρων (4) θεμάτων** ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γεράκη Βικτωρία αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. Ο κ. Κοϊτσίδης Παναγιώτης αποχώρησε στη συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, **κ. Καραστερίου Ευάγγελο**, ο οποίος εισηγούμενος το **1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης**, ανέφερε τα παρακάτω:

Η Τεχνική Υπηρεσία αφού έλαβε υπ' όψη τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3. Την υπ' αριθμ. 12/2016 μελέτη της Υπηρεσίας μας, που αφορά το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ» του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού 26.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 23%).
4. Την υπ' αριθμ. **116/2016 (ΑΔΑ: 67ΥΚΩΗΖ-2ΧΔ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία έγινε ανάθεση απ' ευθείας στον

Ε.Δ.Ε. «ΝΤΑΛΗ ΑΣΤΕΡΙΟ» του παραπάνω έργου, λόγω των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από την αποκόλληση και ανατροπή του τοιχείου αντιστήριξης, που βρίσκεται στην πάροδο επί της Οδού Αντωνίου Σαμαρά, στην Δ.Κ. Δρυμού της Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, λόγω της πρόσβασης καλαθοφόρου οχήματος ΔΕΔΔΗΕ και της ανατροπής του, με φυσικό επακόλουθο να τεθεί σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα του οδηγού του οχήματος και να κλείσει η οδός που αποτελεί την μοναδική πρόσβαση για τις παρακείμενες κατοικίες, με έκπτωση 5% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

5. Την υπ' αριθμ. 11580/07-06-2016 υπογραφείσα σύμβαση του έργου, για το ποσό 20.081,30€ + 4.819,51€ (ΦΠΑ 24%) και συνολικού ποσού 24.900,81€.
6. Την από 05-09-2016 (αρ. πρωτ. 18552/05-09-2016) αίτηση του κ. Ντάλη Αστέριου, με την οποία ζήτησε την παράταση του χρονοδιαγράμματος έργου κατά τρεις (3) μήνες, λόγω των νέων εργασιών που προέκυψαν και της σύνταξης σχετικού Α.Π.Ε.
7. Τον φάκελο της Εργολαβίας - Μελέτης του έργου του θέματος,

με την υπ' αριθμ. πρωτ. 460/εσωτ./18-10-2016 εισήγησή της ζητά να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ**» του Δήμου Ωραιοκάστρου, με τα παρακάτω στοιχεία:

**Αρ. Μελέτης:** 12/2016, **Αρ. Έργου:** 5/2016

**Συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου:** τρεις (3) μήνες

**Ημερομηνία έναρξης συμβατικής προθεσμίας:** 07-06-2016

**Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης εργασιών του έργου:** 07-09-2016

**Ανάδοχος:** ΝΤΑΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Βασιλείου Ε.Δ.Ε.

**Συγκεκριμένα** η Τεχνική Υπηρεσία μας αποστέλλει τη με αριθμ. πρωτ.18552/05-09-2016 αίτηση του κ. Ντάλη Αστέριου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών (στο σύνολο) για το έργο του θέματος, προκειμένου να έχει τη σύμφωνη γνώμη μας.

**Αναλυτικότερα** ο ανάδοχος με την από 05-09-2016 αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες (στο σύνολο) με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, λόγω των κάτωθι καθυστερήσεων, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του όλου έργου:

1. Κατά τρεις (3) μήνες, λόγω των νέων εργασιών (κατασκευή σαρζανέτ εκατέρωθεν του τοιχείου) που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες, για την ασφάλεια της κατασκευής και την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, με επακόλουθο την αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), με τα συνακόλουθα:
2. Τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, για τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
3. Τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου του θέματος, που αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Επειδή οι τρεις (3) μήνες είναι ο συνολικός προβλεπόμενος χρόνος σύνταξης και έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)

και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), **λόγω των νέων εργασιών που προέκυψαν** κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του όλου έργου και η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, συμφωνούμε και **εισηγούμαστε** τη χορήγηση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, δηλαδή έως **και τις 07-12-2016**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012)
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 460/18-10-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
6. Την υπ' αριθμ. 116/2016 (ΑΔΑ: 67ΥΚΩΗΖ-2ΧΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την απ' αριθμ. 18552/05-09-2016 αίτηση του αναδόχου

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ» του Δήμου Ωραιοκάστρου, **δηλαδή έως και τις 7-12-2016**, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **317/2016**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Καρύδης Αθανάσιος**