



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **324/2018**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **22/2018**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)", Αρ. Μελέτης: 33/2015, Αρ. Έργου: 13/2016 Ανάδοχος: "ΠΟΛΥΖΟΣ Π."

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, τη **16η του μήνα Οκτωβρίου τους έτους 2018**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 17425/12-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
16. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
17. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
19. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
25. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
3. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
4. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσάλας Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αστέριος Γαβότσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτησή του.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου Γ. αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ ο Δ.Σ. κ. Αταμιάν μετά την ψήφιση του 12^{ου} θέματος Η.Δ. όπως και ο πρόεδρος της Δ.Κ. Δρυμού κ. Πατσάλας Κ. Η Δ.Σ. κα. Βαμβάκη-Λιμπατέ Χ. αποχώρησε μετά την ψήφιση του 17^{ου} θέματος Η.Δ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Ευάγγελο Καραστερίου**, ο οποίος ανέφερε ότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, με το υπ' αριθμ. **πρωτ. 15349/25-09-2018** έγγραφό του, αιτείται από το Σώμα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)»**, με Αρ. Μελέτης: 33/2015, Αρ. Έργου: 13/2016 **Ανάδοχος: «ΠΟΛΥΖΟΣ Π.»**.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3463/2006** «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Τις διατάξεις του **N.1418/84**, του **Π.Δ.609/85** και του **Π.Δ.171/87** όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τον **N. 3263/2004** περί δημοσίων έργων.
5. Τον **N. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ' αριθμ. **314/2015** (ΑΔΑ: 6ΘΞΞΩΗΖ-6ΘΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της υπ' αριθμ. **33/2015** μελέτης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ**» (ΟΔΟΣ **Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ**) του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού **224.000,00€** συμπτ. Φ.Π.Α. 23%, με χρηματοδότηση από «**ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**» του Δήμου Ωραιοκάστρου και την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με Ανοικτή Δημοπρασία.
7. Την υπ' αριθμ. **301/2015** (ΑΔΑ: ΩΨΕΛΩΗΖ-0ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.
8. Την υπ' αριθμ. **366/2015** (ΑΔΑ: 7Γ9ΩΩΗΖ-Z94) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από το **24/11/2015** πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας το οποίο ολοκληρώθηκε στις **25/11/2015** του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης ο **Ε.Δ.Ε. «Πολύζος Ι. Παναγιώτης»**, με έκπτωση **48,16%** επί των τιμών του Τιμολογίου του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης.
9. Το με αριθ. πρωτ. 5289/17-03-2016 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία.
10. Την από 24-03-2016 (αριθ. πρωτ. 5805/24-03-2016) αίτηση του αναδόχου με την οποία προσκομίζει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
11. Την υπ' αριθμ. **72/2016** (ΑΔΑ: 73ΜΒΩΗΖ-Μ15) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προσκομίστηκαν στον διαγωνισμό του έργου και κατέθεσε ο ανάδοχος του έργου, με την παραπάνω αίτηση του.
12. Το με αριθ. πρωτ. **7221/11-04-2016** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη σε ορισμένη προθεσμία να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
13. Την από **16/05/2016** σύμβαση κατασκευής του έργου
14. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου.
15. Την με αριθμό 22915/25-10-2016 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μετά και την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 114/2016 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής ΠΚΜ.
16. Την με αρ. πρ. **29915/25-10-2016** απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
17. Την με αρ. πρωτ. **9795/11-05-2017** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών όσο και το ανενεργό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την κατασκευή των τελικώς εγκεκριμένων σημάτων κυκλοφορίας.
18. Την υπ. αριθμ. **214/2017** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-11-2017**.
19. Την με αρ. πρωτ. **14728/04-07-2017** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και την με αρ. πρωτ. **14728/04-07-2017** απόφαση έγκρισης αυτού από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.
20. Την με αρ. πρ. **25703/08-11-2017** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών.
21. Την υπ. αριθμ. **413/2017** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-01-2018**.

22. Την με αρ. πρωτ. **27077/22-11-2017** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
23. Την με αρ. πρ. **816/12-01-2018** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών.
24. Την υπ. αριθμ. **30/2018** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-04-2018**.
25. Την με αρ. πρωτ. **3577/21-02-2018** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
26. Την με αρ. πρωτ. **6586/13-04-2018** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών και τη με αρ. πρωτ. **7707/07-05-2018** αίτηση με την οποία επανήλθε προκειμένου να αιτηθεί παράταση πέντε (5) μηνών.
27. Την υπ. αριθμ. **157/2018** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-09-2018**.
28. Την με αρ. πρωτ. **9744/11-06-2018** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
29. Το υπ' αριθμ. 217/06-09-2018 (ΑΔΑ: Ω2Ψ37ΛΛ-2Υ4-Z36) έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 137/19-05-2018 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 2^ο ΑΠΕ- 2^{ου} ΠΚΜΤΝΕ του έργου του θέματος.
30. Την με αρ. πρωτ. **297/2018** απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ- 2^{ου} ΠΚΜΤΝΕ του έργου του θέματος
31. Την με αρ. πρωτ. **15349/13-9-2018** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών.
32. Το ημερολόγιο του έργου

Επειδή η παράταση των εργασιών κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου και στην παρούσα φάση η καθυστέρηση των υπολειπόμενων εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά από την ανάγκη τροποποίησης της μελέτης έμπροσθεν του βενζινάδικου, η Τεχνική Υπηρεσία **συμφωνεί και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες** με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, δηλαδή έως και τις **16-12-2018**.

Μετά την παραπάνω εισήγηση ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις προαναφερόμενες διατάξεις
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 15349/25-09-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
5. Τις υπ' αριθμ. 301/2015 (ΑΔΑ: ΩΨΕΛΩΗΖ-0ΣΓ), 366/2015 (ΑΔΑ: 7Γ9ΩΩΗΖ-Ζ94) και 72/2016 (ΑΔΑ: 73ΜΒΩΗΖ-Μ15) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τις υπ' αριθμ. 314/2015 (ΑΔΑ: 6ΘΞΞΩΗΖ-6ΘΖ), 214/2017 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΓΩΗΖ-ΔΩΤ), 413/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΧΡΩΗΖ—Χ6Ξ), 30/2018 (ΑΔΑ: ΨΠΜΜΩΗΖ-ΖΩ7),

157/2018 (ΑΔΑ:ΨΝΝΣΩΗΖ-ΞΜΓ) και 297/2018 (ΑΔΑ: ΩΦΦΩΩΗΖ-ΙΨ9)
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)», με Αρ. Μελέτης: 33/2015, Αρ. Έργου: 13/2016 Ανάδοχος: «ΠΟΛΥΖΟΣ Π.», κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, δηλαδή έως και τις 16-12-2018, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Πολυχρονίδης ψήφισε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **324/2018**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόφιλος Σημαιοφορίδης