



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **389 /2016**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός:**26/2016**  
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας παράδοσης των μελετών για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή 12θεσίου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ. Μελισσοχωρίου, Δήμου Ωραιοκάστρου», με Αρ. Μελέτης: 2/2016 και Αρ. Έργου: 2/2016.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, **14-12-2016**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 21:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 26072/9-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
14. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
15. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
16. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
18. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
19. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
22. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
23. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
26. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ  
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
6. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

#### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος. Επίσης, ανέφερε ότι τα δύο πρώτα θέματα ημερήσιας διάταξης θα συγχωνευθούν σε ένα.

Οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Μεσαιού, Νέας Φιλαδέλφειας και Νεοχωρούδας κ.κ. Λαζαρίδης Α., Γιαϊλατζόγλου Ν. και Ζέγος Χ. αντίστοιχα αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. και ο Δ.Σ. κ. Εδιρνέλης Γ. κατά τη διάρκεια συζήτησης του εν λόγω θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Καραστερίου Ευάγγελο**, ο οποίος εισηγούμενος το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, ανέφερε τα παρακάτω:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. **πρωτ. 555/8-12-2016** έγγραφό της, αιτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την παράταση προθεσμίας παράδοσης των μελετών για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή 12θεσιου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ. Μελισσοχωρίου, Δήμου Ωραιοκάστρου», με Αρ. Μελέτης: 2/2016 και Αρ. Έργου: 2/2016.

#### Συγκεκριμένα, αναφέρει τα παρακάτω:

Με την υπ' αριθμ. **49/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η εκπόνηση των μελετών για την «**Κατασκευή 12θεσιου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ Μελισσοχωρίου**», με βάση την υπ'

αριθμ. **2/2016** μελέτη προεκτίμησης αμοιβής που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού **41.062,43 €** με το Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. **53/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, ανατέθηκε η εκπόνηση ως εξής:

α) Στατικής Μελέτης, (κατ.8), στον Πολ. Μηχ/κο «Κωνσταντίνιδη Αβρααμ» με ΑΜ 19632 , β) Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης (κατ.9), στον Μηχ/γο Μηχ/κο «Κόλιο Πέτρο» με ΑΜ 25256, γ) Αρχιτεκτονικής Μελέτης (κατ.6), στην Αρχιτέκτων Μηχανικό «Σκλιοπίδου Καλλιρόη » με ΑΜ 18776, δ) Τοπογραφικής Μελέτης (κατ.16), στον Αγρ. Τοπ. Μηχανικό «Γκέγκα Βασίλειο» με ΑΜ6608, ε) Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτης (κατ.7), στην Αρχιτέκτων Μηχανικό «Σκλιοπίδου Καλλιρόη » με ΑΜ 18776, στ) Μελέτη Τευχών Δημοπράτησης στον «Δαρή Γρηγόριο» με ΑΜ 19060 ζ) Γεωτεχνικής μελέτης (κατ.21) , στη Μπόγια Φωτεινή Γεωλόγο με ΑΜ 18032.

Στις **7/6/2016** υπογράφηκαν οι συμβάσεις εκπόνησης των μελετών, μεταξύ του Δήμου και των μελετητών και προέβλεπε διάρκεια εκπόνησης της μελέτης σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 7/12/2015.

Με τις υπ' αριθμ.25766,25768,25769,25771,25773/6-12-2016 αιτήσεις τους οι μελετητές ζητούν την παράταση στην προθεσμία παράδοσης για δώδεκα (12) μήνες, έως τις **7/12/2017** της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης, διότι ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση ΦΕΚ ίδρυσης του σχολείου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τους αρμόδιους φορείς με αποτέλεσμα τη χρονική καθυστέρηση ολοκλήρωσης των μελετών, καθώς η έκδοση ΦΕΚ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία παράδοσης της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης για την: **«Κατασκευή 120εσίου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ Μελισσοχωρίου», μέχρι τις 7/12/2017.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 555/8-12-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Την υπ' αριθμ. 49/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την υπ' αριθμ. 53/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τις αιτήσεις των μελετητών

### **Αποφασίζει με πλειοψηφία**

**Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παράδοσης** της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή 12θεσιου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ Μελισσοχωρίου», **έως τις 7-12-2017**, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Ε. Κανταρτζής καταψήφισαν.  
Οι κ.κ. Γρ. Εδινέλης και Α.Θεμελής ψήφισαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **389/2016**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Καρύδης Αθανάσιος**