



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **412 /2017**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:**24/2017**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης της Εταιρείας "ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ" αναδόχου του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", κατά της με αρ. πρωτ. 23524/13-10-2017, Απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με την οποία επιβλήθηκε Ειδική Ποινική Ρήτρα ποσού 3.250,00 € στον Ανάδοχο του έργου για τη μη καθημερινή τήρηση του ημερολογίου του έργου.

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, **την 20η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 26626/16-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
14. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
17. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
18. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
9. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαίλατζόγλου Νικόλαος	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Ζαχαριάδης Πραξιτέλης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **επτά (7) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δίγκαλης Θ. αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 4^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Δρυμού κ. Πατσαλάς Κ. μετά τη ψήφιση του 7^{ου} θέματος Η.Δ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοϊτσιδής Π. αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 11^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ η κα Γεράκη μετά το 14^ο θέμα Η.Δ. Ο Δημοτικός σύμβουλος κος Εδινρέλης αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 15^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ ο κος Παπακωνσταντίνου Γ. μετά το 21^ο θέμα Η.Δ. και ο κος Παραπανήσιος Γ. μετά το 20^ο θέμα Η.Δ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Σημαιοφορίδης Θεόφιλος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. **Καραστερίου Ευάγγελο**, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου μας, με το **υπ' αριθμ. πρωτ. 677/15-11-2017 έγγραφό** του εισηγείται την εξέταση αίτησης της αναδόχου Εταιρείας "ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ" του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", κατά της με Αρ. Πρωτ. 23524/13-10-2017, Απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με την οποία επιβλήθηκε Ειδική Ποινική Ρήτρα ποσού 3.250,00 € στον Ανάδοχο του έργου για τη μη καθημερινή τήρηση του ημερολογίου του έργου.

Με τη σχετική απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας επιβλήθηκε, Ειδική Ποινική Ρήτρα ποσού 3.250,00 € στον Ανάδοχο του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», Εταιρεία «ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 146 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η Εταιρεία «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» ενίσταται κατά της παραπάνω Απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας επικαλούμενη τους παρακάτω λόγους:

1. Η εταιρεία μας υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Ωραιοκάστρου για το έργο «Ανέγερση 2^{οο} Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου» στις 01-06-2017.
2. Η εταιρεία μας ουδέποτε παρέλαβε το με αρ.πρ.474/07-08-2017 έγγραφο του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου για παράλειψη καθημερινής τήρησης του ημερολογίου του έργου, όπως ισχυρίζεται η Υπηρεσίας σας.
3. Μετά την από με αρ.πρ. 17598/10-08-2017 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η εταιρεία μας υπέβαλλε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία με το με αρ.πρ. 18035/22-08-2017 το Ημερολόγιο Εργασιών του έργου.
4. Μετά την από με αρ.πρ. 20665/20-09-2017 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η εταιρεία μας υπέβαλλε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία με το με αρ.πρ. 22266/02-10-2017 το Ημερολόγιο Εργασιών του έργου.
5. Όπως γνωρίζετε, ο Επιβλέπων Μηχανικός του έργου της εταιρείας μας, που ήταν και ο αρμόδιος για την συμπλήρωση του Ημερολογίου του έργου, βρισκόταν στο νοσοκομείο από τις 22-09-2017 και για χρονικό διάστημα 14 ημερών (δηλαδή αντί να του ευχηθούνε για την ταχύ ανάρρωση του Μηχανικού, ευχήθηκαν το αντίθετο, δηλαδή η επιβλέπουσα υπηρεσία πιστεύει ότι οι εργολαβίες εκτελούνται εξουδετερώνοντας τους Αναδόχους) .
6. Σύμφωνα με την νομοθεσία η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσίας. ύστερα από Ειδική Πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης του ημερολογίου. Η εταιρεία μας ουδέποτε παρέλαβε οποιοδήποτε έγγραφο από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου για την παράλειψη τήρησης του ημερολογίου. Επιπροσθέτως, το έγγραφο του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου που ισχυρίζεται η Υπηρεσίας σας έγινε στις 07-08-2017. Μετά από το υποτιθέμενο έγγραφο του επιβλέποντος μηχανικού του έργου ακολούθησε η ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την προσκόμιση του ημερολογίου του έργου. Η εταιρεία μας ανταποκρίθηκε στην ειδική πρόσκληση της και υπέβαλλε το ημερολόγιο του έργου με το με αρ.πρ.18035/22-08-2017. Επίσης η εταιρεία μας υπέβαλλε για δεύτερη φορά το ημερολόγιο του έργου στις 02-10-2017 σε απάντηση της Ειδικής Πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το με αρ.πρ.474/07-08-2017 έγγραφο του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου (που ουδέποτε παρελήφθη από την εταιρείας μας) δεν μπορεί να ληφθεί ξανά υπόψη, διότι αφορούσε την από 10-8-2017 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Επομένως η επιβολή της ειδικής ποινικής ρήτρας από την Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι παράνομη.
7. Επιπροσθέτως στην απόφαση της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναφέρεται ότι το κόστος ανά ημέρα παράλειψης συμπλήρωσης του ημερολογίου του έργου είναι 250,00 € χωρίς να αναλύει (άρα είναι αόριστη) τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει (δηλαδή για ένα έργο 50.000.000,00 € ή για ένα έργο 50.000,00 € πόση Θα ήταν η ποινική ρήτρα;).

ΚΑΙ ΖΗΤΑ:

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση ως εμπρόθεσμη, νόμιμη και έγκαιρη.
2. Να ακυρωθεί η με αρ.πρ.23524/13-10-2017 απόφαση της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με Θέμα «Ποινική ρήτρα για τη μη καθημερινή τήρηση του ημερολογίου του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»», διότι είναι παράνομη.
3. Να ενημερωθεί η εταιρεία μας για την εξέταση της ένστασης από την Υπηρεσία σας και να παραστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκφράσει τις απόψεις της.

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

α] Η ένσταση κατατέθηκε στις 26-10-2017 δηλαδή εντός της νόμιμης προθεσμίας των 15 ημερών (ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης επιβολής ποινικής ρήτρας, του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η 13-10-2017) και συνεπώς είναι εμπρόθεσμη.

β] Επί του περιεχομένου της ένστασης η Υπηρεσία παρατηρεί τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο **146** του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ισχύει:

1. Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:

- α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
- β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερμερίας του εργοδότη,
- γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερμερίας του εργοδότη,
- δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
- ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
- στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
- ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,
- η) τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες,
- θ) τις εργαστηριακές δοκιμές,
- ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών
 - αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
 - ββ) έκτακτα περιστατικά και
 - γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες,
 - δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

2. Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία

εντός επτά (7) ημερών, με μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.

3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα θα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων μπορεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.

4. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.

Ο ανάδοχος προσκόμισε το βιβλίο του ημερολογίου του έργου για θεώρηση από την υπηρεσία μας στις 30-06-2017, με το υπ' αριθμ. 14558/30-06-2017 έγγραφό του, ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Από την θεώρηση του το ημερολόγιο του έργου έπρεπε να βρίσκεται στο τόπο του έργου, να συμπληρώνετε καθημερινά από τον ανάδοχο και το ένα αποκοπτόμενο φύλλο του να περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με μέριμνα του αναδόχου.

Όσες φορές και αν ζητήθηκε από την επίβλεψη το ημερολόγιο του έργου, στον τόπο του έργου, αυτό δεν ήταν εκεί.

Ακόμα ότι την ημέρα έναρξης των εργασιών εκσκαφής του οικοπέδου που έλαβε χώρα στις 06/08/2017, ενώ ζητήθηκε από την επίβλεψη το ημερολόγιο του έργου, αυτό δεν βρισκόταν πάλι επί τόπου του έργου, ως όφειλε ο ανάδοχος και δεν μπορούσε να υπογραφεί από το εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης με τις τυχόν παρατηρήσεις του.

Με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ. & Π. 474/7-8-2017 έγγραφο του, ο Επιβλέπωντας Μηχανικός του έργου από πλευράς της Διευθύνουσας υπηρεσίας, κ. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος, ενημέρωσε την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παράλειψη του αναδόχου να τηρεί καθημερινά το ημερολόγιο του έργου επί τόπου του έργου και εντός επτά (7) ημερών να φέρνει τα αποκοπτόμενα φύλλα του στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ως όφειλε με βάσει την παρ. 4 του άρθρου 146 του Ν. 4412/2016.

Δεν προκύπτει πουθενά από την νομοθεσία η υποχρέωση κοινοποίησης στον ανάδοχο, του εγγράφου του επιβλέποντα του έργου προς την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια και σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 146 του Ν. 4412/2016, η Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έστειλε δύο Ειδικές Προσκλήσεις:

- Την υπ' αριθμ. 17598/10-8-2017 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τη τήρηση σε καθημερινή βάση του ημερολογίου του έργου και την προσκόμιση στην υπηρεσία μας των αποκοπτόμενων φύλλων και σε απάντηση της Ειδικής Πρόσκλησης ο ανάδοχος προσκόμισε στην υπηρεσία το ημερολόγιο του έργου, με το υπ' αριθμ. 18035/22-08-2017 έγγραφό του, ασυμπλήρωτο.
- Την υπ' αριθμ. 20665/20-9-2017 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που μεταξύ άλλων ζητήσαμε εκ νέου την τήρηση σε καθημερινή βάση του ημερολογίου του έργου και την προσκόμιση στην υπηρεσία μας των αποκοπτόμενων φύλλων και σε απάντηση της Ειδικής Πρόσκλησης ο ανάδοχος προσκόμισε στην υπηρεσία το ημερολόγιο του έργου με το υπ' αριθμ. 22266/02-10-2016 έγγραφό του, συμπληρωμένο μόνο μέχρι την 18-09-2017.

Η αναφορά στην ένσταση, ότι ο αρμόδιος μηχανικός του αναδόχου νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο από τις 22-09-2017 και γι' αυτό δεν συμπληρωνόταν το ημερολόγιο δεν ευσταθεί για τους παρακάτω λόγους:

1. Διότι από την αρχή της σύμβασης την 01-06-2017 δεν γινόταν η καθημερινή τήρηση ημερολογίου και όχι μόνο μετά τις 22-09-2017, το ημερολόγιο προσκομίστηκε στην υπηρεσία μας για θεώρηση ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης.
2. Με το υπ' αριθ. 14554/30-06-2017 έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία μας ενημέρωσε ότι ορίζονται μηχανικοί επί τόπου του έργου, ο Καφανάκης Γεώργιος, ο Ντζίος Κωνσταντίνος, ο Κάλλος Απόστολος που ήταν και οι αρμόδιοι για την συμπλήρωση του ημερολογίου και όχι Σιμούδης Σωτήριος που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο στις 22/09/2017, όπως ισχυρίζεται ο ανάδοχος.
3. Ο Σιμούδης Σωτήριος ορίστηκε μηχανικός του έργου με το υπ' αριθμ. 22266/02-10-2017 έγγραφο του αναδόχου, πολύ αργότερα από την προσκόμιση του ημερολογίου.

Σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 146 του Ν. 4412/2016, εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου, αποφάσισε το ποσό αυτό να είναι 250 €/ημέρα και για δέκα τρεις (13) ημέρες, όσες τελικά ήταν οι ημέρες που δεν ήταν συμπληρωμένο το ημερολόγιο όταν υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας.

Στην περίπτωση που το Σώμα απορρίψει την ένσταση, ο **ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.**

Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και η επίδοσή της γίνεται πάντοτε με δικαστικό επιμελητή, κοινοποιείται δε και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)
4. Τη με αρ. πρωτ. 23524/13-10-2017 Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
5. Τη με Αρ. Πρωτ. 24652/26-10-2017 ένσταση του αναδόχου κατά της παραπάνω απόφασης
6. Τη με αρ.πρωτ. 677/15-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Απορρίπτει τη με αρ. πρωτ. 24652/26-10-2017 ένσταση της αναδόχου εταιρείας «**ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ**», κατά της με αρ. πρωτ. 23524/13-10-2017 Απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με την οποία επιβλήθηκε Ειδική Ποινική Ρήτρα ποσού 3.250,00 € στον Ανάδοχο του έργου για τη μη καθημερινή τήρηση του ημερολογίου του έργου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Παρών δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πολυχρονίδης Α., Παπακωνσταντίνου Γ., Τερζής Χρ., Παραπανήσιος Γ. και η κα.Γεράκη Β.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **412/2017**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σημαιοφορίδης Θεόφιλος