



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **413/2017**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **24/2017**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)", με αρ.μελέτης 33/2015 και αρ. έργου: 13/2016.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, **την 20η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 26626/16-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
14. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
17. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
18. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
9. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαίλατζόγλου Νικόλαος	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Ζαχαριάδης Πραξιτέλης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **επτά (7) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δίγκαλης Θ. αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 4^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Δρυμού κ. Πατσαλάς Κ. μετά τη ψήφιση του 7^{ου} θέματος Η.Δ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοϊτσίδης Π. αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 11^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ η κα Γεράκη μετά το 14^ο θέμα Η.Δ. Ο Δημοτικός σύμβουλος κος Εδινέλης αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 15^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ ο κος Παπακωνσταντίνου Γ. μετά το 21^ο θέμα Η.Δ. και ο κος Παραπανήσιος Γ. μετά το 20^ο θέμα Η.Δ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Σημαιοφορίδης Θεόφιλος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, είπε ότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **675/14-11-2017** έγγραφό του, αιτείται από το Σώμα να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)**", με αρ.μελέτης 33/2015 και αρ. έργου: 13/2016.

Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. Καραστερίου Ευάγγελο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3463/2006** «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του **Ν.1418/84**, του **Π.Δ.609/85** και του **Π.Δ.171/87** όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
4. Τον **Ν. 3263/2004** περί δημοσίων έργων.
5. Τον **Ν. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ' αριθμ. **314/2015** (ΑΔΑ: 6ΘΞΞΩΗΖ-6ΘΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της υπ' αριθμ. **33/2015** μελέτης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ**» (ΟΔΟΣ **Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ**) του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού **224.000,00€** συμπτ. Φ.Π.Α. 23%, με χρηματοδότηση από «**ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**» του Δήμου Ωραιοκάστρου και την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με Ανοικτή Δημοπρασία.
7. Την υπ' αριθμ. **301/2015** (ΑΔΑ: ΩΨΕΛΩΗΖ-0ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.
8. Την υπ' αριθμ. **366/2015** (ΑΔΑ: 7Γ9ΩΩΗΖ-Ζ94) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από το **24/11/2015** πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας το οποίο ολοκληρώθηκε στις **25/11/2015** του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης ο **Ε.Δ.Ε. «Πολύζος Ι. Παναγιώτης»**, με έκπτωση **48,16%** επί των τιμών του Τιμολογίου του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης.
9. Το με αριθ. πρωτ. 5289/17-03-2016 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία.
10. Την από 24-03-2016 (αριθ. πρωτ. 5805/24-03-2016) αίτηση του αναδόχου με την οποία προσκομίζει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
11. Την υπ' αριθμ. **72/2016** (ΑΔΑ: 73ΜΒΩΗΖ-Μ15) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προσκομίσθηκαν στον διαγωνισμό του έργου και κατέθεσε ο ανάδοχος του έργου, με την παραπάνω αίτηση του.
12. Το με αριθ. πρωτ. **7221/11-04-2016** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη σε ορισμένη προθεσμία να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
13. Την από **16/05/2016** σύμβαση κατασκευής του έργου
14. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου.
15. Την με αριθμό 22915/25-10-2016 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μετά και την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 114/2016 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής ΠΚΜ.
16. Την με αρ. πρ. **29915/25-10-2016** απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
17. Την με αρ. πρωτ. **9795/11-05-2017** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών όσο και το ανενεργό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την κατασκευή των τελικώς εγκεκριμένων σημάτων κυκλοφορίας.
18. Τη υπ. αριθμ. **214/2017** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **16-11-2017**.

19. Την με αρ. πρωτ. **14728/04-07-2017** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και την με αρ. πρωτ. **14728/04-07-2017** απόφαση έγκρισης αυτού από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.
20. Την με αρ. πρ. **25703/08-11-2017** αίτηση του κ. Π. Πολύζου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών.
21. Το ημερολόγιο του έργου

μας αποστέλλει την από 08-11-2017 (αρ. πρωτ. 25703/08-11-2017) αίτηση του κ. Πολύζου Παναγιώτη, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών για το έργο του θέματος, **λόγω της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου δηλαδή μέχρι:**

- Τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, για τον 1ο ΑΠΕ
- Τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου του θέματος, που αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.

Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης κατά τεσσάρων (4) μηνών, με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, δηλαδή έως και τις 16-03-2018.

Στο σημείο αυτό ο κ. Καραστερίου πρότεινε να χορηγηθεί παράταση ενός μηνός με αναθεώρηση, αλλά μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, συμφώνησε να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, δηλαδή **έως τις 16-1-2018.**

Μετά την παραπάνω εισήγηση ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις προαναφερόμενες διατάξεις
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 675/14-11-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
5. Τις υπ' αριθμ. 301/2015 (ΑΔΑ: ΩΨΕΛΩΗΖ-0ΣΓ), 366/2015 (ΑΔΑ: 7Γ9ΩΩΗΖ-Z94) και 72/2016 (ΑΔΑ: 73ΜΒΩΗΖ-Μ15) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τις υπ' αριθμ. 314/2015 (ΑΔΑ: 6ΘΞΞΩΗΖ-6ΘΖ) και 214/2017 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΓΩΗΖ-ΔΩΤ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
7. Τη με αρ. πρωτ. 25703/08-11-2017 αίτηση του αναδόχου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)»**, με αρ. μελέτης 33/2015 και αρ. έργου: 13/2016, **κατά δύο (2) μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι τις 16-01-2018**, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **413/2017**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σημαιοφορίδης Θεόφιλος