



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **416/2018**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **27/2018**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας παράδοσης των μελετών για το έργο με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ", με Αριθμ. Μελέτης: 2/2016 και Αριθμ. Έργου: 6/2016.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα τη **13η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 22014/7-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
3. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
10. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
11. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
14. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
17. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
22. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
6. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσάλας Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Απών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αστέριος Γαβότσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παραπανήσιος Γ. και Θεμελής Α. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Ο Δ.Σ. κ. Παπακωνσταντίνου Γ. αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ ο κ. Εδιρνέλης μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Ευάγγελο Καραστερίου**, ο οποίος ανέφερε ότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, με το υπ' αριθμ. **πρωτ. 621/4-12-2018** έγγραφό του, αιτείται από το Σώμα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας παράδοσης των μελετών για το έργο με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ»**, με Αριθμ. Μελέτης: 2/2016 και Αριθμ. Έργου: 6/2016.

Με την υπ' αριθμ. **49/2016 (ΑΔΑ: 713ΞΩΗΖ-ΧΣΙ5)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η εκπόνηση της **«ΜΕΛΕΤΗΣ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ»** με βάση την υπ' αριθμ. **2/2016** μελέτη προεκτίμησης αμοιβής που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

Με την υπ' αριθμ. **53/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, ανατέθηκε η εκπόνηση των επί μέρους μελετών στους παρακάτω:

1. Αρχιτεκτονική (κατ.6) στη μελετήτρια ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ τ. ΦΙΛΗΜΩΝ
2. Ειδική Αρχιτεκτονική (κατ.7) στη μελετήτρια ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ τ. ΦΙΛΗΜΩΝΑ
3. Στατική (κατ.8) στον μελετητή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ τ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. Ηλεκτρομηχανολογική (κατ.9) στον μελετητή ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. Τεύχη Δημοπράτησης (κατ.10) στον μελετητή ΔΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τ. ΠΕΤΡΟΥ

Στις **07-06-2016** υπογράφηκαν οι συμβάσεις εκπόνησης των μελετών, μεταξύ του Δήμου και των μελετητών και προέβλεπε διάρκεια εκπόνησης της μελέτης έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή μέχρι τις **07-12-2016**.

Με την υπ' αιθμ. **451/2017 (ΑΔΑ:7ΝΗΠΩΗΖ-319)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η παράταση προθεσμίας παράδοσης των μελετών μέχρι την **07-12-2018**.

Με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 21509, 21510, 21511, 21512/04-12-2018 αιτήσεις τους οι μελετητές ζήτησαν την παράταση στην προθεσμία παράδοσης για **δώδεκα (12) μήνες** μέχρι τις **07-12-2019**, της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, μελέτης και την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, διότι ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση του ΦΕΚ της ίδρυσης του Σχολείου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα τη χρονική καθυστέρηση ολοκλήρωσης των μελετών, καθώς η έκδοση ΦΕΚ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία παράδοσης της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, μελέτης και τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του «12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ» για **δώδεκα (12) μήνες** μέχρι τις **07-12-2019**.

Μετά την παραπάνω εισήγηση ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 621/4-12-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Τις υπ' αριθμ. 49/2016 (ΑΔΑ: 713ΞΩΗΖ-ΧΣ15) και 451/2017 (ΑΔΑ:7ΝΗΠΩΗΖ-319) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την υπ' αριθμ. 53/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τις αιτήσεις των μελετητών

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας παράδοσης της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ**» για **δώδεκα (12) μήνες**, μέχρι τις **07-12-2019**, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **416/2018**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόφιλος Σημαιοφορίδης