



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **451 /2017**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **26/2017**  
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας παράδοσης της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, για το έργο με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ", με Αριθμ. Μελέτης: 2/2016 και Αριθμ. Έργου: 6/2016 .

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την **4η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 27875/30-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
2. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
8. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
9. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
11. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
12. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
13. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
16. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

20. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ  
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
8. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ  
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
12. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

#### **ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Απών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Ζαχαριάδης Πραξιτέλης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαζαρίδης Γ. και Λοκοβίτης Ν. και Παραπανήσιος Γ. αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 4<sup>ου</sup> Θέματος Η.Δ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. **Σημαιοφορίδης Θεόφιλος** κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:**

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου με το **υπ' αριθμ. πρωτ. 703/28-11-2017** έγγραφό του ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας παράδοσης της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, για το έργο με τίτλο: **"ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ"**, με Αριθμ. Μελέτης: **2/2016** και Αριθμ. Έργου: **6/2016**.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Καραστερίου Ευάγγελος**, πήρε στη συνέχεια τον λόγο και ανέφερε ότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, μας ενημερώνει ότι με την υπ' αριθμ. **49/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η εκπόνηση της

**«ΜΕΛΕΤΗΣ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ»** με βάση την υπ' αριθμ. **2/2016** μελέτη προεκτίμησης αμοιβής που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

Με την υπ' αριθμ. **53/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση των επί μέρους μελετών στους παρακάτω:

1. Αρχιτεκτονική (κατ.6) στην μελετήτρια ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ τ. ΦΙΛΗΜΩΝ
2. Ειδική Αρχιτεκτονική (κατ.7) στην μελετήτρια ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ τ. ΦΙΛΗΜΩΝ
3. Στατική (κατ.8) στον μελετητή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ τ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. Ηλεκτρομηχανολογική (κατ.9) στον μελετητή ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. Τεύχη Δημοπράτησης (κατ.10) στον μελετητή ΔΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τ. ΠΕΤΡΟΥ

Στις **07/06/2016** υπογράφηκαν οι συμβάσεις εκπόνησης των μελετών, μεταξύ του Δήμου και των μελετητών και προέβλεπε διάρκεια εκπόνησης της μελέτης σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή μέχρι τις 07/12/2016.

Με την υπ' αριθμ. **389/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η παράταση προθεσμίας παράδοσης των μελετών μέχρι την **07-12-2017.**

Με τις υπ' αριθμ. 27571,27572,27573,27574,27575/28-11-2017 αιτήσεις τους οι μελετητές ζητούν την παράταση στην προθεσμία παράδοσης για **δώδεκα (12) μήνες** μέχρι τις **07/12/2018,** της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, μελέτης και την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης διότι ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση του ΦΕΚ της ίδρυσης του Σχολείου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα τη χρονική καθυστέρηση ολοκλήρωσης των μελετών, καθώς η έκδοση ΦΕΚ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί και εισηγείται την παράταση στην προθεσμία παράδοσης της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, μελέτης και τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του «12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ», για δώδεκα (12) μήνες, μέχρι τις 07/12/2018.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 53/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τις υπ' αριθμ. 49/2016 και 389/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 703/28-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων
6. Τις αιτήσεις των μελετητών

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας παράδοσης** της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ", με Αριθμ. Μελέτης: 2/2016 και Αριθμ. Έργου: 6/2016, για δώδεκα (12) μήνες, **έως τις 7 Δεκεμβρίου 2018**, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **451/2017**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Σημαιοφορίδης Θεόφιλος**