



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός Απόφασης: 6/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **1/2016**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας των μελετών για την «Κατασκευή διάβασης Γαλλικού ποταμού στην Τ.Κ. Φιλαδέλφειας» (Αρ. Μελέτης: 26/2015, Αρ. Έργου: 9/2015).

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την **21^η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2016**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 830/15-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
13. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
14. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
15. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
17. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
18. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Προσήλθε στο 29^ο θέμα)
21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
24. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
9. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσάλας Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαΐλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παραπανήσιος Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Καραστερίου Ευάγγελος**, εισηγούμενος το **2ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. πρωτ. **31928/08-01-2016** έγγραφό της, εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση Παράτασης προθεσμίας παράδοσης των μελετών για την: «Κατασκευή διάβασης Γαλλικού Ποταμού στην Τ.Κ. Φιλαδέλφειας», Αριθμός Μελέτης: 26/2015, Αριθμός Έργου: 9/2015.

Με την υπ' αριθμ. **191/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η εκπόνηση των μελετών για την «Κατασκευή διάβασης Γαλλικού Ποταμού στην Τ.Κ. Φιλαδέλφειας» με βάση την υπ' αριθμ. **26/2015** μελέτη **προεκτίμησης αμοιβής**, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού **52.532,74 €** με το Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. **232/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, ανατέθηκε η εκπόνηση:

α) Στατικής Μελέτης, (κατ.8), στην Πολ. Μηχ/κο «Χαλτογιαννίδου Ελισσάβητ» με ΑΜ 19164,

β) Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης (κατ.9), στον Μηχ/γο Μηχ/κο «Πίνδο Παναγιώτη» με ΑΜ 24896,

- γ) Υδραυλικής Μελέτης (κατ.13), στον Αγρ. Τοπ. Μηχανικό «Γεωργάκης Ιωάννης» με ΑΜ20322,
δ) Τοπογραφικής Μελέτης (κατ.16), στον Αγρ. Τοπ. Μηχανικό «Λίγκα Ιωάννη» με ΑΜ25793,
ε) Περιβαλλοντικής Μελέτης (κατ.27), στην Γεωλόγο «Μενούτη Σαββίνη» με ΑΜ 16534,
στ) Μελέτη Οδοποιίας (κατ.10), ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τευχών Δημοπράτησης στον «Σπυρίδης Α. –Κουτάλου Β. ΟΕ» - ΥΕΤΟΣ.

Στις **23/09/2015** υπογράφηκαν οι συμβάσεις εκπόνησης των μελετών, μεταξύ του Δήμου και των μελετητών και προέβλεπε διάρκεια εκπόνησης της μελέτης σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως τις 23/12/2015.

Με την υπ' αριθμ. **31928/16-12-2015 αίτησή τους οι μελετητές** που υπογράφουν, ζητούν την παράταση στην προθεσμία παράδοσης για ένα μήνα και οκτώ ημέρες, έως τις **31/01/2016** για την ολοκλήρωση των μελετών, διότι παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες δυσκολίες κατά την τοπογραφική αποτύπωση (συγκέντρωση υδάτων σε περιοχή νότια του υφιστάμενου τεχνικού με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αποτύπωση στην εν λόγω περιοχή) με αποτέλεσμα τη χρονική καθυστέρηση ολοκλήρωσής της, καθώς και το γεγονός ότι αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών.

Η Τεχνική Υπηρεσία **εισηγείται και συμφωνεί** με την παράταση στην προθεσμία παράδοσης όλων των μελετών για την: «Κατασκευή διάβασης Γαλλικού Ποταμού στην Τ.Κ. Φιλαδέλφειας», έως τις 31/01/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τη υπ' αριθμ. πρωτ. 31928/08-01-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 31928/16-12-2015 αίτηση των ως άνω μελετητών

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας παράδοσης των μελετών, εκτός της τοπογραφικής μελέτης, για την:«Κατασκευή διάβασης Γαλλικού Ποταμού στην Τ.Κ. Φιλαδέλφειας» (Αριθμός Μελέτης: 26/2015, Αριθμός Έργου: 9/2015), **έως τις 31/01/2016**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Πολυχρονίδης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **6/2016**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρύδης Αθανάσιος