



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **73/2017**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **3/2017**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ», με Αρ. Μελέτης: 12/2016 και Αρ. Έργου: 5/2016.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την **6^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2088/2-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
3. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
16. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
19. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

21. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
22. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
4. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
5. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
7. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
10. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, το οποίο εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη και λόγω του χρονικού περιορισμού για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων της «Αποκρίας 2017» και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτησή του.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Γ. Παπακωνσταντίνου και Ε. Κανταρτζής αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη απάντηση των ερωτημάτων τους. Ο Πρόεδρος απάντησε ότι δεν απαντήθηκαν, λόγω της υπέρβασης του χρόνου που προβλέπεται για τις ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν στο επόμενο συμβούλιο σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. Ο κ. Α. Θεμελής αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4^{ου} Η.Δ. θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου ενέκρινε ομόφωνα **ψήφισμα**, που κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρ. Εδιρνέλης και αφορούσε στη φοίτηση των προσφυγόπουλων στα σχολεία του Δήμου Ωραιοκάστρου και το δικαίωμα αυτών στην εκπαίδευση.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ανέφερε ότι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το **υπ' αριθμ. πρωτ. 41/31-1-2017** έγγραφό της ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ»,

με Αρ. Μελέτης: 12/2016, Αρ. Έργου: 5/2016 και Ανάδοχο τον ΝΤΑΛΗ ΑΣΤΕΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, **κ. Καραστερίου Ευάγγελος**, πήρε στη συνέχεια τον λόγο και ανέφερε ότι η Τεχνική Υπηρεσία, αφού έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3. Τον φάκελο της Εργολαβίας - Μελέτης του έργου του θέματος.
4. Την υπ' **αριθμ. 12/2016 μελέτη** της Υπηρεσίας μας, που αφορά το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ» του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού 26.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 23%).
5. Την υπ' αριθμ. **116/2016 (ΑΔΑ: 67ΥΚΩΗΖ-2ΧΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου**, με την οποία έγινε ανάθεση απ' ευθείας στον Ε.Δ.Ε. «ΝΤΑΛΗ ΑΣΤΕΡΙΟ» του παραπάνω έργου, λόγω των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από την αποκόλληση και ανατροπή του τοιχείου αντιστήριξης, που βρίσκεται στην πάροδο επί της Οδού Αντωνίου Σαμαρά, στην Δ.Κ. Δρυμού της Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, λόγω της πρόσβασης καλαθοφόρου οχήματος ΔΕΔΔΗΕ και της ανατροπής του, με φυσικό επακόλουθο να τεθεί σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα του οδηγού του οχήματος και να κλείσει η οδός που αποτελεί την μοναδική πρόσβαση για τις παρακείμενες κατοικίες, με έκπτωση 5% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
6. Την υπ' αριθμ. 11580/07-06-2016 υπογραφείσα σύμβαση του έργου, για το ποσό 20.081,30€ + 4.819,51€ (ΦΠΑ 24%) και συνολικού ποσού 24.900,81€.
7. Την υπ' **αριθμ. 317/2016 (ΑΔΑ: 7ΚΧΕΩΗΖ-8Ε6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της χορήγησης παράτασης τριών (3) μηνών με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, δηλαδή έως και τις 07-12-2016.
8. Την υπ' **αριθμ. 398/2016 (ΑΔΑ: ΩΚΔΠΩΗΖ-57Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου**, που αφορά την έγκριση της χορήγησης παράτασης δύο (2) μηνών με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, δηλαδή έως και τις 07-02-2017.
9. Το υπ' αριθμ. **4/19-01-2017 (ΑΔΑ: ΨΕΟΘ7ΛΛ-ΩΧΘ)** έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. **6/1/18-01-2017** θετική γνωμοδότηση του, σχετικά με την χρήση των ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στον 1ο Α.Π.Ε. του έργου.

μας ενημερώνει ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα, **υπογράφηκε** από τον ανάδοχο και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με τον οποίο **η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 22.419,20€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης** ποσού 24.900,81€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) και η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τη χρήση των «επί ελασσον δαπανών» και από τη διάθεση των απροβλέπτων της μελέτης.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ», συντάχθηκε για τη διόρθωση των προμετρητικών στοιχείων της μελέτης, αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν στο στάδιο της κατασκευής του έργου.

Οι διορθώσεις αναφέρονται αφενός σε αυξομειώσεις ορισμένων ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, που διαπιστώθηκαν στα στάδια της κατασκευής του έργου (λαμβάνοντας υπ' όψη την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης και σεβόμενοι την υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού εδάφους) και όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από τις επιμετρήσεις του έργου και αφ' ετέρου σε ορισμένες νέες εργασίες (τρεις - 3 - νέες τιμές), που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες, για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα και την ασφάλεια της κατασκευής.

Κατά την εκτέλεση του έργου δεν παρουσιάστηκαν ουσιώδεις τροποποιήσεις της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν με την ανάθεση του έργου, δηλαδή δεν αλλάζει «το βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης.

Σχετικό είναι και το υπ' αριθμ. 4/19-01-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 6/1/18-01-2017 θετική γνωμοδότηση του, σχετικά με την χρήση ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στον 1ο Α.Π.Ε. του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012)
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 41/31-1-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
6. Τις υπ' αριθ. 317/2016 και 398/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
7. Την υπ' αριθ. 116/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
8. Το υπ' αριθμ. 4/19-01-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ.
9. Τον Α' Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την Αιτιολογική Έκθεση και το 1^ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του ως άνω έργου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ», με Αρ. Μελέτης: 12/2016 και Αρ. Έργου: 5/2016, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **73/2017**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρύδης Αθανάσιος