



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: 7/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **1/2016**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη 2η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» (Αρ. Μελέτης: 201/2010, Αρ. Έργου: 17/2015), της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την **21^η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2016**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 830/15-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
13. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
14. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
15. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
17. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
18. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Προσήλθε στο 29^ο θέμα)
21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
24. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
9. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσάλας Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαΐλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παραπανήσιος Γεώργιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Καραστερίου Ευάγγελος**, εισηγούμενος το **3ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. πρωτ. **647/εσωτ/23-12-2015** έγγραφό της, αφού έλαβε υπόψη της τα παρακάτω, εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη 2^η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» με Αριθμό Μελέτης: 201/2010 και Αριθμό Έργου: 17/2015, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

2. Την υπ' αριθμ. **201/2010 μελέτη της Υπηρεσίας** μας, που αφορά το έργο «Ανάπλαση οδού από Δημαρχείο έως γήπεδο Πενταλόφου» προϋπολογισμού 145.140,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 23%), με χρηματοδότηση ιδίων πόρων.

3. Την υπ' αριθμ. **147/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Καλλιθέας**, με την οποία αποδέχεται την υπ' αριθμ. 201/2010 μελέτη που αφορά το έργο: «Ανάπλαση οδού από Δημαρχείο έως γήπεδο Πενταλόφου», προϋπολογισμού 145.140,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίνει την κατασκευή του έργου, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό - ανοικτή δημοπρασία.

4. Την υπ' αριθμ. **208/2010** απόφαση της **Δημαρχιακής Επιτροπής** του πρώην Δήμου Καλλιθέας, με την οποία εγκρίθηκε το από 21-12-2010 πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα, από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης-ανάδοχος ο Ιερόπουλος Γεώργιος με μέση έκπτωση 5,00% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης έργου και είναι συνολικού ύψους 112.099,97 € + ΦΠΑ 23% 25.782,99 € = 137.882,96 €.

5. Την υπ' αριθμ. **153/2012** απόφαση του **Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου** που αφορά την επικαιροποίηση έγκρισης κατασκευής του παραπάνω έργου

6. Την υπ' αριθμ. **296/2014** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου**, με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ανάδοχος.

7. Την από 21-08-2014 Σύμβαση Κατασκευής του έργου.

8. Το υπ' αριθμ. 25968/01-09-2014 έγγραφο του αναδόχου, που αφορά την υποβολή ΣΑΥ, ΦΑΥ, χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών και οργανογράμματος εργοταξίου.

9. Την υπ' αριθμ. **82/2015** απόφαση του **Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριακοσίων δεκατριών (313) ημερών με αναθεώρηση έως 31-12-2015

10. Την από **09-12-2015 (αρ. πρωτ. 31178/09-12-2015)** αίτηση του κ. **Ιερόπουλου Γεωργίου**, με την οποία ζητάει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριακοσίων εξήντα έξι (366) ημερών (έως 31-12-2016) με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8α του Ν. 3669/2008, λόγω δυσχερειών στην εκτέλεση των εργασιών, που οφείλονται σε παράλληλη εργολαβία στην περιοχή από άλλη υπηρεσία, στις έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου και σε προβλήματα χρηματοδότησης του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία, επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, **συμφωνεί και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης τριακοσίων εξήντα έξι (366) ημερών (έως 31-12-2016)** με αναθεώρηση, για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τη υπ' αριθμ. πρωτ. 647/εσωτ/23-12-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 31178/9-12-2015 αίτηση του αναδόχου, κ. Γ. Ιερόπουλου
5. Το άρθρο 48, παρ. 8α του Ν. 3669/2008

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριακοσίων εξήντα έξι (366) ημερών, **έως 31-12-2016**, με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία του έργου, «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» (Αρ. Μελέτης: 201/2010, Αρ. Έργου: 17/2015), της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **7/2016**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρύδης Αθανάσιος