



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: 8/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:2/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Αρ.μελ.: 19/2010 και Αρ.εργ.: 18/2014 της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, τη 17^η Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 453/13-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
(Προσήλθε στο 3^ο θέμα Η.Δ.)
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
14. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
17. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
18. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Προσήλθε στο 3^ο θέμα Η.Δ.)
20. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
21. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
(Προσήλθε στο 2^ο θέμα Ε.Η.Δ.)
22. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
2. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
7. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαίλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Β. Γεράκη αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, **κ. Καραστερίου Ευάγγελο**, ο οποίος εισηγούμενος το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία με το **υπ' αριθμ. πρωτ. 583/28-12-2016 έγγραφό** της, αιτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»**, με αριθμό μελέτης **19/2010** και αριθμό έργου **18/2014**, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα παρακάτω:

Το υπ' αριθμ. 18/2014 έργο, με τίτλο «Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Πενταλόφου» της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19/2010 μελέτη, της πρώην ΤΥΔΚ Ν.Θεσσαλονίκης, συμβατικού προϋπολογισμού 222.987,58 € χωρίς Φ.Π.Α

Με την υπ' αριθμ. **197/2010** απόφαση της **Δημαρχιακής Επιτροπής** του πρώην Δήμου Καλλιθέας, εγκρίθηκε η ανάθεση των εργασιών στην Γ.ΤΑΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 7%, ύστερα από τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ με την **154/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου** εγκρίθηκε η επικαιροποίηση κατασκευής του ανωτέρου έργου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 21-8-2014, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες, η οποία έληξε στις 21-12-2014.

Ο ανάδοχος με την από 18-12-2014 αίτησή του, ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **48/2015 Α.Δ.Σ** και έληξε στις 21-04-2015.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7342/16-4-2015 αίτηση του, ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, η οποία εγκρίθηκε με τη υπ' αριθμ. **161 /2015 Α.Δ.Σ** και έληξε στις 21-8-2015.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ.18755/6-8-2015 αίτηση του, ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, η οποία εγκρίθηκε με την **υπ' αριθμ. 271/2015 Α.Δ.Σ** και έληξε στις 21-12-2015.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 31682/15-12-2015 αίτηση του, ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **8/2016 Α.Δ.Σ** και έληξε στις 21-04-2016.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την απ' αριθμ. 7255/12-4-2016 αίτηση του ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **160/2016 Α.Δ.Σ** και έληξε στις 21/8/2016.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 16945/5-8-2016 αίτηση του ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες , η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **271/2016 Α.Δ.Σ** και έληξε στις 21-12-2016.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **29973/4-12-2015 απόφαση της Δ/σας Υπηρεσίας**, οι εργασίες κατασκευής του έργου βρίσκονται σε διακοπή μετά από την από 27-11-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου μέχρι και σήμερα.

Για τον παραπάνω λόγο ο ανάδοχος με την απ' αριθμ. **26326/14-12-2016** αίτησή του, ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά **τέσσερις (4) μήνες**.

Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμαστε τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **με αναθεώρηση, κατά τέσσερις μήνες (4) μήνες, δηλαδή έως την 21-04-2017.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008)
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012)
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 583/28-12-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
7. Την υπ' αριθμ. 197/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας
8. Τις υπ' αριθμ. 154/2012, 48/2015, 161/2015, 271/2015, 8/2016, 160/2016, 271/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
9. Την απ' αριθμ. πρωτ. 26326/14-12-2016 αίτηση του αναδόχου

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», με Αρ.μελ.: 19/2010 και Αρ.εργ.: 18/2014, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως **την 21-04-2017, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.**

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Δούμπαλας, Ε. Κανταρτζής και Γρ. Εδινρέλης καταψήφισαν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **8/2017**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρύδης Αθανάσιος