



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **85/2017**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **4/2017**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».**

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την **20^η Φεβρουαρίου του έτους 2017**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3280/16-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
10. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
11. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
12. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
14. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
17. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
18. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
22. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
(απουσιάζει δικαιολογημένα)
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
9. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(απουσιάζει δικαιολογημένα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Λαζαρίδης και Γ. Παπακωνσταντίνου αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου ενέκρινε κατά πλειοψηφία **ψήφισμα**, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Ωραιοκάστρου **καταδικάζει** κάθε μορφή βίας και κάθε εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς, από όπου και αν αυτή προέρχεται (ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία, ενώ οι κ.κ. Γρ. Εδινέλης και Α. Θεμελής δήλωσαν παρών).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Καραστερίου Ευάγγελο**, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. **πρωτ. 2643/9-2-2017** έγγραφό της, αιτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»**, με αριθμό Μελέτης: 27/2014,

Αριθμό Έργου: 5/2015 και Εργολάβο:Κ/Ξ ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΛΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα παρακάτω:

Με την υπ' αριθμ. **47/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 27/2014 μελέτη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με το Φ.Π.Α., χρηματοδότηση 200.000,00 € από Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (διαμέσου της Π.Κ.Μ.) Απόφαση με Αρ. Πρωτ.: ΚΑ/ΦΚ000/ΕΓ2/1316/15-12-2014 και αριθμό ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., 200.000,00 € ΣΑΤΑ και 600.000,00 € Ίδιοι Πόροι και αποφάσισε την εκτέλεση του έργου με ανοικτή δημοπρασία.

Με την υπ' αριθμ. **55/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.

Με την υπ' αριθμ. **153/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το από 21-04-2015 πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης η «Κ/Ξ ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΛΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» με μέση έκπτωση 50,52% επί των τιμών του προϋπολογισμού.

Με την υπ' αριθμ. 167/2015 Πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος για το έργο.

Στις 21/08/2015 έγινε η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου και η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δέκα οκτώ (18) μήνες, μέχρι την 21-02-2017.

Επειδή είναι σε εξέλιξη η έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβαση του έργου, έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας, θα ακολουθήσει η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και στη συνέχεια ο Προσυμβατικός Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου μέσα στην προθεσμία αυτή.

Με αίτησή του ο ανάδοχος (2643/9-2-2017) ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου με αναθεώρηση για τριακόσιες δέκα τρεις **(313) ημέρες** μέχρι τις **31/12/2017** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για τριακόσιες δέκα τρεις (313) ημέρες, έως τις 31/12/2017 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2643/9-2-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Την υπ' αριθμ. 47/2015 (ΑΔΑ: ΩΤ5ΞΩΗΖ-486) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Τις υπ' αριθμ. 55/2015 (ΑΔΑ: Ω5ΑΥΩΗΖ-ΓΚΧ) και 153/2015 (ΑΔΑ: ΩΨΝ1ΩΗΖ-Ρ36) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
6. Την αίτηση του αναδόχου

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», με Αριθμό Μελέτης: 27/2014 και Αριθμό Έργου: 5/2015, για τριακόσιες δέκα τρεις (313) ημέρες, έως **τις 31-12-2017**, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **85/2017**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρύδης Αθανάσιος