



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **9 /2017**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός:**2/2017**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης σχετικά με την 3η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ», με Αρ.μελ.: 201/2010 και Αρ.εργ.: 17/2014 της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, τη **17<sup>η</sup> Ιανουαρίου του έτους 2017**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 453/13-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ  
(Προσήλθε στο 3<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.)
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
14. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
17. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
18. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
(Προσήλθε στο 3<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.)
20. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
21. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
(Προσήλθε στο 2<sup>ο</sup> θέμα Ε.Η.Δ.)
22. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
2. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ  
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)
7. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσάλας Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Β. Γεράκη αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 19<sup>ου</sup> θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, **κ. Καραστερίου Ευάγγελο**, ο οποίος εισηγούμενος το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία με το **υπ' αριθμ.πρωτ. 582/28-12-2016 έγγραφό** της, αιτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την 3<sup>η</sup> χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ»**, με αριθμό μελέτης **201/2010** και αριθμό έργου **17/2014**, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη της:

**1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**2. Την υπ' αριθμ. 201/2010 μελέτη της Υπηρεσίας μας, που αφορά το έργο «Ανάπλαση οδού από Δημαρχείο έως γήπεδο Πενταλόφου», προϋπολογισμού 145.140,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 23%), με χρηματοδότηση ιδίων πόρων.**

3. Την υπ' αριθμ. **147/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Καλλιθέας**, με την οποία αποδέχεται την υπ' αριθμ. 201/2010 μελέτη που αφορά το έργο: «Ανάπλαση οδού από Δημαρχείο έως γήπεδο Πενταλόφου», προϋπολογισμού 145.140,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίνει την κατασκευή του έργου, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό - ανοικτή δημοπρασία.

4. Την υπ' αριθμ. **208/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας**, με την οποία εγκρίθηκε το από 21-12-2010 πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα, από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης-ανάδοχος ο Ιερόπουλος Γεώργιος με μέση έκπτωση 5,00% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης έργου και είναι συνολικού ύψους 112.099,97 € + ΦΠΑ 23% 25.782,99 € = 137.882,96 €.

5. Την υπ' αριθμ. **153/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου**, που αφορά την επικαιροποίηση έγκρισης κατασκευής του παραπάνω έργου.

6. Την υπ' αριθμ. **296/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου**, με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ανάδοχος.

7. Την από 21-08-2014 Σύμβαση Κατασκευής του έργου.

8. Το υπ' αριθμ. 25968/01-09-2014 έγγραφό του αναδόχου, που αφορά την υποβολή ΣΑΥ, ΦΑΥ, χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών και οργανογράμματος εργοταξίου.

9. Την υπ' αριθμ. **82/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου**, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριακοσίων δεκατριών (313) ημερών με αναθεώρηση έως 31-12-2015

10. Την υπ' αριθμ. 07/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση έως 31-12-2016.

11. Την από **14-12-2016 (αρ. πρωτ. 26346/14-12-2016) αίτηση του κ. Ιερόπουλου Γεωργίου**, με την οποία ζητάει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών (έως 31-12-2017) με αναθεώρηση, για την συνολική προθεσμία του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8α του Ν. 3669/2008,

**μας αποστέλλει** την ως άνω αίτηση του κ. Ιερόπουλου Γεωργίου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών (έως 31-12-2017) με αναθεώρηση για το έργο του θέματος, λόγω δυσχερειών στην εκτέλεση των εργασιών, που οφείλονται σε παράλληλη εργολαβία στην περιοχή από άλλη υπηρεσία, στις έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενου χειμώνα και σε προβλήματα χρηματοδότησης του έργου.

Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, η Τεχνική Υπηρεσία **συμφωνεί και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών (έως 31-12-2017) με αναθεώρηση**, για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008)
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 582/28-12-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
5. Την υπ' αριθμ. 208/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας
6. Την υπ' αριθμ. 147/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Καλλιθέας
7. Την υπ' αριθμ. 296/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου
8. Τις υπ' αριθμ. 153/2012, 82/2015, 7/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
9. Την απ' αριθμ. πρωτ.. 26346/14-12-2016 αίτηση του αναδόχου

### **Αποφασίζει με πλειοψηφία**

**Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών** του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ», με αριθμό μελέτης 201/2010 και αριθμό έργου 17/2014, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, **τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών με αναθεώρηση**, δηλαδή έως την **31-12-2017**, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Ε. Κανταρτζής καταψήφισαν.  
Ο κ. Γρ. Εδινρέλης ψήφισε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **9/2017**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Καρύδης Αθανάσιος**