



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης: 120/2015**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **9/2015**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».**

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, 2-4-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 6257/ 27-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα (31):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
13. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
14. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
15. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
17. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
18. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
19. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
22. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
23. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
26. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
31. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

**ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσάλας Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

**ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης ανέφερε ότι έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και των χρονικών περιορισμών που υπάρχουν και το Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, αποφάσισε τη συζήτηση όλων των θεμάτων. Διαφώνησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Άγγελος Θεμελής.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θέοφιλος Σημαιοφορίδης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου, κ. Μιχαήλ Κουφουνάκης, αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Νικόλαος Λοκοβίτης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης και ο κ. Χρήστος Παναγιωτίδης, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας, κ. Ν. Γιαϊλατζόγλου αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Σαραμάντος, Ηλίας Ζιακούλης, Αθανάσιος Μοδίτσης, Γεώργιος Λαζαρίδης, Γρηγόριος Εδιρνέλης και η κα. Δάφνη Δεληπάλα, αποχώρησαν μετά το 6<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος, Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας κ. Ευάγγελος Καραστερίου, εισηγούμενος το **2ο θέμα** ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **76/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου **«Κατασκευή Αγωγού ομβρίων στην οδό Θεσσαλονίκης»** προϋπολογισμού **59.655,00 €** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **11/2014** μελέτη που αποτελούσε την συνέχεια και ολοκλήρωση του έργου **«Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων στον Δήμο Ωραιοκάστρου»** με αριθμό μελέτης 66/2006 και αφορούσε την κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων - φρεατίων υδροσυλλογής και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στις οδούς Θεσσαλονίκης και Κομνηνών.

Με την υπ' αριθμ. **117/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. Δημολιάρας Δημήτριος & ΣΙΑ Ε.Ε..

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δύο (2) μήνες μέχρι την 22<sup>α</sup> Ιουνίου 2014.

Με την **270/2014** Α.Ο.Ε. παρατάθηκε η προθεσμία περάτωσης του έργου μέχρι την **22/11/2014**.

Με την **361/2014** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρατάθηκε η προθεσμία περάτωσης του έργου μέχρι την **22/03/2015**.

Με την **402/2014** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) του έργου όπου σύμφωνα με αυτόν υπάρχει υπόλοιπο για αποκατάσταση ασφαλοτάπητα και μπορεί να πραγματοποιηθεί στην οδό Κομνηνών που βρίσκεται σε κακή κατάσταση λόγω των πολλών επεμβάσεων από δίκτυα Ο.Κ.Ω. και του αγώγου ομβρίων.

Επειδή μέχρι σήμερα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αυτές, με αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για **δύο (2) μήνες** μέχρι τις **22/05/2015** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

**Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για δύο (2) μήνες μέχρι τις 22/05/2015, (χωρίς αναθεώρηση) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης ασφαλοτάπητα της οδού Κομνηνών.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την με αρ.πρωτ. 4968/24-3-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Την από 9-3-2015 αίτηση του αναδόχου

### **Αποφασίζει Με Πλειοψηφία**

**Εγκρίνει** την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**», για δύο (2) μήνες μέχρι τις 22/05/2015, (χωρίς αναθεώρηση) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης ασφαλοτάπητα της οδού Κομνηνών.

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Χ. Τερζής, Ε. Κανταρτζής και Γ. Παραπανήσιος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **120/2015**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Καρύδης Αθανάσιος**