



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **13/2014**
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: **226 /2014**

Περίληψη

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στον Δήμο Ωραιοκάστρου» για τέσσερις (4) μήνες , δηλαδή μέχρι 17-11-2014 (Α.Μ 66/2006, Α.Ε 10/2012).

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 15η του μήνα Ιουλίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 4 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 20592/11 - 7 - 2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη , και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Δεληπάλα Δάφνη Πρόεδρος Δ.Σ
- 2) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου
- 3) Μαρμαρίδης Σταύρος
- 4) Παρισόπουλος Γεώργιος
- 5) Πολυχρονίδης Αναστάσιος
- 6) Παπαχρήστος Νικόλαος
- 7) Ματσουκατίδης Θεόδωρος
- 8) Παπακώστας Χαράλαμπος
- 9) Τσακαλίδου Δέσποινα
- 10) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη
- 11) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος)
- 12) Ιωσηφίδης Κυριάκος

- 1) Γαβότση-Σπυριδωνίδου Όλγα Αντιπρόεδρος Δ.Σ
- 2) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου Γραμματέας Δ.Σ
- 3) Λαζαρίδης Γεώργιος
- 4) Δούμπαλας Κυριάκος
- 5) Ζαΐκος Λεωνίδα
- 6) Τσιτσικλής Γεώργιος
- 7) Χατζηπαραδείσης Χρήστος
- 8) Αντωνιάδης Σάββας
- 9) Μπάτος Νικόλαος
- 10) Ντότση Πασχαλίνα

- 13) Γαβότσης Αστέριος
 14) Καρασαββίδης Δημήτριος
 15) Καρύδης Αθανάσιος
 16) Καραστερίου Ευάγγελος
 17) Θεμελής Άγγελος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πουλέκας Γεώργιος	παρών
ΛΗΤΗΣ	Παπαγεωργίου Καλλιόπη	απούσα
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Τσακαλίδης Θεόδωρος	παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Μοσχόπουλος Αθανάσιος	παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	Φωτιάδης Σάββας	απών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Τσαλίδης Γεώργιος	παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Καρκάρης Στέλιος	παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Σαραμάντος Δημήτριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος και παρέστη (προσήλθε στο 1^ο θέμα της Η.Δ)

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών.

(Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μελισσοχωρίου κ. Μοσχόπουλος Αθανάσιος προσήλθε στο 5^ο θέμα Ε.Η.Δ, ενώ ο Πρόεδρος της Τ.Κ Πενταλόφου κ. Καρκάρης Στέλιος προσήλθε στο 1^ο θέμα της Η.Δ. Αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης οι εξής Δημοτικοί Σύμβουλοι: Καρασαββίδης Δημήτριος μετά το 2^ο θέμα της Η.Δ, Τσακαλίδου Δέσποινα μετά το 4^ο θέμα της Η.Δ, Μαρμαρίδης Σταύρος μετά το 11^ο θέμα και Γαβότσης Αστέριος μετά το 12^ο θέμα).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου έξι (6) θέματα για συζήτηση πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα μέλη αποφάσισαν να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Πολυχρονίδη Ανέστη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου μας έστειλε την υπ' αριθμ. 19415/11-7-2014 εισήγηση με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ »

Αριθμός Μελέτης: 66/2006 Αρ. Έργου: 10/2012

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. **220/2006** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου «**Κατασκευή δικτύου ομβρίων στον Δήμο Ωραιοκάστρου**» προϋπολογισμού **217.770,00 €** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **66/2006** μελέτη.

Με την υπ' αριθμ. **248/2006** απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. Νοτόπουλος Αντώνιος.

Με την υπ' αριθμ. **64/2012** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου αποφασίστηκε η έγκριση έναρξης κατασκευής του έργου.

Με την υπ' αριθμ. **264/2012** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου αποφασίστηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **16/04/2013** του έργου.

Με την υπ' αριθμ. **138/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου αποφασίστηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **17/12/2013**.

Με την υπ' αριθμ. **395/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου αποφασίστηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **17/07/2014**.

Όλες οι εγκεκριμένες εργασίες του έργου έχουν τελειώσει εμπρόθεσμα και εκκρεμεί η έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών).

Με την υπ' αριθμ. **19415/27-06-2014** αίτηση του ο ανάδοχος ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για **τέσσερις (4) μήνες** μέχρι τις **17/11/2014** για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του έργου χωρίς αναθεώρηση.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για τέσσερις (4) μήνες μέχρι τις 17/11/2014, (χωρίς αναθεώρηση) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την παραπάνω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου και την αίτηση της αναδόχου του έργου και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής και έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
4. την αίτηση του αναδόχου του έργου
5. τον φάκελο του έργου
6. τις υπ' αριθμ. 220/2006, 64/2012 και 264/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου
7. την υπ' αριθμ. 248/2006 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής Ωραιοκάστρου
8. τις διατάξεις άρθρ. 36 του ΠΔ 609/85
9. τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. Ν. 1418/84

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Κατασκευή δικτύου ομβρίων στο Δήμο Ωραιοκάστρου» (Α.Μ 66/2006, Α.Ε 10/2012) μέχρι 17-11-2014, που ζήτησε ο ανάδοχος του έργου Νοτόπουλος Αντώνιος, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου εγκρίνει και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου κ. Τσακαλίδης Θεόδωρος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **226 /2014**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δ. Σ

Δεληπάλα Δάφνη