

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: **309/2014**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **22 /2014**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 68, Γ134, Γ119, 22, 97,100,109 ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» -Υποέργο (1) της Πράξης (376284) :

α) Ενενήντα (90) ημερών με αναθεώρηση για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης 90 ημερών με την αναθεώρηση για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου, ήτοι έως 23-7-2014.

β) Τριών (3) μηνών με αναθεώρηση για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης 3 μηνών με την αναθεώρηση για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου, ήτοι έως 23-10-2014.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 21η του μήνα Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 31210/17-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη , και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα δύο (32) μέλη .

A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	A/A	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ	1	ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	2	
3	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	3	
4	ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	4	

5	ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	5	
6	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	6	
7	ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7	
8	ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	8	
9	ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	9	
10	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	10	
11	ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	11	
12	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	12	
13	ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	13	
14	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	14	
15	ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	15	
16	ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	16	
17	ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	17	
18	ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	18	
19	ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	19	
20	ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20	
21	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	21	
22	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	22	
23	ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	23	
24	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	24	
25	ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	25	
26	ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ	26	
27	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	27	
28	ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	28	
29	ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	29	
30	ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30	
31	ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	31	
32	ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	32	
33		33	

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα λόγω χρονικών περιορισμών για την διεκπεραίωσή τους και το σώμα με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. αποδέχθηκε τη συζήτησή τους στην αρχή της συνεδρίασης για τα τέσσερα θέματα. Για το πρώτο θέμα των ΕΗΔ διαφώνησε ο κ. Δούμπαλας και για το 2^ο, 3^ο και 4^ο ο κ. Θεμελής.

Αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: ο Δ.Σ κ.Δ. Καρασαββίδης στο 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και οι Δ.Σ κ. Δ. Σαραμάντος, κ. Κ. Δούμπαλας, κ. Δ. Δεληπάλα, κ. Γ. Λαζαρίδης, κ. Ε. Χατζηαγόρου και ο κ. Θ. Σημαιοφορίδης στο 14^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή μας διαβίβασε την υπ' αριθμ. 339/2014 και 365/2014 απόφασή της με την οποία ανακαλεί την 233/2014 προηγούμενη απόφασή της και ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τη χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 68, Γ134, Γ119, 22, 97,100,109 ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» -Υποέργο (1) της Πράξης (376284) και συγκεκριμένα:

1) Ενενήντα (90) ημερών με αναθεώρηση για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης ενενήντα (90) ημερών με την αναθεώρηση για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου, ήτοι έως 23-7-2014 και

2) Τριών (3) μηνών με αναθεώρηση για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης (τριών) 3 μηνών με την αναθεώρηση για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου, ήτοι έως 23-10-2014 σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 276/19-5-2014 και 521/12-9-2014 Εισηγήσεις του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- α) το από 20-10-2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας καθώς και τις με αριθμό 339/2014 και 365/2014 αποφάσεις της
- β) τις υπ' αριθμ. 276/19-5-2014 και 521/12-9-2014 Εισηγήσεις του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

1. την παράταση ενενήντα (90) ημερών με αναθεώρηση για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση τη χορήγηση παράτασης ενενήντα (90) ημερών με την αναθεώρηση για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου, ήτοι έως 23-7-2014 και
2. την παράταση τριών (3) μηνών με αναθεώρηση για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών με την αναθεώρηση για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου, ήτοι έως 23-10-2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **309/2014**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ

Καρύδης Αθανάσιος