



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: **48/2015**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **5/2015**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Πενταλόφου Δήμου Καλλιθέας» Αρ. Μελ. 19/2010, αρ. εργ.18/2014, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 5^η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2064/30-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28) μέλη .

A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	A/A	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ	1	ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	2	ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
3	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	3	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4	ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	4	ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ (απουσιάζει δικαιολογημένα)
5	ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	5	ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	6	
7	ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7	
8	ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	8	
9	ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	9	
10	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	10	
11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	11	
12	ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	12	
13	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	13	
14	ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	14	
15	ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	15	

16	ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	16	
17	ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	17	
18	ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	18	
19	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	19	
20	ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	20	
21	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (προσήλθε στο 7 ^ο θέμα Ε.Η.Δ)	21	
22	ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	22	
23	ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	23	
24	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	24	
25	ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	25	
26	ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	26	
27	ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	27	
28	ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτηση οκτώ (8) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα, λόγω χρονικών περιορισμών για

την διεκπεραίωσή τους και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους στην αρχή της συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Καρασαββίδης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ.Π.Αταμιάν αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 15^{ου} Η.Δ. θέματος και ο κ. Γ. Λαζαρίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16^{ου} Η.Δ.θέματος, ενώ οι κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Γρ. Εδινρέλης και Θ. Σημαιοφορίδης μετά το 17^ο Η.Δ. θέμα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος κ. Ε. Καραστερίου, εισηγούμενος το **11^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το με **αρ.πρωτ. 29/Τ.Υ/19-1-2015** έγγραφό της εισηγείται τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Πενταλόφου Δήμου Καλλιθέας» αρ. μελ. 19/2010, αρ. εργ.18/2014, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Το υπ' αριθμ. 18/2014 έργο, με τίτλο «Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Πενταλόφου» της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19/2010 μελέτη, της πρώην ΤΥΔΚ Ν.Θεσσαλονίκης συμβατικού προϋπολογισμού 222.987,58 € χωρίς Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. 197/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας, εγκρίθηκε η ανάθεση των εργασιών στην Γ.ΤΑΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 7%, ύστερα από τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ με την 154/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση κατασκευής του ανωτέρου έργου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 21-8-2014, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες, η οποία έληγε στις **21-12-2014**.

Ο ανάδοχος με την από 18-12-2014 επισυναπτόμενη αίτησή του, ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, λόγω των κάτωθι καθυστερήσεων, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του έργου:

A) Κατά τους τελευταίους δύο (2) μήνες υπήρξαν συνεχείς βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εκτέλεση εργασιών, όπως φαίνεται από το ημερολόγιο του έργου.

B) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35379/12-12-2014 απόφαση της Δ/σας Υπηρεσίας οι εργασίες κατασκευής του έργου βρίσκονται σε διακοπή μετά από την 4-12-2014 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου, λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.

Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμαστε τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με αναθεώρηση, **κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 21-04-2015**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την με αρ.πρωτ. 19/Τ.Υ/19-1-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας Γ.ΤΑΪΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Πενταλόφου Δήμου Καλλιθέας» Αρ. Μελ. 19/2010, αρ. εργ.18/2014, της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, **έως τις 21-4-2015**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **48/2015**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρύδης Αθανάσιος

