



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: **79/2015**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **6/2015**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 29-01-2015 (αρ. πρωτ. 1940/29-01-2015) ένστασης του αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» κ. Τζιώκα Ευθύμιου, κατά της υπ' αριθμ. 1492/23-01-2015 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που αφορά την έγκριση του 4^{ου} Π.Π.Α.Ε. του έργου

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26^η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3609/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) μέλη .

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	Α/Α	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	1	ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	2	ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Απουσιάζει δικαιολογημένα)
3	ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	3	ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4	ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	4	ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	5	ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ (Απουσιάζει δικαιολογημένα)
6	ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6	ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7	ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7	
8	ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	8	
9	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	9	
10	ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	10	
11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	11	
12	ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	12	
13	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	13	
14	ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	14	

15	ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	15	
16	ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	16	
17	ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	17	
18	ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	18	
19	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Προσήλθε στο 4 ^ο θέμα Η.Δ.)	19	
20	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	20	
21	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	21	
22	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	22	
23	ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	23	
24	ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	24	
25	ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	25	
26	ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα, λόγω χρονικών περιορισμών για την

διεκπεραίωσή τους και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους στην αρχή της συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζαρίδης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ. και η κ. Ε. Αντωνιάδου μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος Η.Δ.. Ο κ. Γρ. Εδινέλης αποχώρησε μετά το 17^ο θέμα Η.Δ. και ο κ. Δ. Σαραμάντος μετά το 18^ο θέμα. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας αποχώρησε στο 18^ο θέμα και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Δρυμού στο 19^ο θέμα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος κ. Ε. Καραστερίου, εισηγούμενος το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το με **αρ.πρωτ. 1940/16-2-2015** έγγραφό της μας ενημερώνει ότι:

Με την από 29-01-2015 (αρ. πρωτ. 1940/29-01-2015) επισυναπτόμενη ένστασή του, ο ανάδοχος του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»**, υποστηρίζει ότι κακώς η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, προέβη στην σύνταξη και την θεώρηση του 4^{ου} ΠΠΑΕ του έργου με την υπ' αριθμ. 1492/23-01-2015 απόφασή της, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008, αφού κατ' αρχήν δεν έλαβε υπ' όψη της, δεν έλεγξε και δεν διόρθωσε το 4^ο ΠΠΑΕ που συνέταξε και υπέβαλε ο ανάδοχος με το από 12-01-2015 (αρ. πρωτ. 454/12-01-2015) αίτημά του.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υπ' αριθμ. **67/2010** μελέτη του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»** συντάχθηκε από την Δ/ση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης, Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 670.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **76/2010** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Καλλιθέας, όπου όριζε ως τρόπο εκτέλεσης του έργου για την επιλογή του αναδόχου αυτόν της ανοικτής δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθμ. **59/2010** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας έγινε η έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου, ενώ με την υπ' αριθμ. **96/2010** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας εγκρίθηκε το από 08-06-2010 πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας, από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης – ανάδοχος ο «Τζιώκας Χρ. Ευθύμιος» με μέση έκπτωση 50,00% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

Στις **27/9/2010** υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 289.638,15 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.)

Στη συνέχεια συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τον ανάδοχο του έργου το **1^ο Π.Π.Α.Ε.**, το οποίο ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την Δ/ση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης, Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Θεσσαλονίκης, **στις 16-11-2010**.

Στις **03-04-2012** συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Κατασκευών & Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, **ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών αρχικής σύμβασης, η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.**, βάσει της νέας δειγματολογικής γεώτρησης και της γεωτεχνικής μελέτης αντιστήριξης που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του

έργου και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με το υπ' αριθμ. 11074/19-04-2012 έγγραφό μας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Ακολούθησε η σύνταξη και η υποβολή από τον ανάδοχο του έργου του **2^{ου} Π.Π.Α.Ε.**, το οποίο ελέγχθηκε και υπογράφηκε-θεωρήθηκε από την Δ/ση Κατασκευών & Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, **στις 04-09-2012**.

Με την υπ' αριθμ. **134/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε η αλλαγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συνεχιζόμενες δημόσιες συμβάσεις έργων, των οποίων Διευθύνουσα Υπηρεσία ήταν η πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.

Με την υπ' αριθμ. **227/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (αποτελεί την πιο πρόσφατη-τελευταία απόφαση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου), **εγκρίθηκε η χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση, μέχρι και τις 06-01-2015.**

Συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τον ανάδοχο του έργου το **3^ο Π.Π.Α.Ε.** (εκ παραδρομής αναφέρεται ως 2^ο Π.Π.Α.Ε.), το οποίο ελέγχθηκε και υπογράφηκε-θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, **στις 20-08-2014** και που αφορά κατά κύριο λόγο την κατασκευή εργασιών που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2014.

Στις **16-09-2014** έγινε Δήλωση από τον ανάδοχο του έργου (αρ. πρωτ. 27721/16-09-2014) με συνημμένες φωτογραφίες, με την οποία ζητά την αποζημίωση των βλαβών που προκλήθηκαν στο έργο, λόγω ανωτέρας βίας - θεομηνίας και συγκεκριμένα από την υπερχειλίση του Γαλλικού ποταμού στην ευρύτερη περιοχή του έργου.

Στις **23-09-2014** αποστείλαμε συμπληρωματικά στοιχεία στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, σχετικά με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών της αρχικής σύμβασης, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., χωρίς καμία ενημέρωση ή έγκριση μέχρι σήμερα.

Στις **10-12-2014** έγινε νέα Δήλωση από τον ανάδοχο του έργου (αρ. πρωτ. 35919/10-12-2014), με την οποία ζητά την αποζημίωση των βλαβών που προκλήθηκαν στο έργο, λόγω ανωτέρας βίας - θεομηνίας & συγκεκριμένα από την υπερχειλίση του Γαλλικού ποταμού στην ευρύτερη περιοχή του έργου και αφορά πρόσθετες – επιπλέον εργασίες από αυτές της 1ης δήλωσης θεομηνίας.

Με την υπ' αριθμ. **6/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (αρ. ανάρτησης ΑΔΑ: 7ΗΓΟΩΗΖ-Η7Υ), **ο Δήμος Ωραιοκάστρου προέβη στην διάλυση της συγκεκριμένης σύμβασης**, ενώ αναμένουμε την έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Με το υπ' αριθμ. Τ.Υ. 687/31-12-2014 Υπηρεσιακό (Ενημερωτικό) Σημείωμα του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου, κ. Κανελόπουλου Κωνσταντίνου προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ενημερώθηκε η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.) του έργου, ότι τα υποβληθέντα από τον ανάδοχο επιμετρητικά στοιχεία, που είχαν προηγηθεί και περιλαμβάνονταν στις εγκεκριμένες από τις Διευθύνουσες Υπηρεσίες του έργου - Τ.Υ.Δ.Κ., Δ/ση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων Δήμου Θεσσαλονίκης και Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Ωραιοκάστρου - επιμετρήσεις (1^η, 2^η, 3η Αναλυτική

επιμέτρηση & 1^ο, 2^ο, 3ο Π.Π.Α.Ε.), οδήγησαν σε παραπλάνηση των Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν στο έργο θεωρημένα Π.Π.Α.Ε. και Αναλυτικές Επιμετρήσεις που δεν ανταποκρίνονταν στα πραγματικά κατασκευασμένα στοιχεία του έργου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου με το υπ' αριθμ. Τ.Υ.: 688/31-12-2014 έγγραφό της, έδωσε άμεση εντολή στον επιβλέποντα του έργου και στην τριμελή Επιτροπή Αφανών Εργασιών του έργου, να ελέγξουν εξ' αρχής την ορθότητα των προγενέστερων επιμετρήσεων (1^η, 2^η, 3η Αναλυτική επιμέτρηση & 1^ο, 2^ο, 3ο Π.Π.Α.Ε.) σε σχέση με τα μεταγενέστερα αποκαλυφθέντα στοιχεία και στην συνέχεια να προβούν στην σύνταξη νέας επιμέτρησης (4η Αναλυτική επιμέτρηση & 4ο Π.Π.Α.Ε.), βασιζόμενοι στα πραγματικά και αληθή στοιχεία - δεδομένα του έργου.

Στη συνέχεια ο επιβλέπων μαζί με την αρμόδια επιτροπή αφανών εργασιών, μετά από επί τόπου μεταβάσεις στο έργο, προέβησαν στην σύνταξη της 4ης Αναλυτικής επιμέτρησης και του 4ου Π.Π.Α.Ε, με την επιφύλαξη ότι λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν στο έργο (όπως τα πλημμυρικά φαινόμενα, οι βλάβες από τις θεομηνίες που έλαβαν χώρα στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου του έτους 2014 και στις αρχές Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και των ανάλογων δυσχεριών στην πρόσβαση στην περιοχή του έργου) λειτούργησαν συνδυαστικά - όσο αυτό ήταν δυνατό και εφικτό - από τα στοιχεία της υπ' αριθμ. 67/2010 μελέτης (Τ.Υ.Δ.Κ.) και της υφιστάμενης κατάστασης του έργου.

Γί' αυτόν τον λόγο, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες του έργου, θα συγκροτηθεί η Ειδική Τεχνική Επιτροπή έλεγχου βάσει της παρ. 10 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008, όπου από αυτή θα ληφθούν ακριβέστερα επιμετρητικά στοιχεία του έργου, πριν από την προσωρινή παραλαβή του.

Το προαναφερόμενο 4ο Π.Π.Α.Ε. που συνέταξε η υπηρεσία θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1492/23-01-2015 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ.Τ.Υ. & Π., επιδόθηκε στον ανάδοχο του έργου κ. Τζιώκα Ευθύμιο με δικαστικό επιμελητή στις 23/01/2015

Επισημαίνουμε ότι ο ανάδοχος του έργου κ. Τζιώκας Ευθύμιος, λαμβάνοντας γνώση των παραπάνω ενεργειών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου, συνέταξε και υπέβαλε στον Δήμο σχέδιο 4ης Αναλυτικής επιμέτρησης & 4ου Π.Π.Α.Ε., με το υπ' αριθμ. πρωτ. 454/12-01-2015 έγγραφό του, στο οποίο φαίνεται ότι αποδέχεται πλέον πολλές από τις διορθώσεις στις οποίες έχει προβεί η Υπηρεσία, ενώ κατά παράβαση της Νομοθεσίας των Δημοσίων Έργων περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης και δεν δύναται να πιστοποιηθούν, όπως π.χ. «Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων με Α.Τ. Ν.Τ. 2», «Έμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων με Α.Τ. Ν.Τ. 3», «Εξόγκωση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων με Α.Τ. Ν.Τ. 4».

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω και την απόφαση του **ΣΤΕ 582/2010**, κατά την οποία αναφέρεται ότι αν τα εποπτεύοντα τα έργα αρμόδια όργανα διαπιστώσουν με οποιονδήποτε τρόπο, ότι τα υποβληθέντα από τον ανάδοχο επιμετρητικά στοιχεία οδήγησαν σε παραπλάνησή τους, δεν κωλύονται να ανακαλέσουν τις σχετικές εγκριτικές πράξεις τους και να προβούν σε επανέλεγχο και έγκριση των επιμετρήσεων του έργου με βάση τα μεταγενεστέρως αποκαλυφθέντα πραγματικά δεδομένα, νομίμως η Διευθύνουσα Υπηρεσία έλαβε υπ' όψιν της τα δεδομένα του πορίσματος που συνέταξε ο Επιβλέπων του έργου και η Ορισθείσα τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών, όσον αφορά το ορθό περιεχόμενο των επιμετρήσεων και των Π.Π.Α.Ε.»

Εισηγούμαστε την απόρριψη της υπ' αριθμ. 1940/29-01-2015 ένστασης του αναδόχου του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**» κ. Τζιώκα Ευθύμιου κατά της υπ' αριθμ. 1492/23-01-2015 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που αφορά την έγκριση του 4^{ου} Π.Π.Α.Ε. του έργου, καθ' όσον κακώς ο ανάδοχος ισχυρίζεται ότι η Δ.Υ. ενήργησε κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης Νομοθεσίας & Νομολογίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την με αρ.πρωτ. 1940/16-2-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Την με αρ.πρωτ. 1940/29-1-2015 ένσταση του αναδόχου κ. Τζιώκα Ευθυμίου

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει την υπ' αριθμ 1940/29-1-2015 ένσταση του αναδόχου του έργου:«**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**» κ. Τζιώκα Ευθύμιου, κατά της υπ' αριθμ. 1492/23-01-2015 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που αφορά την έγκριση του 4^{ου} Π.Π.Α.Ε. του έργου σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Σαραμάντος και Α. Πολυχρονίδης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας κ. Ν. Γιαϊλατζόγλου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **79/2015**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρύδης Αθανάσιος

