



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: **82/2015**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **6/2015**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης τριακοσίων δεκατριών (313) ημερών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση οδού από Δημαρχείο έως γήπεδο Πενταλόφου».

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26^η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3609/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) μέλη.

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	Α/Α	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	1	ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	2	ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Απουσιάζει δικαιολογημένα)
3	ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	3	ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4	ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	4	ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	5	ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6	ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6	ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ (Απουσιάζει δικαιολογημένα)
7	ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7	ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8	ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	8	
9	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	9	
10	ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	10	
11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	11	
12	ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	12	
13	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	13	
14	ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	14	
15	ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	15	

16	ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	16	
17	ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	17	
18	ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	18	
19	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Προσλήθε στο 4 ^ο θέμα Η.Δ.)	19	
20	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	20	
21	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	21	
22	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	22	
23	ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	23	
24	ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	24	
25	ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	25	
26	ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα, λόγω χρονικών περιορισμών για την

διεκπεραίωσή τους και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους στην αρχή της συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζαρίδης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ. και η κ. Ε. Αντωνιάδου μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος Η.Δ..Ο κ. Γρ. Εδινέλης αποχώρησε μετά το 17^ο θέμα Η.Δ.και ο.κ. Δ. Σαραμάντος μετά το 18^ο θέμα. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας αποχώρησε στο 18^ο θέμα και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Δρυμού στο 19^ο θέμα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Καραστερίου, εισηγούμενος το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το με **αρ.πρωτ. 118/18-2-2015** έγγραφό της μας ενημερώνει ότι:

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. Την υπ' αριθμ. **201/2010** μελέτη της Υπηρεσίας μας, που αφορά το έργο «**Ανάπλαση οδού από Δημαρχείο έως γήπεδο Πενταλόφου**» προϋπολογισμού 145.140,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 23%), με χρηματοδότηση ιδίων πόρων.
3. Την υπ' αριθμ. **147/2010** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Καλλιθέας, με την οποία αποδέχεται την υπ' αριθμ. 201/2010 μελέτη που αφορά το έργο: «**Ανάπλαση οδού από Δημαρχείο έως γήπεδο Πενταλόφου**», προϋπολογισμού **145.140,00 ΕΥΡΩ** (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίνει την κατασκευή του έργου, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό - ανοικτή δημοπρασία.
4. Την υπ' αριθμ. **208/2010** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Καλλιθέας, με την οποία εγκρίθηκε το από **21-12-2010** πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα, από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης-ανάδοχος ο **Ιερόπουλος Γεώργιος** με μέση έκπτωση **5,00%** επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης έργου και είναι συνολικού ύψους 112.099,97 € + ΦΠΑ 23% 25.782,99 € = 137.882,96 €.
5. Την υπ' αριθμ. **153/2012** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου που αφορά την επικαιροποίηση έγκρισης κατασκευής του παραπάνω έργου
6. Την υπ' αριθμ. **296/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ανάδοχος.
7. Την από **21-08-2014** Σύμβαση Κατασκευής του έργου.
8. Το υπ' αριθμ. **25968/01-09-2014** έγγραφό του αναδόχου, που αφορά την υποβολή ΣΑΥ, ΦΑΥ, χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών και οργανογράμματος εργοταξίου.
9. Την από **04-02-2015 (αρ. πρωτ. 2311/04-02-2015)** επισυναπτόμενη αίτηση του κ. Ιερόπουλου Γεωργίου, με την οποία ζητάει την χορήγηση παράτασης τριακοσίων δεκατριών (313) ημερών (έως 31-12-2015) με αναθεώρηση, για την συνολική προθεσμία του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8α του Ν. 3669/2008.

σας αποστέλλουμε την από 04-02-2015 (αρ. πρωτ. **2311/04-02-2015**) επισυναπτόμενη αίτηση του κ. Ιερόπουλου Γεωργίου, με την οποία ζήτησε την **χορήγηση παράτασης τριακοσίων δεκατριών (313) ημερών** (έως 31-12-2015) με

αναθεώρηση για το έργο του θέματος, λόγω δυσχερειών στην εκτέλεση των εργασιών, που οφείλονται σε παράλληλη εργολαβία στην περιοχή από άλλη υπηρεσία, στις έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου και σε προβλήματα χρηματοδότησης του έργου.

Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, συμφωνούμε και **εισηγούμαστε** τη χορήγηση παράτασης τριακοσίων δεκατριών (313) ημερών (έως 31-12-2015) με αναθεώρηση, για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 118/18-2-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Την με αρ.πρωτ. 2311/4-2-2015 αίτηση του αναδόχου

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης **τριακοσίων δεκατριών (313) ημερών (έως 31-12-2015)** με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση οδού από Δημαρχείο έως γήπεδο Πενταλόφου», Αρ. Μελέτης: 201/2010, Αρ. Έργου: 17/2015, για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος, κ. Ιερόπουλος Γεώργιος, Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **82/2015**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρύδης Αθανάσιος

