



**ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 233 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **10^{ης} / 2014** Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: *Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για την 4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς και στο χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] της Πράξης [376284].*

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα Τρίτη 20 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την αριθμ. 14438 /16-4-2014 πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παρισόπουλος Γεώργιος
(Πρόεδρος)
2. Τερζής Χρήστος
3. Παπακώστας Χαράλαμπος
4. Μαρμαρίδης Σταύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρύδης Αθανάσιος
2. Παπαχρήστος Νικόλαος
3. Καραστερίου Ευάγγελος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω χρονικών περιορισμών για τη διεκπεραίωση του και τα μέλη της επιτροπής αποδέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση του.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σας καλώ να εγκρίνουμε, ως προϊστάμενη αρχή του έργου, τη χορήγηση παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για την 4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση τη χορήγηση παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς και στο χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» - Υπόεργο [1] της Πράξης [376284], κατόπιν της αριθμ. 276(ΤΥ)/19-05-2014 ακόλουθης εισήγησης του τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για την 4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Υπόεργο [1] της Πράξης [376284]

Αρ. Μελέτης: 21/2011, **Αρ. Έργου:** 9/2013

Συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου: διακόσιες σαράντα ημερολογιακές ημέρες (240)

Ημερομηνία έναρξης συμβατικής προθεσμίας: 28-08-2013

Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης εργασιών του έργου: 24-04-2014

Ανάδοχος: Κ/Ε Φωτιάδης Νικόλαος-Βλάχος Γρηγόριος-Δαλέσης Μαργαρίτης-Γκουτζιούλη Ιωάννα.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Την υπ' αριθμ. 21/2011 μελέτη της Υπηρεσίας μας, που αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Υπόεργο [1] της Πράξης [376284] - προϋπολογισμού 2.447.700,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 23%), το οποίο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Ε.Π. "Μακεδονία-Θράκη 2007-2013" και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ & συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
4. Την υπ' αριθμ. 2499/11-03-2013 Σύμφωνη Γνώμη (υπό προϋποθέσεις) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5. Την υπ' αριθμ. 80/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, με την οποία αποδέχεται την υπ' αριθμ. 21/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου που αφορά το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109, ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» - Υπόεργο [1] της Πράξης [376284], προϋπολογισμού 2.447.700,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 23%) και εγκρίνει την κατασκευή του έργου, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό - ανοικτή δημοπρασία.
6. Την υπ' αριθμ. 116/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 16-04-2013 πρακτικό δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού-ανοικτή δημοπρασία του παραπάνω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού-ανοικτή δημοπρασία, από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης-ανάδοχος η εταιρεία «Κ/ΕΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΛΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΔΑΛΕΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ- ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ» με μέση έκπτωση 47,03% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και είναι συνολικού ύψους 1.061.152,44€ + ΦΠΑ 23% 244.065,06€ = 1.305.217,50€.
7. Την από 28-08-2013 Σύμβαση Κατασκευής του έργου.
8. Το υπ' αριθμ. 28073/05-09-2013 έγγραφο της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την αλλαγή στην σειρά των τμημάτων του έργου, στις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες.
9. Το υπ' αριθμ. 8364/12-09-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την μη έκφραση αντίρρησης της.
10. Το υπ' αριθμ. 27927/13-09-2013 έγγραφο μας, που αφορά την Έναρξη εργασιών του έργου, την Αναμόρφωση χρονοδιαγράμματος & την Υπόμνηση λήψης μέτρων ασφαλείας.
11. Την υπ' αριθμ. 244/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

12. Την υπ' αριθμ. **345/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορούσε την έγκριση χορήγησης παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
13. Την από **22-11-2013** (αρ. πρωτ. 38265/22-11-2013) αίτηση του κ. Φωτιάδη Νικόλαου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου Κ/Ξ, με την οποία ζήτησε την διακοπή των εργασιών για τους χώρους Ε & ΣΤ, λόγω άμεσης ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).
14. Την υπ' αριθμ. **38265/25-11-2013** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που αφορούσε την Διακοπή εργασιών που αφορούν το 1ο Στάδιο εργασιών (χώροι Ε & ΣΤ).
15. Το υπ' αριθμ. **39900/6-12-2013** έγγραφό μας, προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την αποστολή του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου ΑΠΕ για έκφραση γνώμης.
16. Την υπ' αριθμ. **40362/12-12-2013** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που αφορά την άρση διακοπής των εργασιών που αφορούν το 1ο Στάδιο εργασιών (χώροι Ε & ΣΤ).
17. Την υπ' αριθμ. **39328/12-12-2013** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που αφορά την Εφαρμογή – κατασκευή δαπέδου αθλητικών χώρων με αντικραδασμικό ρολό συνολικού πάχους 8mm.
18. Το υπ' αριθμ. **143/13-01-2014** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την έκφραση αρνητικής γνώμης της για την τροποποίηση της σύμβασης (ΑΠΕ).
19. Το υπ' αριθμ. **1380/11-02-2014** έγγραφό μας, προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την επαναυποβολή του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου ΑΠΕ για έκφραση γνώμης.
20. Το υπ' αριθμ. **2151/10-03-2014** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την έκφραση σύμφωνης γνώμης της για την τροποποίηση της σύμβασης (ΑΠΕ).
21. Το υπ' αριθμ. **7918/13-03-2014** έγγραφό μας, προς την Δ/ση Τεχνικών έργων, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, που αφορά την υποβολή του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου ΑΠΕ για γνωμοδότηση.
22. Την υπ' αριθμ. **142/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου
23. Την υπ' αριθμ. **143/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου
24. Την υπ' αριθμ. **144/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου
25. Το υπ' αριθμ. **71/14-04-2014** έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, που αφορά την αποστολή της υπ' αριθμ. 4/59/14-04-2014 γνωμοδότησης του.
26. Την υπ' αριθμ. **154/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορούσε την έγκριση χορήγησης νέας (2ης) παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
27. Την υπ' αριθμ. **155/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορούσε την έγκριση χορήγησης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

28. Την υπ' αριθμ. **156/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορούσε την έγκριση χορήγησης παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
29. Την από **17-04-2014** (αρ. πρωτ. 11241/17-04-2014) αίτηση του κ. Φωτιάδη Νικόλαου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου Κ/Ξ, με την οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για την 4η τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για την συνολική προθεσμία του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8 & 10 του Ν. 3669/2008, λόγω τροποποίησης του αρχικού χρονοδιαγράμματος, των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της μη έγκρισης έως σήμερα του 1ου Α.Π.Ε., που συνέβαλαν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου.
30. Την υπ' αριθμ. **194/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
31. Το υπ' αριθμ. **4056/14-05-2014** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την έκφραση σύμφωνης γνώμης της για την τροποποίηση της σύμβασης (παράταση συνολικής προθεσμίας)
32. Το Ημερολόγιο του έργου

σας αποστέλλουμε την από 17-04-2014 (αρ. πρωτ. 11241/17-04-2014) αίτηση του κ. Φωτιάδη Νικόλαου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου Κ/Ξ, με την οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για την 4η τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης 90 ημερών με αναθεώρηση, για την συνολική προθεσμία του έργου, προκειμένου να έχουμε την σύμφωνη γνώμη σας.

Αναλυτικότερα ο ανάδοχος με την από 17-04-2014 επισυναπτόμενη αίτησή του, ζήτησε την χορήγηση παράτασης κατά 90 ημέρες με αναθεώρηση, της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, που αφορά το 4ο Στάδιο εργασιών, με χρονική περίοδο τον 7ο – 8ο μήνα και με τμήμα του έργου που πρέπει να περαιωθεί για τις Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, τους χώρους Α & Β και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης κατά 90 ημέρες με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, λόγω των κάτωθι καθυστερήσεων, που προέκυψαν κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του όλου έργου:

1. Αλλαγή στην σειρά των τμημάτων του έργου, στις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες – στάδια του έργου (28-08-2013 με 13-09-2013, 16 ημέρες συνολικά)
2. Διακοπή εργασιών που αφορούν το 1ο Στάδιο εργασιών και τους χώρους Ε & ΣΤ (25-11-2013 με 12-12-2013, 17 ημέρες συνολικά).
3. Ημέρες με βροχόπτωση – κακές καιρικές συνθήκες (23 ημέρες συνολικά)
4. Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών (υψηλή υγρασία), δεν είναι δυνατή η ορθή και άρτια εφαρμογή των σταθεροποιημένων δαπέδων από ποταμίσις ψηφίδα και την εφαρμογή – κατασκευή των δαπέδων αθλητικών χώρων με αντικραδασμικό

ρολό συνολικού πάχους 8mm, ως υλικά επίστρωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών.

5. Συνολικός χρόνος σύνταξης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), με τα συνακόλουθα:
 - Την διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου του θέματος
 - Την σχετική υπ' αριθμ. 4/59/14-04-2014 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, για τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 - Την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου του θέματος, που αφορά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, συμφωνούμε και εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης κατά 90 ημέρες με αναθεώρηση, της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου και κατ' επέκταση την χορήγηση παράτασης κατά 90 ημέρες με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση».

Υπενθυμίζουμε ότι με την **79/2012** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών Πυρήνων Πρασίνου, Αθλοπαιδιών και Αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 του Δήμου Ωραιοκάστρου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» (Πρόσκληση 63, Α.Π: 1127/15-2-2012).

Η εν λόγω πράξη έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τη αρ. πρωτ. 4758/25-6-2012 απόφαση ένταξης, με συνολικό προϋπολογισμό 2.619.531,00 €.

Το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Ε.Π. “Μακεδονία-Θράκη 2007-2013”, χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με ενάρθμο 2012ΕΠ00880084 της ΣΑΕΠ0088 και κωδικό πράξης (ΟΠΣ) 376284. Η πράξη περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα:

- Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών Πυρήνων Πρασίνου, Αθλοπαιδιών και Αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου
- Προμήθεια συστήματος αυτόματης διάθεσης δημοτικών ποδηλάτων κοινής χρήσης Δήμου Ωραιοκάστρου, Δ.Ε. Ωραιοκάστρου.
- Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου Δήμου Ωραιοκάστρου, Δ.Ε. Ωραιοκάστρου.

Με την **79/2013** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου έγινε η αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 4758/25-6-2012 απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών Πυρήνων Πρασίνου, Αθλοπαιδιών και Αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109, του Δήμου Ωραιοκάστρου» στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη», με MIS 376284, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.619.531,00 €.

Με την **80/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών Πυρήνων Πρασίνου, Αθλοπαιδιών και Αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109, καθώς στο χώρο Δημοτικού Γηπέδου του Δ.Δ Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11/2011 τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνολικού προϋπολογισμού 2.447.700,00 €, που αφορά το υποέργο [1] της Πράξης με κωδικό MIS 376284 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» και ορίστηκε η επιλογή αναδόχου να γίνει με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Με την **57/2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου πραγματοποιήθηκε η έγκριση όρων διακήρυξης και διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού - ανοιχτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών Πυρήνων Πρασίνου, Αθλοπαιδιών και Αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο Δημοτικού Γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου».

Με την **116/2013** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου πραγματοποιήθηκε η έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και η κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου στον μειοδότη «Κ/ΞΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΔΑΛΕΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ», με μέση έκπτωση 47,03% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και συνολικού ύψους 1.061.152,44 € + ΦΠΑ 23% 244.065,06 € = 1.305.217,50 €.

Με την αριθμ. **311/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν αλλαγές που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.

Με την αριθμ. **242/2013** απόφαση της οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 130.000,00 ευρώ στον ΚΑ 15.7326.1313 με τίτλο: «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών Πυρήνων Πρασίνου, Αθλοπαιδιών και Αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο Δημοτικού Γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου».

Με την αριθμ. **244/2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, είχε προωθηθεί το θέμα που αφορούσε στη χορήγηση παράτασης της 1ης ενδεικτικής προθεσμίας περαίωσης

του έργου, κατόπιν αίτησης του αναδόχου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, που με την αριθ. **345/2013** απόφασή του ενέκρινε την παράταση του έργου με αναθεώρηση, κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και τις 07-12-2013.

Με την αριθμ. **288/2013** απόφαση της οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 90.000,00 ευρώ στον ΚΑ 15.7326.1313 του πρ/σμού οικ. Έτους 2013 με τίτλο: «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών Πυρήνων Πρασίνου, Αθλοπαιδιών και Αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο Δημοτικού Γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου».

Με την αριθμ. **327/2013** απόφαση της οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 15.7326.1313 πρ/σμού οικ. έτους 2013 με τίτλο «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών Πυρήνων Πρασίνου, Αθλοπαιδιών και Αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς στο χώρο Δημοτικού Γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου».

Με την αριθμ. **5/2014** απόφαση της οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 96.687,04 €, με την αριθμ. 73/22-01-2014 ΠΑΔ, σε βάρος του ΚΑ 15.7326.1313 με τίτλο «Ανάπλαση αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109, καθώς και στο χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου».

Με την αριθμ. **71/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 111.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.7326.1313 με τίτλο «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς και στο χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ Ωραιοκάστρου», με την αριθμ. 203/2014 ΠΑΔ.

Με την αριθμ. **142/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε προωθηθεί το θέμα που αφορούσε στη χορήγηση νέας (2ης) παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, κατόπιν αίτησης του αναδόχου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, που με την αριθ. **154/2014** απόφασή του ενέκρινε την παράταση του έργου κατά εικοσιοκτώ (28) ημέρες, έως και τις 21-01-2014, με αναθεώρηση.

Με την αριθμ. **143/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε προωθηθεί το θέμα που αφορούσε στη χορήγηση παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, κατόπιν αίτησης του αναδόχου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, που με την αριθ. **155/2014** απόφασή του ενέκρινε την παράταση του έργου κατά τριανταεπτά (37) ημέρες, έως και τις 03-02-2014, με αναθεώρηση.

Με την αριθμ. **144/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε προωθηθεί το θέμα που αφορούσε στη χορήγηση παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, κατόπιν αίτησης του αναδόχου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, που με την αριθ. **156/2014** απόφασή του ενέκρινε την παράταση του έργου κατά είκοσι (20) ημέρες, έως και τις 20-03-2014, με αναθεώρηση.

Με την αριθμ. **194/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ου Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που υπέβαλε ο ανάδοχος του έργου.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- την αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, ως Προϊσταμένης Αρχής του παραπάνω έργου,
- την αριθμ. 276(ΤΥ)/19-05-2014 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- την αρ. πρωτ. 11241/17-04-2014 αίτηση του κ. Φωτιάδη Νικόλαου, ως νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ,
- την αριθ. 4056/14-05-2014 γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της για τη χορήγηση της παράτασης,
- τις αριθ. 79/2012, 80/2013, 311/2013, 345/2013, 154/2014, 155/2014 και 156/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
- τις αριθ. 57/2013, 116/2013, 242/2013, 244/2013, 288/2013, 327/2013, 5/2014, 71/2014, 142/2014, 143/2014, 144/2014 και 194/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
- την εισήγηση του Προέδρου, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με το εισηγητικό της παρούσας απόφασης, τη χορήγηση παράτασης ενενήντα (90) ημερών με αναθεώρηση, για την 4η ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου και κατ' επέκταση τη χορήγηση παράτασης ενενήντα (90) ημερών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών και αναψυχής στα οικοδομικά τετράγωνα 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 καθώς και στο χώρο δημοτικού γηπέδου του Δ.Δ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» - Υποέργο [1] της Πράξης [376284] , ήτοι έως και τις 23 -7-2014 .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **233 / 2014**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παρισόπουλος Γεώργιος