



ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 270 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **14^{ης} / 2014 Έκτακτης** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: *Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Μελέτης: 11/2014 Αρ. Έργου: 11/2014*

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα 4 Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση , σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την αριθμ. 22698 /30-7-2014 πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παρισόπουλος Γεώργιος
(Πρόεδρος)
2. Τερζής Χρήστος
3. Παπαχρήστος Νικόλαος
4. Καραστερίου Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρμαρίδης Σταύρος
2. Παπακώστας Χαράλαμπος
3. Καρύδης Αθανάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω χρονικών

περιορισμών για τη διεκπεραίωση τους και τα μέλη της επιτροπής αποδέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση τους.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σας καλώ να εγκρίνουμε, ως προϊστάμενη αρχή , την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Μελέτης: 11/2014 Αρ. Έργου: 11/2014 κατόπιν της με αριθμ. 17483/11-7-2014 ακόλουθης εισήγησης του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Αρ. Μελέτης: 11/2014

Αρ. Έργου: 11/2014

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 76/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αγωγού ομβρίων στην οδό Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 59.655,00 € σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11/2014 μελέτη.

Με την υπ' αριθμ. 117/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. Δημολιάρας Δημήτριος & ΣΙΑ Ε.Ε..

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δύο (2) μήνες μέχρι την 22^α Ιουνίου 2014.

Όλες οι εγκεκριμένες εργασίες του έργου έχουν τελειώσει εμπρόθεσμα και εκκρεμεί η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών).

Με την υπ' αριθμ. 17483/11-06-2014 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για πέντε (5) μήνες μέχρι τις 22/11/2014 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του έργου χωρίς αναθεώρηση.

Η Τεχνική Υπηρεσία , σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. α του Ν. 3669/2008 , προτείνει την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του παραπάνω έργου για πέντε (5) μήνες , μέχρι τις 22/11/2014, (χωρίς αναθεώρηση) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου».

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την υπ' αριθμ. 76/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου
2. Την υπ' αριθμ. 117/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3. Το άρθρο 48 παρ. α του Ν. 3669/2008
4. Την με αριθμ. 17483/11-7-2014 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και τον 1^ο Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) του παραπάνω έργου
5. Την εισήγηση του Προέδρου

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης , την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με Αρ. Μελέτης: 11/2014 και Αρ. Έργου: 11/2014, για πέντε (5) μήνες, μέχρι τις 22/11/2014 (χωρίς αναθεώρηση) , προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **270 / 2014**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παρισόπουλος Γεώργιος