



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **118 /2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **11/2020**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση ή μη προθεσμίας περαίωσης έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».**

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **23-6-2020**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την Α.Π. 9756/19-6-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα (31):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     | 15. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ             | 16. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ<br>ΘΕΟΔΩΡΟΣ    |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ       | 17. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        |
| 4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ           | 18. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          |
| 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ          | 19. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ<br>ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     | 20. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ<br>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   |
| 7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ         | 21. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        |
| 8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ        | 22. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ           |
| 9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ<br>ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 23. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ              |
| 10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ           | 24. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ               |
| 11. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     | 25. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ<br>ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        | 26. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         |
| 13. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ        | 27. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ             |
| 14. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ        |                                  |

28. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 29. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
 30. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
 ΠΑΣΧΑΛΗΣ  
 31. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 2. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (άρθρο 4 & 40 του Ν. 4555/2018) του Δήμου:

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια **των μέτρων** αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαζαρίδης Γ., Παραπανήσιος Γ., Παρισόπουλος Γ., Λαζαρίδης Η. και Μαντά Β. αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης ενώ οι Δ.Σ. Χατζηευαγγέλου Π., Εδιρνέλης Γ. και Μοδίσης Αθ. αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **5ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Καζαντζίδη Χ. ο οποίος  ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup> 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

3. Τα άρθρα **80~110** του **Ν. 3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016.
4. Την υπ' αριθμ. **343/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία έγινε η ανάθεση για την «Κυκλοφοριακή Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στον Τερζίδη Δημήτριο, Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κό.
5. Την υπ' αριθμ. **55/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία ενέκρινε την υπ' αριθμ. **29/2016** μελέτη του έργου: «**ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» προϋπολογισμού **7.659.057,57 €** με το Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, (Ε.Π.: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2017ΣΕ27510077) σε ποσοστό 85% της επιλέξιμης δαπάνης, από το ΠΔΕ σε ποσοστό 25% της επιλέξιμης δαπάνης και από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου) κ.α. 11.02.03.0038 για τις μη επιλέξιμες δαπάνες.
6. Την υπ' αριθμ. **71/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.
7. Την υπ' αριθμ. **134/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας για την κατασκευή του έργου με τίτλο "Εργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου" και απεστάλη στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩΣ) προς έγκριση.
8. Την υπ' αριθμ. **118/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **17-04-2018 1<sup>ο</sup>** πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «**ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με μέση έκπτωση **61,22%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
9. Το με αριθ. Πρωτ. **7689/07-05-2018** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
10. Τη με αριθ. Πρωτ. **8094/14-05-2018** αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία προσκομίζει και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
11. Την υπ' αριθμ. **160/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **15-05-2018 2<sup>ο</sup>** πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «**ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης **61,22%**.
12. Την υπ' αριθμ. **30645/18-06-2018** επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης της υπ' αριθμ. **160/2018** αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την όλη διαδικασία
13. Το υπ' αριθμ. **62208/05-12-2017** έγγραφο του «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» για τον Προσυμβατικό Έλεγχο και την έγκριση του σχεδίου της σύμβασης.
14. Το υπ' αριθμ. **3635/05-07-2018** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο γίνεται η έγκριση του σχεδίου της σύμβασης για το Υποέργο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» της Πράξης 5004093 και Διατυπώνεται η Θετική Γνώμη.
15. Το με αριθ. πρωτ. **12182/16-07-2018** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο η Ανάδοχος εταιρεία εκλήθη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και λοιπά δικαιολογητικά μέσα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
16. Την από **01/08/2018** σύμβαση κατασκευής του έργου
17. Την με αρ. πρωτ. **13886/14-08-2018** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

18. Την με αρ. πρωτ. **13886/29-08-2019** απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
19. Την με αρ. πρωτ. **14712/03-09-2018** αίτηση-όχληση του Αναδόχου περί αδυναμίας έναρξης εργασιών λόγω μη έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
20. Την με αρ. πρωτ. **14712/06-09-2018** απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί διακοπής εργασιών μέχρι την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
21. Το με αρ. πρωτ. **14510/03-10-2018** έγγραφο χορήγησης αδείας εκσκαφής του Δήμου Ωραιοκάστρου σε δημοτικές οδούς.
22. Την με αρ. πρωτ. **16907/05-10-2018** αίτηση του Αναδόχου όπου ζητούσε να του επιτραπεί η έναρξη των εργασιών στα τμήματα που αφορούσε η άδεια του 21. σχετικού επισημαίνοντας ότι θα κατατεθεί στην Υπηρεσία τροποποίηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος μόλις εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
23. Το με αρ. πρωτ. **16907/15-10-2018** έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με το οποίο έγινε άρση της διακοπής και επετράπη η έναρξη εργασιών επί των οδών από τις οποίες δεν διέρχονται λεωφορεία του ΟΑΣΘ
24. Το με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/20980/14208/195/16-01-2019** έγγραφο της Εφορεία Αρχαιοτήτων Π. Θεσσαλονίκης περί προσωρινής διακοπής των εργασιών
25. Το με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/48117/32775/439/31-01-2019** έγγραφο της Εφορεία Αρχαιοτήτων Π. Θεσσαλονίκης περί συνέχισης των εργασιών
26. Την υπ' αριθ. **2640/7-6-2019 (ΦΕΚ 2138Β')** απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που αφορά στην έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τους οικισμούς Πενταλόφου και Νεοχωρούδας καθώς και για τις συνδέσεις των δύο οικισμών με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς
27. Το με αριθμ. πρωτ. **8226/18-10-2019** έγγραφό της ΔΙΠΕΧΩΣ με το οποίο εγκρίθηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το τμήμα του εξωτερικού δικτύου της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Κιλκίς
28. Την υπ' αριθ. **5665/21-11-2019** (ΑΔΑ: ΨΦΝΜ46ΜΤΛΒ-96Σ) απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης περί έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του εξωτερικού δικτύου της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Κιλκίς
29. Την με αρ. πρ. **25866/25-11-2019** αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση όλων των τμηματικών προθεσμιών του έργου (1<sup>ης</sup>, 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup>, 4<sup>ης</sup>, 5<sup>ης</sup> και 6<sup>ης</sup>) έως τις 23-01-2020 που αποτελεί τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου.
30. Την υπ' αρ. **388/05-12-2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκαν οι παρατάσεις των τμηματικών προθεσμιών
31. Την με αριθμό **28469/17-12-2019** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
32. Την με αριθμό **28469/20-12-2019** απόφαση έγκρισης του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
33. Την με αρ. πρ. **28472/17-12-2019** αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 11.10.2020.
34. Την υπ' αρ. **48/24-02-2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε η παρατάση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 04-05-2020
35. Την με αριθμό **6486/04-05-2020** ένσταση του αναδόχου με την οποία ζητά την ακύρωση της υπ' αριθμ. 48/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου και τη χορήγηση παράτασης μέχρι τις 11-10-2020.
36. Το άρθρο 60 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
37. Το με αρ. πρωτ. **5658/09-04-2020** έγγραφο δήλωσης διακοπής εργασιών του Αναδόχου λόγω κορωνοϊού
38. Το με αρ. πρωτ. **5658/15-04-2020** έγγραφο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας
39. Το συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό
40. Το ημερολόγιο του έργου

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής με το υπ' αριθμ. 9695/11-06-2020 έγγραφο μας αποστέλλει την από 04-05-2020 (αρ. πρωτ. 6486/04-05-2020) ένσταση του Αναδόχου που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών στις 28/4/2020 και εκκρεμεί η

εξετάσής της, η οποία επέχει θέση αίτησης παράτασης μέχρι 11.10.2020 όπως αναγράφεται στην ένσταση αυτή.

Επίσης, μας ενημερώνει ότι ο Ανάδοχος με το **37./** σχετικό έγγραφο ενημέρωσε την υπηρεσία μας ότι προχωρά σε διακοπή εργασιών λόγω κορονοϊού. Σε απάντηση αυτού, η Υπηρεσία μας συνέταξε το **38./** όμοιο με το οποίο ενημέρωνε τον Ανάδοχο ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την κατασκευή του ως άνω έργου, δε νοείται διακοπή εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται στο **37./** σχετικό έγγραφο. Ωστόσο, λόγω της διαμορφωμένης παγκοσμίως κατάστασης και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας κρίνεται αναγκαία κατ' εφαρμογή του άρθρου 60 της ΠΝΠ (**σχ.36./**) η μετατόπιση των προθεσμιών του συνολικού χρονοδιαγράμματος για χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορισθεί επακριβώς στο επόμενο διάστημα. Τονίστηκε επίσης ότι για την παρέλκυση του χρονοδιαγράμματος δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/16 περί αποζημιώσεων κλπ.

Η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω σχετικά έγγραφα, το ημερολόγιο του έργου και την αίτηση του Αναδόχου υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών κατά 47 ημέρες, η οποία αναλύεται ως κάτωθι:

α. **39 ημέρες** εξαιτίας της διακοπής των εργασιών λόγω κορονοϊού δηλαδή από τις 9/4/2020 έως τις 17/5/2020

β. **8 ημέρες** εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων οπότε και δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών όπως αυτές οι μέρες καταγράφηκαν στο ημερολόγιο του έργου (**40./** σχετικό) και το μετεωρολογικό ιστορικό που επισυνάπτεται του παρόντος (**39./** όμοιο) δηλαδή 11.12.2019, 09.03.2020, 10.03.2020, 23.03.2020, 24.03.2020, 26.03.2020, 27.03.2020, 01.04.2020

Επειδή οι ανωτέρω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 47 ημέρες, ήτοι μέχρι 20.06.2020.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. το υπ' αριθμ. 9695/11-06-2020 έγγραφο της Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» κατά 47 ημέρες, ήτοι μέχρι 20.06.2020, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **118/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ευαγγελία Δρόσου**