



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **241/2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **12/2019**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης, της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ", με Αριθμό Μελέτης: 12/2017, Αριθμό Έργου: 2/2019 και Ανάδοχο: "ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ".

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα τη **19η του μήνα Ιουνίου του έτους 2019**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 12895/14-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΛΗΝΟΣ
11. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
14. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
18. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
5. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
6. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
7. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
9. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Κατσίκας Αθανάσιος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Απών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαίλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Ηλίας Ζιακούλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Ευαγγελία Κλεισιάρη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Κανταρτζής αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων. Οι κ.κ. Γ. Παραπανήσιος, Η. Τσακαλίδης, Γ. Παπακωνσταντίνου και η κα. Χριστίνα Βαμβάκη - Λιμπατέ αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2ου Η.Δ. θέματος

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης**, ανέφερε ότι το Σώμα καλείται να αποφασίσει για τη χορήγηση παράτασης, της **2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών** του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ", με Αριθμό Μελέτης: 12/2017, Αριθμό Έργου: 2/2019, Ημερομηνία έναρξης συμβατικής προθεσμίας: 12-03-2019 και Ανάδοχο του έργου: «ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ».

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας κ. **Ευάγγελος Καραστερίου**, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 12547/12-06-2019 έγγραφό της, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Την υπ' αριθμ. 12/2017 μελέτη με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ**» & προϋπολογισμό 266.125,44 ΕΥΡΩ (μαζί με το Φ.Π.Α.), που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
4. Την υπ' αριθμ. 1783/17-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την ένταξη της παραπάνω πράξης.
5. Την υπ' αριθμ. 291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον «Μεσοχωρίτη Φάνη» με μέση έκπτωση 60,41% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και το με αριθμ. Πρωτ. 70076/21-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
6. Την υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
7. Την υπ' αριθμ. 5417/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 105.351,70 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη.
8. Το από 10-04-2019 (αρ. πρωτ. 7782/10-04-2019) αίτημα του αναδόχου, που αφορά την παράταση της 1^{ης} Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες.
9. Την υπ' αριθμ. 228/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΩΘΩΗΖ-95Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκρισή της χορήγησης της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή έως και τις 10-05-2019.
10. Το από 09-05-2019 (αρ. πρωτ. 9834/09-05-2019) αίτημα του αναδόχου, που αφορά την υποβολή παρατηρήσεων στα πλαίσια του έργου.
11. Το από 16-05-2019 θεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
12. Το από 20-05-2019 (αρ. πρωτ. 10556/20-05-2019) αίτημα του αναδόχου, που αφορά το δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΩ στα πλαίσια του έργου του θέματος.
13. Το υπ' αριθμ. 825/29-05-2019 έγγραφό της Δ.Ε.Υ.Α.Ω., που αφορά την ενημέρωσή μας ότι το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης δεν μπορεί να μετατοπιστεί.
14. Το υπ' αριθμ. 11885/05-06-2019 έγγραφό μας (το οποίο επισυνάπτεται), που αφορά την ενημέρωση του αναδόχου για τις ενέργειές μας & την αποστολή στοιχείων.

15. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

μας ενημερώνει ότι ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. **11524/31-05-2019** αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες και η κατασκευή των τεχνικών, λόγω των θεμάτων που έχουν προκύψει (ανάγκη μετατόπισης στύλων ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ.), σύμφωνα με το από 09-05-2019 έγγραφό του.

Κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και σήμερα προέκυψαν οι κάτωθι καθυστερήσεις:

- Μετατόπιση κολώνων (ΔΕΗ & ΟΤΕ) & τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος.
- Παροχή στοιχείων στην Δ.Ε.Υ.Α.Ω., προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενέργειες αρμοδιότητάς της.
- Ημέρες με βροχόπτωση - κακές καιρικές συνθήκες (30 ημέρες στο σύνολο).

Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και λαμβάνοντας υπ' όψη το γεγονός ότι, για την υλοποίηση του έργου του θέματος έχει ληφθεί η υπ' αριθμ. **ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ32 / 446201 / 319188 / 9802 / 4042 / 07-12-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά στην έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»** του έργου, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αρχαιολόγου) επί τόπου του έργου για την εκτέλεση του προαναφερόμενου υποέργου **και το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020»** με ορισμένες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια) από την υπογραφή της σύμβασης και σφικτό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, η Υπηρεσία συμφωνεί και εισηγείται τη χορήγηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αρχική χρονική διάρκεια ενενήντα 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης) του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση - όσο είναι σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και η αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 1^{ης} & 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας - μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες και η κατασκευή των τεχνικών, **δηλαδή μέχρι και τις 09-08-2019.**

Αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, εντός της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αρχική χρονική διάρκεια 30 ημέρες) του έργου ολοκληρώνονται όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες – προετοιμασία και ολοκλήρωση της εργοταξιακής ανάπτυξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
5. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
6. Την υπ' αριθμ. 291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την υπ' αριθμ. 228/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
8. Τη με αρ. πρωτ. 11524/31-05-2019 αίτηση του αναδόχου

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ", με Αριθμό Μελέτης: 12/2017, Αριθμό Έργου: 2/2019, Ημερομηνία έναρξης συμβατικής προθεσμίας: 12-03-2019 και Ανάδοχο: «ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ», κατά δύο (2) μήνες με αναθώρηση - όσο είναι σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και η αρχική χρονική διάρκεια μεταξύ της 1^{ης} & 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας - μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες και η κατασκευή των τεχνικών, δηλαδή μέχρι και τις 09-08-2019.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ψήφισε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **241/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόφιλος Σημαιοφορίδης