



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **245/2019**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **12/2019**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ", με Αρ. Μελέτης: 28/2016, Αρ. Έργου: 1/2018 και Ανάδοχο "ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ".

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα τη **19η του μήνα Ιουνίου του έτους 2019**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 12895/14-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΚΑΡΥΓΙΔΗΣ ΕΛΗΝΟΣ
11. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
14. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
18. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
5. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
6. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
7. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
9. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Κατσίκας Αθανάσιος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

#### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Απών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαίλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Ηλίας Ζιακούλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Ευαγγελία Κλεισιάρη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θεμάτος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Κανταρτζής αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων. Οι κ.κ. Γ. Παραπανήσιος, Η. Τσακαλίδης, Γ. Παπακωνσταντίνου και η κα. Χριστίνα Βαμβάκη - Λιμπατέ αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2ου Η.Δ. θέματος

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. **Ευάγγελο Καραστερίου**, ο οποίος ανέφερε ότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, με το υπ' αριθμ. **πρωτ. 10689/27-05-2019** έγγραφό του, αιτείται από το Σώμα την **έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Φιλαδέλφειας»**, με Αρ. Μελέτης: 28/2016, Αρ. Έργου: 1/2018 και Ανάδοχο: «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ».

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. **3852/2010** (ΦΕΚ 87<sup>Α'</sup> 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Ν. **4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Τα άρθρα **80~110** του Ν. **3669/2008** «κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016.
4. Την υπ' αριθμ. **275/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με την οποία ενέκρινε την υπ' αριθμ. **28/2016** μελέτη του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**» προϋπολογισμού **1.380.000,00 €** με το Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση για 300.000,00 € από Π.Κ.Μ. και για 1.080.000,00 € από ίδιου πόρους του Δήμου Ωραιοκάστρου, κ.α.: **30/7326.1309**
5. Την υπ' αριθμ. **264/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **05-09-2017** πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «**ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ**» με μέση έκπτωση **57,15%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
6. Την από **05/01/2018** σύμβαση κατασκευής του έργου
7. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου.
8. Την υπ. αριθμ. **282/2018** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **03-02-2019**.
9. Την υπ. αριθμ. **62/2019** απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως και τις **03-06-2019**.
10. Το με αρ. πρωτ. **10034/13-05-2019** έγγραφο διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου
11. Την με αρ. πρ. **10689/21-05-2019** αίτηση του Αναδόχου, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών λόγω μη μετατόπισης της οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ.
12. Το ημερολόγιο του έργου

μας αποστέλλει τη με αρ.πρωτ. 10689/21-05-2019 αίτηση του κ. Γιαλιτάκη Μιχαήλ, με την οποία ζήτησε τη χορήγηση παράτασης τεσσάρων μηνών για το έργο του θέματος, **λόγω μη μετατόπισης του καλωδίου του ΟΤΕ, ώστε να καθαιρεθεί το παλιό τεχνικό.**

Επειδή οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί πλην της καθαίρεσης του παλιού τεχνικού, το τεχνικό διάβασης έχει δοθεί σε κυκλοφορία μετά τη σύνταξη του πρωτόκολλου διοικητικής παραλαβής για χρήση και για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαίρεσης απαιτείται η μετατόπιση του καλωδίου του ΟΤΕ από τον υπεύθυνο φορέα, το Τμήμα Τεχνικών Έργων **συμφωνεί και εισηγείται** τη χορήγηση παράτασης κατά **δύο (2) μήνες με αναθεώρηση**, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, δηλαδή έως και τις **03-08-2019**.

Μετά την παραπάνω εισήγηση ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τις προαναφερόμενες διατάξεις
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 10689/27-05-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

5. Τις υπ' αριθμ. 275/2017 (ΑΔΑ:ΩΨ4ΤΩΗΖ-ΨΘΨ), 282/2018 (ΑΔΑ:6ΛΦΕΩΗΖ-ΕΩ7) και 62/2019 (ΑΔΑ:ΨΜΝΩΩΗΖ-ΜΦ4) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
6. Την υπ' αριθμ. 264/2017 (ΑΔΑ:ΩΞ49ΩΗΖ-ΦΤ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 10689/21-05-2019 αίτηση του αναδόχου

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Φιλαδέλφειας», με Αρ. Μελέτης: 28/2016, Αρ. Έργου: 1/2018 και Ανάδοχο: «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», κατά δύο (2) μήνες, με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, δηλαδή έως και τις 03-08-2019, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **245/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**