



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **263 /2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **14/2019**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ», με Αρ. Μελέτης: 12/2018 και Αρ. Έργου: 8/2018.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **10-7-2019**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 14856/5-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΛΗΝΟΣ
10. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
11. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
13. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
14. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
16. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
21. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
3. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
6. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
9. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
12. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Κατσίκας Αθανάσιος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζημαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Απών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Ηλίας Ζιακούλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παπακωνσταντίνου Γ. και Αντωνιάδου Ε. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **9ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. **262/26-06-2019** έγγραφό της μας ενημερώνει ότι με την υπ' αριθμ. **220/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 12/2018 μελέτη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού 40.000,00 € με το Φ.Π.Α., χρηματοδότηση 30.000,00 € από το ΤΑΠ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ – Κ.Α. 30/7334.1010 και με 10.000,00 € από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – Κ.Α. 30/7323.1051 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. και αποφάσισε την εκτέλεση του έργου με ανοικτή δημοπρασία.

Με την υπ' αριθμ. **245/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου.

Με την υπ' αριθμ. **262/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκε το από 17-09-2018 1^ο πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός Ανάδοχος ο «ΠΑΛΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ» με μέση έκπτωση 41,50% επί των τιμών του προϋπολογισμού.

Με το αριθ. πρωτ. 16802/05-10-2018 έγγραφο του Δήμου Ωραιοκάστρου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά νομιμοποίησης.

Στις 14-11-2018 έγινε η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου και η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, μέχρι την 14-05-2019.

Μετά την ολοκλήρωση του 70 % περίπου του συμβατικού αντικειμένου του έργου της επικεφαλίδας, και επειδή οι εργασίες εκτελέστηκαν κατά του χειμερινούς μήνες και υπήρξε διακοπή περίπου 40 ημερών λόγω βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, και καθ' ότι εκκρεμεί η σύνταξη και εγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου μέσα στην προθεσμία αυτή.

Με αίτηση του ο ανάδοχος (9894/10-05-2019) ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου με αναθεώρηση για εκατόν είκοσι **(120) ημέρες** μέχρι τις **14-09-2019** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία **συμφωνεί** με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για **εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες** μέχρι τις 14-09-2019 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 262/26-06-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Την υπ' αριθμ. 220/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Τις υπ' αριθμ. 245/2018 και 262/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τη με αρ. πρωτ. 9894/10-05-2019 αίτηση του αναδόχου

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ», με Αρ. Μελέτης: 12/2018 και Αρ. Έργου: 8/2018, για **εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες** μέχρι τις **14-09-2019** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **263/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόφιλος Σημαιοφορίδης